



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Фотоматериалы к заключению на отчет об
исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012
года

г. Архангельск
2012 год

**Спортивный центр с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном
в г. Архангельске**

(фотографии от 04.12.2012 г.)

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске



Начало строительства объекта – 2007 год.

Срок сдачи объекту согласно контракту с ООО «Альфа Инвест» - 01.09.2011 г.

Контракт с ООО «Альфа Инвест» расторгнут 16.02.2012 г. По состоянию на отчетную дату объект не сдан, работы по его строительству не ведутся. Кроме того, отсутствует охрана объекта

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске



Отсутствуют секции системы отопления (всего отсутствует 272 ранее установленные и оплаченные секции).

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске



Требуется повторная заливка стен чаши бассейна вследствие технологического брака, допущенного при монтаже.

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске



«Флаг». Требуется демонтаж сэндвич-панелей и восстановление крепежной системы данного элемента здания

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске



Заполнение оконных откосов выполнено некачественно

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске



«Технологический проем», созданный для доставки оборудования водоочистки под чашу бассейна.
На полу «уложены» трубы.

Лесной селекционно- семеноводческий центр в Архангельской области

(фотографии от 21.11.2012 г.)

Лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области



Стоимость строительно-монтажных работ по договору от 19.12.2011 г.
№ 2011.67363:

319,5 млн.руб. (срок сдачи объекта – 01.07.2012 г.)

Стоимость выполненных работ по состоянию на 01.10.2012 г.:
293,0 млн.руб. (91,7 % от суммы договора)

Лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области



Согласно принятым и оплаченным актам выполненных работ, все теплицы должны иметь отопление, полив, вентиляцию, щебеночное покрытие с поддонами для расположения кассет для сеянцев

Лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области



На заднем плане теплица № 7.
Выполнен только каркас теплицы без покрытия.
Работы оплачены в декабре 2011 года.

Лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области



Теплица № 7. Вид изнутри.

По актам выполненных работ (ф. КС-2) работы выполнены в декабре 2011 года и по ф. КС-3 оплачены в декабре 2011 года.

Лесной селекционно-семеноводческий центр в Архангельской области



Несущие конструкции административного корпуса (чердачные помещения) имеют следы коррозии, возникшей вследствие нанесения грунтовок в холодное время года. Таким образом, имеет место нарушение технологического процесса.

**Административно-
деловой центр
Правительства
Архангельской области в
пос. Соловецкий**

(фотографии от 21.03.2011 г.)

Административно-деловой центр Правительства Архангельской области в пос. Соловецкий



Год начала строительства – 2003 г.
Кассовые расходы из областного бюджета с начала строительства
по 01.10.2012 г. – 36,1 млн.руб.
Сметная стоимость – 19,5 млн.руб.

Административно-деловой центр Правительства Архангельской области в пос. Соловецкий



Объем выполненных работ с начала строительства по 01.10.2012 г. – 16,6
млн.руб. (работы, выполнены в 2003 – 2004 годах)
Задолженность подрядчика – 19,5 млн.руб.