

**Сведения об исполнении областного бюджета за 2021 и 2022 годы, согласно отчетам по форме
0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты**

Показатели	Исполнено за 2021 год, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
ДОХОДЫ				
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	75 077,4	84 636,2	9 558,8	12,7
Налог на прибыль организаций	26 585,8	29 054,7	2 468,9	9,3
Налог на доходы физических лиц	22 273,8	24 114,7	1 840,9	8,3
Акцизы, из них:	8 468,8	9 486,5	1 017,8	12,0
- акцизы на пиво	55,1	72,3	17,2	31,2
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 591,7	1 743,1	151,5	9,5
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	3 140,0	3 835,9	695,9	22,2
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	22,1	20,7	-1,4	-6,2
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	4 174,9	4 235,3	60,4	1,4
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-535,4	-440,1	95,4	-17,8
Налоги на совокупный доход, из них:	3 421,3	4 629,2	1 208,0	35,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 389,6	4 562,0	1 172,3	34,6
- налог на профессиональный доход	31,6	67,3	35,6	в 2,1 раза
Налоги на имущество, из них:	8 579,4	10 406,1	1 826,6	21,3
- налог на имущество организаций	7 244,8	9 055,0	1 810,2	25,0
- транспортный налог	1 332,7	1 349,5	16,8	1,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	3 105,6	4 380,0	1 274,4	41,0
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 799,0	3 986,7	1 187,7	42,4
Государственная пошлина	135,3	100,3	-35,0	-25,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	-0,1	-0,2	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	67,0	208,2	141,2	в 3,1 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 664,3	1 385,3	-279,0	-16,8
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	192,3	96,9	-95,3	-49,6
- платежи при пользовании недрами	16,2	20,8	4,6	28,8
- плата за использование лесов	1 455,8	1 267,5	-188,3	-12,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	194,2	185,8	-8,4	-4,3
- доходы от оказания платных услуг (работ)	2,4	2,4	0,0	2,0
- доходы от компенсации затрат государства	191,8	183,4	-8,4	-4,4
Доходы от продажи активов	11,3	33,8	22,5	в 3,0 раза
Административные платежи и сборы	0,7	0,6	-0,1	-20,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	573,2	638,4	65,2	11,4
Прочие неналоговые доходы	-3,3	12,7	16,0	-
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	42 218,7	54 246,6	12 027,9	28,5
1. От других бюджетов, из них:	38 801,7	42 828,0	4 026,3	10,4
- дотации	13 245,1	12 930,9	-314,2	-2,4
- субсидии	13 298,5	17 578,1	4 279,6	32,2
- субвенции	4 990,5	4 601,2	-389,3	-7,8
- иные межбюджетные	7 267,7	7 717,8	450,1	6,2
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 926,3	10 617,9	7 691,6	в 3,6 раза
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,2	0,2	в 4,9 раза
4. Прочие безвозмездные поступления	314,6	290,6	-24,0	-7,6
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	393,8	703,2	309,4	78,6
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-217,6	-193,2	24,5	-11,2
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	117 296,1	138 882,8	21 586,7	18,4
- налоговые доходы	72 570,0	82 171,5	9 601,4	13,2
- неналоговые доходы	2 507,3	2 464,7	-42,6	-1,7
РАСХОДЫ				
01 00. Общегосударственные вопросы	3 795,4	5 044,7	1 249,3	32,9
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	6,7	7,0	0,3	3,9

Показатели	Исполнено за 2021 год, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	222,4	236,1	13,7	6,2
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	480,9	572,4	91,4	19,0
01 05. Судебная система	433,8	459,1	25,2	5,8
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	174,8	204,4	29,7	17,0
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	63,4	78,1	14,7	23,2
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	67,0	196,8	129,8	в 2,9 раза
01 13. Другие общегосударственные вопросы	2 346,2	3 290,8	944,6	40,3
02 00. Национальная оборона	45,2	102,7	57,5	в 2,3 раза
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	45,2	102,7	57,5	в 2,3 раза
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 634,1	1 912,7	278,6	17,0
03 02. Органы внутренних дел	2,2	0,0	-2,2	-100,0
03 09. Гражданская оборона	21,4	25,3	3,8	17,9
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 610,5	1 887,5	277,0	17,2
04 00. Национальная экономика	16 880,3	24 197,6	7 317,3	43,3
04 01. Общеэкономические вопросы	645,4	885,5	240,1	37,2
04 02. Топливо-энергетический комплекс	62,3	78,4	16,1	25,9
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 498,8	1 551,2	52,4	3,5
04 06. Водное хозяйство	10,6	20,9	10,3	96,8
04 07. Лесное хозяйство	1 548,3	1 855,9	307,5	19,9
04 08. Транспорт	1 104,4	1 456,4	351,9	31,9
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 993,6	16 333,6	5 340,0	48,6
04 10. Связь и информатика	129,3	130,7	1,4	1,1
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	4,0	1,9	-2,1	-52,6
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	883,6	1 883,3	999,7	в 2,1 раза
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	12 889,3	20 516,9	7 627,6	59,2
05 01. Жилищное хозяйство	3 968,6	9 955,9	5 987,3	в 2,5 раза
05 02. Коммунальное хозяйство	7 416,0	8 626,7	1 210,7	16,3
05 03. Благоустройство	685,0	781,3	96,2	14,0
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	819,6	1 153,0	333,3	40,7
06 00. Охрана окружающей среды	182,5	819,9	637,4	в 4,5 раза
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	54,0	94,6	40,7	75,4
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	128,6	725,3	596,7	в 5,6 раза
07 00. Образование	29 829,7	32 837,0	3 007,3	10,1
07 01. Дошкольное образование	1 442,4	453,1	-989,3	-68,6
07 02. Общее образование	22 352,9	25 771,4	3 418,5	15,3
07 03. Дополнительное образование детей	711,9	517,6	-194,3	-27,3
07 04. Среднее профессиональное образование	3 383,5	3 786,1	402,6	11,9
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	164,2	254,7	90,5	55,1
07 07. Молодежная политика	796,8	997,0	200,2	25,1
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	7,9	8,6	0,7	8,9
07 09. Другие вопросы в области образования	970,0	1 048,4	78,4	8,1
08 00. Культура, кинематография	1 800,7	2 250,8	450,1	25,0
08 01. Культура	1 745,3	2 175,8	430,5	24,7
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	55,4	74,9	19,6	35,4
09 00. Здравоохранение	15 999,5	15 851,2	-148,2	-0,9
09 01. Стационарная медицинская помощь	4 334,3	6 119,3	1 785,0	41,2
09 02. Амбулаторная помощь	4 988,0	4 441,6	-546,4	-11,0
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	42,8	58,1	15,3	35,7
09 04. Скорая медицинская помощь	807,8	894,4	86,6	10,7
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	191,4	211,4	20,0	10,4
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	173,1	179,8	6,7	3,9
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	5 462,2	3 946,8	-1 515,5	-27,7

Показатели	Исполнено за 2021 год, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
10 00. Социальная политика	29 179,3	30 722,8	1 543,5	5,3
10 01. Пенсионное обеспечение	72,0	69,8	-2,2	-3,0
10 02. Социальное обслуживание населения	3 473,1	3 827,9	354,8	10,2
10 03. Социальное обеспечение населения	17 610,7	18 150,4	539,7	3,1
10 04. Охрана семьи и детства	8 008,2	8 652,3	644,1	8,0
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	15,3	22,4	7,1	46,5
11 00. Физическая культура и спорт	978,2	1 325,4	347,2	35,5
11 02. Массовый спорт	182,1	524,6	342,5	в 2,9 раза
11 03. Спорт высших достижений	766,3	772,5	6,2	0,8
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	29,8	28,3	-1,5	-5,1
12 00. Средства массовой информации	171,0	188,6	17,6	10,3
12 02. Периодическая печать и издательства	171,0	188,6	17,6	10,3
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	1 089,6	228,1	-861,5	-79,1
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1 089,6	228,1	-861,5	-79,1
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	6 533,7	7 411,3	877,6	13,4
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 487,0	1 697,3	210,3	14,1
14 02. Иные дотации	258,1	621,6	363,5	в 2,4 раза
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 788,6	5 092,5	303,9	6,3
ВСЕГО РАСХОДЫ	121 008,4	143 409,8	22 401,4	18,5
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)	-3 712,3	-4 527,0	-814,8	-
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	3 712,3	4 527,0	814,8	-
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-9 150,0	-6 850,0	2 300,0	-
Бюджетные кредиты (оборот)	9 105,1	10 801,4	1 696,3	-
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам		-1 599,4	-1 599,4	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	3 333,1	2 886,8	-446,4	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	424,0	-711,8	-1 135,8	-
СПРАВОЧНО:	На 01.01.2022	На 01.01.2023	Изменение (+,-), млн.руб.	Изменение (+,-), в %
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), из них:	2 300,3	3 012,1	711,8	30,9
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	1,6	13,4	11,8	в 8,4 раза
- федерального бюджета	1,6	13,4	11,8	в 8,4 раза
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	880,0	1 639,4	759,4	86,3
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	0,0	0,0	0,0	-
Внутренний долг, в т.ч.:	42 626,7	46 578,1	3 951,4	9,3
- по бюджетным кредитам	27 776,7	38 578,1	10 801,4	38,9
- по кредитам кредитных организаций	14 850,0	8 000,0	-6 850,0	-46,1
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	-

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за 2022 год по отдельным направлениям расходов (низкий уровень расходов бюджета или их отсутствие)

млн.руб.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	905,5	13,1	х
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	124,2	12,0	
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	124,2	12,0	
Строительство многоквартирных домов в Котласском муниципальном районе (5 этап), за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	122,0	12,0	На выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции направлены средства, из них: 1) направлено 5,5 млн.руб. на проведение работ на многоквартирном доме в п. Шипицыно Котласского района в рамках государственного контракта от 04.04.2022 года № 0124200000622000383 с ООО «Белый Дом». На объекте ведутся подготовительные работы. 2) направлено 6,5 млн.руб. на проведение работ на многоквартирном доме в дер. Окуловка Котласского района Архангельской области в рамках государственного контракта от 15.04.2022 года № 0124200000622000579 с ООО «Домострой». На объекте ведутся подготовительные работы.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирного дома по ул. Ушинского д 36 в г. Котласе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2,1	0,0	Финансирование осуществляется на основании заявки от муниципального образования по факту выполненных работ.
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	781,3	1,1	
<i>Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"</i>	781,3	1,1	
Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района	582,2	0,6	Государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта заключен 01.07.2022 года с ООО «Термоизолстрой» на сумму 582, 5 млн.руб. со сроком завершения 01.09.2024. На отчетную дату выполнена разработка обоснований инвестиций в создание объекта капитального строительства, сбор исходных данных, инженерные изыскания, проектирование; получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций; выполнена разработка проектно-сметной документации, положительное заключение государственной экспертизы получено 05.12.2022
Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	199,1	0,5	В рамках государственного контракта, заключенного 06.12.2021, на объекте в отчетном году осуществлена корректировка проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.12.2022 по скорректированной проектной документации. Направлена заявка в ПАО "Газпром" на перенос финансирования по строительно-монтажным работам на 2023 год.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	36,0	0,0	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	36,0	0,0	
<i>Подпрограмма "Газификация Архангельской области"</i>	36,0	0,0	
Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (компенсация части затрат на строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом обществу с ограниченной ответственностью "Трансгаз")	36,0	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено неисполнением получателя субсидии условий предоставления субсидии в части наличия заключения Минпромторга России, подтверждающего производство использованного при строительстве объекта заправки технологического оборудования на территории Российской Федерации.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	61,9	0,0	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	61,9	0,0	x
<i>Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"</i>	40,10	0,00	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности "Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске" (1-й этап строительства)"	11,2	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Разработка проектной документации на строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского)"	8,6	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Архангельской области "Северодвинск"	20,3	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"	15,3	0,0	
Разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вождеромка на км 60 + 464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень в Приморском районе Архангельской области	2,6	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения, установленных контрактами, и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.. В 2022 году было предусмотрено завершение разработки проектной документации с получением заключения государственной экспертизы по объекту (неисполненное мероприятие 2021 года). Разработанная проектная документация на отчетную дату находится на рассмотрении государственной экспертизы.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Разработка проектной документации и реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12 + 977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	12,7	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения, установленных контрактами, и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. В 2022 году предусмотрены работы по выполнению инженерных изысканий (неисполненное мероприятие 2021 года) и разработка проектной документации по объекту. Работы не завершены на отчетную дату (выполнены частично инженерные изыскания).
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства	6,5	0,0	
Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера (дорожный фонд Архангельской области)	6,5	0,0	
Средства областного бюджета, формирующие дорожный фонд Архангельской области	6,5	0,0	Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	16,0	0,0	
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	16,0	0,0	
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	16,0	0,0	

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция объектов ГАУ АО "Центр детского отдыха "Северный Артек", в том числе его обособленных структурных подразделений	16,0	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено следующим: позднее доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства - 27.12.2022, отсутствие документов, подтверждающих расходы. Ввиду указанных обстоятельств, сжатых сроков для проведения закупки, позднего доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств у ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» отсутствовала возможность предоставления документов на оплату расходов до 30.12.2022.
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	2,7	0,0	
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	2,7	0,0	
<i>Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"</i>	2,7	0,0	
Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	2,7	0,0	Финансирование отсутствует в виду не состоявшейся закупки товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного оборонного заказа, связи с отсутствием поставщиков (продукты питания).

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2021 - 2022 годах за счет средств областного бюджета без учета субвенций на осуществление переданных полномочий (направление расходов 7001х)

млн.руб.

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2021 год				Исполнено за 2022 год				Отклонение 2022 год к 2021 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01		1 247,6	1 134,0	111,2	2,4	1 448,6	1 326,4	120,9	1,4	201,0	192,4	9,7	-1,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,7	6,7			7,0	7,0			0,3	0,3	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	180,8	159,7	21,1	0,0	193,8	171,9	21,8	0,0	12,9	12,2	0,8	-0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	372,7	318,8	53,3	0,6	425,1	370,4	54,5	0,2	52,3	51,6	1,2	-0,4
Судебная система	01	05	233,5	225,6	6,9	1,1	265,9	256,0	9,2	0,8	32,4	30,4	2,3	-0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	160,3	155,0	5,2	0,1	190,2	184,7	5,4	0,1	29,9	29,7	0,2	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	48,2	47,8	0,3	0,0	57,1	56,6	0,5	0,0	9,0	8,8	0,2	-0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	245,4	220,3	24,5	0,7	309,6	279,8	29,4	0,3	64,2	59,6	5,0	-0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		21,4	21,0	0,4	0,1	25,3	24,7	0,5	0,1	3,8	3,7	0,1	-0,0
Гражданская оборона	03	09	21,4	21,0	0,4	0,1	25,3	24,7	0,5	0,1	3,8	3,7	0,1	-0,0
Национальная экономика	04		555,2	524,9	28,5	1,9	738,4	695,0	40,6	2,8	183,2	170,2	12,1	0,9
Общэкономические вопросы	04	01	273,5	259,6	12,9	1,0	389,0	367,8	19,5	1,7	115,5	108,2	6,6	0,7
Топливо-энергетический комплекс	04	02	59,3	57,2	1,9	0,2	77,0	74,1	2,8	0,1	17,7	16,9	0,9	-0,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	71,1	68,9	2,0	0,2	90,8	85,4	4,7	0,7	19,7	16,5	2,7	0,5
Транспорт	04	08	59,5	52,5	6,8	0,1	74,1	66,0	7,9	0,2	14,7	13,5	1,1	0,1
Связь и информатика	04	10	39,1	35,5	3,5	0,0	43,5	39,5	4,0	0,1	4,4	3,9	0,4	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	52,8	51,2	1,3	0,3	64,0	62,3	1,7	0,0	11,2	11,1	0,4	-0,3

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2021 год				Исполнено за 2022 год				Отклонение 2022 год к 2021 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		61,4	56,5	4,9	0,0	68,8	63,0	5,8	0,0	7,4	6,5	0,8	-0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	61,4	56,5	4,9	0,0	68,8	63,0	5,8	0,0	7,4	6,5	0,8	-0,0
Охрана окружающей среды	06		1,5	0,0	1,5	0,0	14,9	10,1	4,7	0,0	13,4	10,1	3,2	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1,5		1,5		14,9	10,1	4,7	0,0	13,4	10,1	3,2	0,0
Образование	07		57,7	53,8	3,9	0,1	81,5	76,7	4,8	0,1	23,8	23,0	0,9	-0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1,4		1,4		1,9		1,9		0,5	0,0	0,5	0,0
Молодежная политика	07	07	0,0				12,7	12,1	0,5		12,7	12,1	0,5	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	56,3	53,8	2,4	0,1	67,0	64,6	2,3	0,1	10,7	10,8	-0,1	-0,0
Культура, кинематография	08		49,9	48,4	1,3	0,2	66,6	64,2	2,4	0,0	16,8	15,9	1,1	-0,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	49,9	48,4	1,3	0,2	66,6	64,2	2,4		16,8	15,9	1,1	-0,2
Здравоохранение	09		97,9	93,8	3,9	0,3	113,6	109,9	3,2	0,5	15,7	16,1	-0,6	0,2
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	97,9	93,8	3,9	0,3	113,6	109,9	3,2	0,5	15,7	16,1	-0,6	0,2
Физическая культура и спорт	11		28,4	26,7	1,8	0,0	27,7	27,2	0,5	0,0	-0,7	0,5	-1,2	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	28,4	26,7	1,8	0,0	27,7	27,2	0,5	0,0	-0,7	0,5	-1,2	0,0
ИТОГО			2 121,1	1 958,9	157,3	4,9	2 585,5	2 397,3	183,4	4,9	464,4	438,4	26,1	-0,1

Исполнение областного бюджета за 2021 - 2022 годы в разрезе программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	Глава	2021 год				2022 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		119 704,4	116 918,2	97,7	х	133 794,1	131 879,8	98,6	х
в том числе:									
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		26 011,0	25 270,0	97,2	79,0	25 614,4	25 334,5	98,9	79,3
минстрой АО	019	2 031,3	1 481,5	72,9	х	3 286,1	3 041,6	92,6	х
минздрав АО	062	23 979,7	23 788,5	99,2		22 328,3	22 292,9	99,8	
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		30 212,8	29 606,2	98,0	84,5	32 570,5	32 315,5	99,2	80,5
минстрой АО	019	3 068,6	2 785,6	90,8	х	2 385,3	2 305,7	96,7	х
минздрав АО	062	0,5	0,5	100,0		1,4	1,4	100,0	
минкультуры АО	069	2,0	2,0	100,0		4,5	4,5	100,0	
минобразования АО	075	27 141,7	26 818,1	98,8		30 179,2	30 003,8	99,4	
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		17 577,5	17 388,7	98,9	86,4	18 409,7	18 319,4	99,5	87,9
минстрой АО	019	4,6	2,6	55,8	х	2,1	1,4	65,8	х
минздрав АО	062	15,4	15,4	100,0				-	
минкультуры АО	069	5,5	5,5	100,0		5,4	5,4	100,0	
минобразования АО	075	38,5	36,8	95,7		42,1	42,1	100,0	
минтранс АО	104	4,5	4,5	100,0				-	
минтрудсоцразвития АО	156	17 507,1	17 322,0	98,9		18 358,8	18 269,3	99,5	
минспорт АО	263	0,8	0,8	100,0				-	
администрация ГАО и ПАО	301	1,2	1,2	100,0		1,3	1,3	100,0	
ГП АО "Культура Русского Севера"		2 168,5	2 150,3	99,2	90,4	2 628,0	2 620,9	99,7	90,5
минстрой АО	019	1,0	0,4	39,3	х	152,5	152,5	100,0	х
инспекция по памятникам АО	068	163,5	158,6	97,0		43,5	36,6	84,1	
минкультуры АО	069	1 936,7	1 936,7	100,0		2 431,9	2 431,7	100,0	
минтранс АО	104	67,3	54,6	81,1				-	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 511,5	1 509,6	99,9	83,3	1 529,8	1 527,8	99,9	87,8
минагропромторга АО	083	1 173,6	1 172,7	99,9	х	1 234,9	1 232,8	99,8	х
минтранс АО	104	21,9	20,9	95,7				-	
инспекция по ветеринарному надзору АО	737	316,0	316,0	100,0		294,9	294,9	100,0	
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		2 019,7	1 408,7	69,7	91,5	1 627,0	1 038,8	63,8	94,4
минстрой АО	019	1 749,1	1 151,4	65,8	х	1 402,9	820,8	58,5	х
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	40,1	27,0	67,4		18,8	18,8	100,0	
минздрав АО	062	46,5	46,5	100,0		30,3	25,5	84,3	
агентство по делам молодежи АО	261			-		106,2	104,8	98,7	
минспорт АО	263	145,2	145,2	100,0				-	
инспекция госстройнадзора АО	732	38,8	38,7	99,6		68,9	68,9	100,0	
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 339,9	1 316,5	98,2	91,0	1 315,5	1 296,9	98,6	91,3
минтрудсоцразвития АО	156	1 339,9	1 316,5	98,2	х	1 315,5	1 296,9	98,6	х
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		152,9	152,3	99,6	90,5	244,0	226,4	92,8	90,3
минстрой АО	019	115,4	115,1	99,8		166,0	149,0	89,8	
минобразования АО	075	7,2	7,0	98,4		47,2	46,6	98,8	

Наименование	Глава	2021 год				2022 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО
минтрудсоцразвития АО	156			-	x	0,4	0,4	100,0	x
агентство по делам молодежи АО	261			-		10,8	10,8	100,0	
минспорт АО	263	7,1	7,1	100,0				-	
администрация ГАО и ПАО	301	23,2	23,0	99,0		19,7	19,6	99,6	
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		1 839,6	1 818,6	98,9	81,3	2 354,8	2 346,9	99,7	89,0
минстрой АО	019	3,1		0,0	x	4,6	4,0	87,2	x
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	0,3	0,3	99,6		0,5	0,5	100,0	
минсвязи АО	072	182,2	182,2	100,0		350,1	350,1	100,0	
минобразования АО	075	23,0	22,9	99,4		73,9	73,0	98,8	
агентство ГПС и ГЗ АО	176	1 630,9	1 613,1	98,9		1 925,6	1 919,3	99,7	
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		552,1	501,1	90,8	81,4	1 867,0	1 857,9	99,5	85,1
минстрой АО	019	5,2	4,8	91,4	x	4,8	4,8	100,0	x
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023			-		73,7	71,3	96,6	
минлеспром АО	045	508,9	458,3	90,1		1 653,7	1 647,1	99,6	
минсвязи АО	072	15,0	15,0	100,0				-	
минимущество АО	163	23,0	23,0	100,0		134,4	134,4	100,0	
агентство ГПС и ГЗ АО	176			-		0,4	0,4	100,0	
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		763,7	762,6	99,9	91,6	830,9	828,2	99,7	95,1
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	763,7	762,6	99,9	x	830,9	828,2	99,7	x
ГП АО "Развитие торговли в Архангельской области"		5,3	5,3	98,1	96,8				
минагропромторг АО	083	5,3	5,3	98,1	x				
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 639,9	1 630,4	99,4	88,6	2 032,1	2 017,7	99,3	82,0
минлеспром АО	045	1 639,9	1 630,4	99,4	x	2 032,1	2 017,7	99,3	x
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		1 598,1	1 569,9	98,2	94,3	1 973,8	1 939,7	98,3	93,6
минсвязи АО	072	0,2		0,0	x			-	x
администрация ГАО и ПАО	301	1 066,8	1 038,9	97,4		1 405,5	1 383,3	98,4	
агентство ЗАГС АО	351	96,8	96,6	99,8		100,6	100,6	100,0	
агентство мировых судей АО	435	434,3	434,3	100,0		467,7	455,9	97,5	
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		7 755,0	7 732,4	99,7	90,5	9 269,8	9 224,2	99,5	90,9
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	7 688,6	7 666,2	99,7	x	8 844,4	8 800,5	99,5	x
минимущество АО	163			-		350,0	350,0	100,0	
Архгосжилинспекция	390	66,4	66,2	99,7		75,4	73,7	97,7	
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		11 893,4	11 642,8	97,9	84,5	18 356,8	17 840,7	97,2	88,0
минсвязи АО	072	80,0	80,0	100,0	x	81,8	81,8	100,0	x
минтранс АО	104	11 813,4	11 562,8	97,9		18 115,0	17 598,9	97,2	
минимущество АО	163			-		160,0	160,0	100,0	
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		158,9	156,6	98,6	86,9	214,6	209,9	97,8	93,2
минстрой АО	019	144,8	142,8	98,6	x	192,1	187,6	97,7	x
агентство развития Соловков	349	14,1	13,8	98,2		22,5	22,2	98,7	
ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"		151,2	149,5	98,8	90,2				
минимущество АО	163	151,2	149,5	98,8	x				
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		8 082,3	8 072,3	99,9	95,2	7 995,5	7 990,0	99,9	97,0
минфин Архангельской области	090	8 049,2	8 040,0	99,9	x	7 955,6	7 952,0	100,0	x
ревизионная инспекция АО	730	33,1	32,2	97,5		39,9	38,0	95,3	

Наименование	Глава	2021 год				2022 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		1 060,9	1 058,8	99,8	82,6	476,4	474,7	99,6	95,1
минстрой АО	019	599,4	599,3	100,0	x	435,8	434,0	99,6	x
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	3,8	3,8	100,0				-	
минкультуры АО	069	33,4	33,4	100,0				-	
минобразования АО	075	73,0	73,0	100,0				-	
минагропромторга АО	083	42,4	41,6	98,3		37,0	37,0	100,0	
минтранс АО	104	287,3	287,1	99,9				-	
минспорт АО	263	2,6	2,6	100,0				-	
администрация ГАО и ПАО	301	19,0	18,1	95,2		3,7	3,7	100,0	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		655,9	647,0	98,6	95,5	1 136,3	1 133,9	99,8	96,6
минобразования АО	075	3,0	3,0	100,0	x			-	x
минагропромторга АО	083			-		14,9	14,9	100,0	
минтранс АО	104			-		60,4	60,4	100,0	
минэкономпромнауки АО	138	480,3	472,2	98,3		886,7	885,8	99,9	
минимущество АО	163	46,0	46,0	100,0		27,5	27,5	100,0	
агентство по тарифам АО	306	59,3	58,5	98,8		70,3	68,8	97,9	
контрактное агентство АО	735	67,3	67,3	100,0		76,7	76,6	100,0	
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		876,4	873,7	99,7	96,2	1 397,3	1 397,0	100,0	97,6
минсвязи АО	072	876,4	873,7	99,7	x	1 397,3	1 397,0	100,0	x
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 230,1	1 048,4	85,2	89,0	1 386,5	1 376,5	99,3	92,3
минстрой АО	019	328,7	150,3	45,7	x	431,1	421,3	97,7	x
минздрав АО	062	5,1	5,1	100,0		6,4	6,4	100,0	
минспорт АО	263	896,3	893,0	99,6		949,0	948,8	100,0	
ГП АО "Молодежь Поморья"		447,9	446,8	99,8	91,9	416,3	415,7	99,9	89,6
минобразования АО	075	0,9	0,9	100,0	x	0,9	0,9	100,0	x
минспорт АО	263	447,0	445,9	99,8		415,4	414,8	99,9	
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		0,0	0,0	-	x	147,0	146,6	99,7	95,2
минимущество АО	163			-	x	147,0	146,6	99,7	x
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		3 995,9	2 941,0	73,6	x	12 006,6	9 362,2	78,0	x
в том числе:									
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		3 995,9	2 941,0	73,6	x	12 006,6	9 362,2	78,0	x
минстрой АО	019	2 787,0	2 262,3	81,2		8 011,3	5 980,5	74,6	
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	1 208,9	678,6	56,1		3 995,3	3 381,7	84,6	
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		201,8	200,6	99,4	x	366,6	365,7	99,8	x
в том числе:									
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		4,2	4,0	95,9	x	6,6	6,6	100,0	x
минкультуры АО	069	0,2	0,2	100,0		0,1	0,1	100,0	
минобразования АО	075	0,1	0,1	100,0		0,2	0,2	100,0	
минфин Архангельской области	090	3,5	3,5	99,0		6,1	6,1	100,0	
минтрудсоцразвития АО	156	0,2	0,0	25,0		0,0	0,0	100,0	
администрация ГАО и ПАО	301	0,3	0,3	100,0		0,3	0,3	100,0	
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск"		197,5	196,6	99,5	x	360,0	359,1	99,8	x
министерство ТЭК и ЖКХ АО	023	197,5	196,6	99,5		360,0	359,1	99,8	
Всего		123 902,1	120 059,8	96,9	x	146 167,3	141 607,7	96,9	x

Сведения об эффективности результатов реализации государственных программ Архангельской области, размещенных в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области за 2021 - 2022 годы

в баллах

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области", в т.ч. исполнители:	87,7	44,1	79,0	Удовлетворительная	89,5	38,4	79,3	Удовлетворительная
Министерство здравоохранения Архангельской области	86,6				90,1			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	96,6				80,9			
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области", в т.ч. по исполнителям	93,5	48,4	84,5	Средняя	92,3	33,2	80,5	Средняя
Министерство образования Архангельской области	94,6				92,8			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	83,8				85,0			
Министерство здравоохранения Архангельской области	100,0				100,0			
Министерство культуры Архангельской области	100,0				100,0			
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	90,9	68,4	86,4	Средняя	95,9	55,9	87,9	Средняя
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	90,9				95,9			
Министерство образования Архангельской области	99,6				93,0			
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	95,5				96,6			
Министерство транспорта Архангельской области	100,0				не участвовал			
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	100,0				100,0			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Министерство здравоохранения Архангельской области	82,5				55,0			
Министерство культуры Архангельской области	100,0				10,0			
ГП АО "Культура Русского Севера", в т.ч. исполнители:	97,9	60,5	90,4	Высокая	97,9	61,0	90,5	Высокая
Министерство культуры Архангельской области	97,9				96,9			
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	98,3				91,4			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,0				100,0			
Министерство транспорта Архангельской области	98,1				55,0			
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, в т.ч. исполнители:	89,5	58,6	83,3	Средняя	93,7	64,2	87,8	Средняя
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	91,1				93,4			
Министерство транспорта Архангельской области	99,6				не участвовал			
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области	61,0				100,0			
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", в т.ч. исполнители:	92,7	86,5	91,5	Высокая	95,5	90,1	94,4	Высокая
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	91,9				94,2			
Агентство по делам молодежи Архангельской области	100,0				99,9			
Министерство здравоохранения Архангельской области	100,0				98,4			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	80,3				100,0			
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	99,2				100,0			
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда", в т.ч. исполнители:	92,5	84,9	91,0	Высокая	96,4	70,7	91,3	Высокая
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	92,5				96,4			
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	98,0	60,5	90,5	Высокая	98,3	58,5	90,3	Высокая
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	86,9				99,8			
Министерство образования Архангельской области	99,8				96,4			
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	100,0				95,8			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	100,0				99,0			
Министерство здравоохранения Архангельской области	55,0				52,3			
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах", в т.ч. исполнители:	89,6	48,0	81,3	Средняя	97,2	56,0	89,0	Средняя
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	100,0				100,0			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	17,5				87,2			
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	100,0				94,1			
Министерство образования Архангельской области	99,9				98,4			
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	88,4				97,7			
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", в т.ч. исполнители:	82,9	75,5	81,4	Средняя	86,7	78,5	85,1	Средняя
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	84,7				86,6			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	45,0				91,3			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	99,1				100,0			
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	55,0				100,0			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	не участвовал				99,7			
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	45,0				не участвовал			
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	94,8	79,0	91,6	Высокая	97,6	85,1	95,1	Высокая
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	94,8				97,6			
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области", в т.ч. исполнители:	89,7	84,0	88,6	Средняя	84,8	71,0	82,0	Средняя
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	89,7				84,8			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	98,3	78,5	94,3	Высокая	97,4	78,5	93,6	Высокая
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	97,4				98,4			
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,0				не участвовал			
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	100,0				93,8			
Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области	100,0				100,0			
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", в т.ч. исполнители:	96,1	68,0	90,5	Высокая	93,9	79,0	90,9	Высокая
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	96,1				92,7			
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	97,3				99,8			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	не участвовал				100,0			
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области", в т.ч. исполнители:	89,7	63,8	84,5	Средняя	90,6	77,8	88,0	Средняя
Министерство транспорта Архангельской области	95,5				90,3			
Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»	86,6				90,7			
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	100,0				100,0			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	не участвовал				55,0			
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", в т.ч. исполнители:	91,9	67,0	86,9	Средняя	99,8	67,0	93,2	Высокая

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	99,8				99,9			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	91,2				99,8			
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", в т.ч. исполнители:	100,0	76,0	95,2	Высокая	99,0	89,0	97,0	Высокая
Министерство финансов Архангельской области	100,0				99,0			
Контрольно-ревизионная инспекция	99,8				99,5			
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", в т.ч. исполнители:	86,9	65,3	82,6	Средняя	99,2	78,9	95,1	Высокая
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	99,4				96,8			
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	98,5				99,4			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	100,0				55,0			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	76,3				99,5			
Министерство транспорта Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство образования Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство культуры Архангельской области	100,0				не участвовал			
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	95,0	97,6	95,5	Высокая	96,8	95,6	96,6	Высокая
Министерство экономического развития Архангельской области	95,5				97,7			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	100,0				100,0			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Контрактное агентство Архангельской области	92,9				94,5			
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	не участвовал				100,0			
Министерство транспорта Архангельской области	не участвовал				100,0			
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	99,9				99,8			
Министерство образования Архангельской области	100,0				не участвовал			
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области", в т.ч. исполнители:	99,3	84,0	96,2	Высокая	99,0	92,0	97,6	Высокая
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	99,3				99,0			
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	92,4	75,4	89,0	Средняя	96,4	75,9	92,3	Высокая
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	95,3				95,8			
Министерство здравоохранения Архангельской области	82,5				100,0			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	84,1				96,3			
ГП АО "Молодежь Поморья", в т.ч. исполнители:	98,4	66,1	91,9	Высокая	96,0	64,1	89,6	Средняя
Агентство по делам молодежи и спорту Архангельской области	98,4				96,1			
Министерство образования Архангельской области	100,0				45,0			
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области", в т.ч. исполнители:	89,3	94,0	90,2	Высокая	98,6	81,5	95,2	Высокая
Министерство имущественных отношений Архангельской области	89,3				98,6			
ГП АО "Развитие торговли" (только за 2021 год), в т.ч. исполнители:	99,4	86,5	96,8	Высокая				
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	99,4							

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2022 год

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"											
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»											
2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	1700	1736	4300	3714	5200	5686	9298	8153	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
3.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	30100	27896	60000	59675	78000	79015	115577	108665	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
4.1.	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"	приобретение медицинских изделий для государственных медицинских организаций; единиц			4	4	4	4	8	7	Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница». Контракт на ремонт помещения для установки оборудования расторгнут 11.04.2023.. По состоянию на 21.04.2023 осуществляется подготовка документов для определения нового подрядчика.
5.2.	Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"	приобретение и установка оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным (в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"); единиц							8	7	Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования. По состоянию на 1 марта 2023 г. ремонт помещения и монтаж оборудования завершен. Осуществляется документальная приемка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию 09.03.2023.
7.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для оснащения государственных медицинских организаций; единиц					2		4		Позднее заключение контрактов связано с удорожанием автомобилей Поставка ожидается до 30.06.2023.
10.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	6500	6036	14000	13521	19000	19309	27852	26378	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»											
1.1.	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет	приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет на 2023 год; заключение контракта на 2023 год; срок завершения							29 декабря		Поздняя подготовка коммерческого предложения со стороны поставщика услуги. В настоящее время контракт заключен, питание поступило в пункты отпуска. На 01.03.2023 выписано более 18 тыс. требований на питание.
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»											
5.1.	Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов	количество специалистов, в том числе вышедших на пенсию, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), получивших меры социальной поддержки (в том числе членов семей); человек	5000	4206	6000	7069	8000	7457	9000	7845	Реализация мероприятия носит заявительный характер. Проводится разъяснительная работа с работниками и пенсионерами по своевременному предоставлению счетов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
		численность работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно; человек	100	168	500	324	1400	820	2000	1281	
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»											
1.1.	Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке	количество обслуженных рецептов для обеспечения отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); штук	35000	40912	80000	89682	150000	137964	220000	193568	Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены лекарственными препаратами. Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 процентов.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
		количество обслуженных рецептов для обеспечения отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно); штук	130000	186967	350000	408366	600000	583221	1000000	781817	Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены лекарственными препаратами. Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 процентов.
1.4.	Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации	количество обслуженных рецептов для обеспечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей; штук	700	204	1300	1284	2100	2272	3200	2954	В план была заложена выписка льготных рецептов на курс лечения до 90 дней, фактически выписка частично осуществлялась на период до 180 дней, что привело к снижению фактического показателя Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 процентов.
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»											
1.1.1.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	оплата услуг по авторскому надзору ФАП с. Койда Мезенского района							30 ноября		В связи с ограниченной транспортной доступностью населенного пункта (возможность доставки материалов только водным транспортом), непродолжительным навигационным периодом, негативными изменениями на рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. Планируемый срок завершения – 2024 год
1.1.6.	корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдума Ленского района	заключение контракта на строительство объекта; срок завершения							30 декабря		В связи с длительной корректировкой проектной документации, выполненной с целью приведения в соответствие с действующей нормативно-технической базой (внесены значительные изменения в нормативно-правовые акты, своды правил по строительной климатологии, противопожарной защите, отоплению, вентиляции и кондиционированию), а также в связи с длительной процедурой согласования различных проектных решений в ходе корректировки и отсутствием необходимых для объявления закупочных процедур лимитов бюджетных обязательств (стоимость объекта после корректировки значительно увеличилась). Правительством Архангельской области в адрес ПАО «Газпром» направлены предложения от 14.09.2022 и от 18.01.2023 о пролонгации действующего Договора пожертвования и переносе средств на 2023 год.
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	1) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения							10 октября		Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
		1) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							15 ноября		
		1) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							30 декабря		

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
		3) капитальный ремонт здания Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения							30 октября		Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
		3) капитальный ремонт здания Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							20 ноября		
		3) капитальный ремонт здания Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		6) капитальный ремонт здания Соровской врачебной амбулатории ГБУЗ АО "Ильинская центральная районная больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, Работы завершены 10 февраля 2023 года.
		7) капитальный ремонт больничного комплекса Талаги-1 ГБУЗ АО "АКПБ" по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 31/12. Блок № 2: завершение работ; срок завершения							25 декабря		В связи с поздним заключением контракта, изменился срок выполнения работ. Планируемый срок завершения – 1 квартал 2023 года.
		10) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Сия д. 13 к. 1 ГБУЗ АО "Карпогорская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							1 декабря		В связи с приведением документов в соответствие (изменения ПСД) сроки приемки объекта изменились. Работы завершены 28.03.2023.
		11) капитальный ремонт операционного блока ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							1 ноября		Денежные средства с ремонта операционного блока перенесены на ремонт хозяйственного корпуса, гаража и лечебно-административного корпуса.
		11) капитальный ремонт операционного блока ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		17) замена лифтового оборудования пассажирского лифта (капитальный ремонт лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							1 декабря		Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
		17) замена лифтового оборудования пассажирского лифта (капитальный ремонт лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД": завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		19) капитальный ремонт кровли ГАУЗ АО «Архангельская детская стоматологическая поликлиника»: завершение работ; срок завершения							24 декабря		Нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядчика. Планируемый срок завершения 4 квартал 2023 года
		31) капитальный ремонт 2 этаж поликлиники ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							24 декабря		В связи с большим объемом, сроки выполнения работ увеличились. Планируемый срок завершения 4 квартал 2023
		32) капитальный ремонт ГБУЗ АО "Новодвинская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							24 декабря		В связи с большим объемом, сроки выполнения работ увеличились. Планируемый срок завершения 3 квартал 2023
		36) Ремонт системы охлаждения Перинатального центра ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница": подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения							7 октября		Документация для проведения электронного аукциона направлена в Контрактное агентство Архангельской области. В связи с тем, что в предыдущую публикацию не подано ни одной заявки из-за низкой начальной максимальной цены контракта, сроки заключения контракта нарушены. Планируемый срок заключения контракта – 2 квартал 2023 года.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
		36) Ремонт системы охлаждения Перинатального центра ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							28 октября		
		36) Ремонт системы охлаждения Перинатального центра ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница": завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		37) разработка ПСД для проведения капитального ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2": завершение работ; срок завершения							30 декабря		Контракт заключен с нарушением сроков в связи с долгой разработкой технического задания. Срок выполнения работ по условиям контракта – 6 месяцев. Ведется, претензионная работа с подрядчиком. Срок получения проектно-сметной документации – 2 квартал 2023 года
		38) капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова": завершение работ; срок завершения					30 сентября				Нарушение сроков выполнения работ со стороны Подрядчика. Работы завершены. Ведется приемка выполненных работ до 31 мая 2023 года
8.1.1.	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций	1) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 4": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Длительное согласование изменений в сметную документацию, негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования. С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, - срок завершения до 31 мая 2023 года
		4) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Новодвинская центральная городская больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного финансирования по постановлению № 1315. С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, срок завершения – до 31 мая 2023 года.
		6) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Приморская центральная районная больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного финансирования по постановлению № 1315. С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, срок завершения – до 31 мая 2023 года
		7) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного финансирования по постановлению № 1315. Изменения согласованы в ноябре 2022 года С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, срок завершения – до 1 июля 2023 года
8.1.3.	Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации	поставка медицинского оборудования; штук		1	26	26	27	27	50	38	Поставленное оборудование введено в эксплуатацию с нарушением сроков в связи с неготовностью помещения. Поставлено 50 ед. оборудования. Конечная точная поставки-29.03.2023 г.
8.1.4.10	строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							30 ноября		В связи с ограниченной транспортной доступностью населенного пункта (возможность доставки материалов только водным транспортом), непродолжительным навигационным периодом, негативными изменениями на рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, планируемый срок завершения –29 декабря 2023 года
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»											
1.2.	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков	количество обучающихся - участников всероссийских мероприятий; человек					8	6	11	6	Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	заключение соглашений с органами местного самоуправления на предоставление субсидии; срок завершения	31 марта								Мероприятие в 2022 году не реализовывалось. Средства областного бюджета перераспределены на другие мероприятия государственной программы.
		закупка оборудования; срок завершения							30 декабря		
1.26.	Предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на развитие инфраструктуры (компенсацию понесенных затрат) в целях реализации начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ высшего образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение выборочного капитального ремонта здания общежития по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 6; срок завершения							15 декабря		В связи с длительным проведением реализации подготовительных мероприятий исполнителем, сроки реализации мероприятия перенесены на 31.12.2023.
		Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на проведение выборочного капитального ремонта учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова д. 4; срок завершения							15 ноября		
		Завершение выборочного капитального ремонта учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова д. 4; срок завершения							15 декабря		
		Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян д. 7; срок завершения							15 декабря		
2.1.	Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей	Количество участников Всероссийских мероприятий проекта Большая перемена; человек		1	10	12	20	51	85	78	Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях
2.3.	Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"	количество участников Всероссийских мероприятий; человек	150	36	150	47	150	69	150	103	Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях
Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»											
1.2.	Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья	количество организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением; единиц					5	10	23	10	Значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства освоены в полном объеме.
1.4.	Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования	количество государственных образовательных организаций Архангельской области, в которых выполнены ремонтные работы; единиц					5	15	16	14	Значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства освоены в полном объеме.
Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»											
5.1.	Проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ (проектов)	проведение конкурса; срок завершения							1 октября		Реализация мероприятия в 2022 году не проводилась, в связи с тем, что единым оператором грантов Правительства Архангельской области является АНО Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».
		предоставление гранта социально ориентированной некоммерческой организации; срок завершения							30 октября		
		завершение проекта; срок завершения							30 декабря		
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»											
2.1.8.	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	ввод здания школы в эксплуатацию; срок завершения							30 декабря		Все строительно-монтажные работы выполнены. В целях обеспечения Объекта электроснабжением выполнены работы по устройству трансформаторной подстанции и выносу электросетей со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» (срок по контракту был до 31.03.2023). Ожидается выход инспектора строительного надзора на объект.
2.1.9.	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	ввод здания школы в эксплуатацию; срок завершения							30 декабря		необходимость актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие с действующей нормативно-технической базой; -недостаточность квалифицированных рабочих на объекте; -ограниченная транспортная доступность населенного пункта (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, возможность доставки материалов только водным транспортом или по зимнику); -отсутствие в полном объеме материалов на объекте.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.4.	Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО "Архангельский областной институт открытого образования"	выполнение работ по устройству перекрытий; срок завершения							25 декабря		В связи с проведением дополнительного обследования фундаментов пристройки здания и разработкой новой документации, объем работ по усилению фундаментов выполнен на 75%. Проектные объемы работ по демонтажу и устройству вновь перекрытий и перегородок выполнены на 100%.
3.1.	Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	завершение капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций; срок завершения							30 декабря		Не завершены работы по ремонту здания филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.», детского сада № 6 «Берёзка» Виноградовского муниципального округа. Не выполнение обязательств со стороны подрядчика. Ведется претензионная работа.
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»</i>											
3.2.	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; Человек							12		Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2022 году потребности в перевозке несовершеннолетних не возникало.
<i>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</i>											
1.9.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	94000	89358	94000	89358	94000	89358	94000	89358	Мероприятие носит заявительный характер.
<i>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>											
1.1.	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек			3		3	1	3	1	Данная мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов связано отсутствием заявителей.
3.1.	Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений	Завершение ремонтных работ спального корпуса; Срок завершения							30 декабря		Подрядчиком просрочено выполнение определенных ремонтных работ, в связи с этим не представлялось возможным закончить запланированные работы по ремонту спального корпуса. Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год.
4.4.	Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области	Количество программ, участвующих в конкурсе; Единиц							35	29	Участие в конкурсе носит заявительный характер. Плановое значение показателя было установлено исходя из количества программ, заявленных на конкурс в предыдущие годы. Проводится разъясни-тельная работа с организациями отдыха детей и их оздоровления.
<i>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</i>											
1.5.	Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода	Количество граждан получающих услуги в рамках системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; Человек			10		25		40		Ежегодно приказом Министерства труда и социальной защиты РФ определяется перечень регионов, реализующих мероприятия системы долговременного ухода (далее – СДУ). В указанном перечне Архангельская область в 2022 и 2023 годах отсутствует. При этом, нахождение Архангельской области в указанном перечне является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию полномочий в рамках СДУ. Также для возможности привлечения средств федерального бюджета в Архангельской области должны быть подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания социальных услуг в системе СДУ. В связи с объективными сложностями межведомственного взаимодействия указанные нормативные правовые акты и включение в перечень регионов, реализующих мероприятия СДУ, в 2022 году не могло быть реализовано, что в свою очередь привело к невозможности привлечения средств федерального бюджета и невозможности достижения соответствующего целевого показателя. В 2023 году планируется завершить мероприятия по доработке соответствующей нормативной правовой базы и реализовать СДУ в 2024 году.
1.7.	Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у	Количество медицинских работников из медицинских организаций доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому; Человек	20	24	50	56	100	70	200	111	Снижение необходимости в доставке медицинских работников в связи с уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется. Ведется пересмотр показателя.

Номер мероприя тия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.1.	Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	Количество недееспособных граждан, охваченных профессиональной опекой; Человек	90	89	95	88	95	90	95	90	Уменьшение количества граждан, желающих принять на себя обязанности профессионального опекуна, а также сокращение количества недееспособных граждан, нуждающихся в профессиональной опеке. Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию населения.
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»											
1.1.1.4.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: к учреждениям культуры	Количество учреждений культуры, к которым обеспечен беспрепятственный доступ; Единиц							1		Электронный аукцион признан несостоявшимся. В связи со значительным удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1414,8 тыс. рублей. Объявлен повторно аукцион. В 2023 году планируется оснастить помещения Благовещенского собора специальными подъемными устройствами и приспособить прилегающую территорию
ГП АО "Культура Русского Севера"											
1.1.	Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия	количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия; единиц						1	19	1	В связи с невыполнением условий контракта, с подрядчиком (ИП Ивченко И.А.) расторгнут контракт на разработку проектов зон охраны ОКН (г. Вельск и г. Каргополь). По результатам конкурсных процедур заключен контракт. Реализация мероприятия перенесена на ноябрь 2023 года.
1.2.21.	«Торговый корпус (детская музыкальная школа № 1)» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75	получение государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия; срок завершения							20 октября		Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком в связи с получением разрешения от Инспекции на проведение "Плана спасательных археологических полевых работ по сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории Николо-Карельского подворья и прилегающих территорий» при проходе горных выработок (шурфов и геологических скважин) в ходе комплексных научных исследований».
2.14.9	Реновация учреждений отрасли культуры	доля выполнения работ по капитальному ремонту здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова» (г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 105) в рамках заключенного государственного контракта; процентов							23	5	Невыполнение показателя связано с: необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование); подачей ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительным, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение контракта). Выполнение работ по контракту приостановилось до отзыва заявления ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (Определение об отмене обеспечительных мер от 30.06.2022 № А05-6407/2022). Реализация мероприятия перенесена на 2023 год.
ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области											
Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»											
3.3.	Мероприятия по коренному улучшению земель	размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в Архангельской области; тыс. гектаров			57,0	57	57,0	51,5	57,0	53,9	Снижение посевных площадей данной категории в коллективных хозяйствах вследствие большой удаленности отдельных земельных участков, вызывающей увеличение затрат на обработку. Планируется продолжение реализации мероприятий государственной программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области.
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"											
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»											
1.2.	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан	численность трудоустроенных при содействии центра занятости населения; человек	3000	3052	6700	7168	12100	12407	19380	15978	Территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; сокращение в 2 раза числа заявленных работодателями вакансий (с 57,6 тыс. единиц в 2021 году до 29,4 тыс. единиц в 2022 году), сокращение численности граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы на 25 процентов (с 42,9 тыс. человек в 2021 году до 32,2 тыс. человек). Принимаемые меры: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, содействие гражданам в организации собственного дела, оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий, предварительное согласование с работодателями выданных направлений на работу.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
4.3.	Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости	среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно; человек	20	14	22	12	22	11	22	10	Отсутствие безработных граждан, соответствующих требованиям законодательства для назначения досрочных пенсий.
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»											
1.3.	Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды	количество получателей единовременной выплаты; человек			4	13	30	30	40	37	Недостаточное количество в 2022 году участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на потребительские нужды, выплата носит заявительный характер. Специалисты центра занятости населения Архангельской области проинформировали участников Государственной программы о возможности получения единовременной денежной выплаты на потребительские нужды.
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»											
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							75	40,4	Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (около 60 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья (16 человек), желание выпускников продолжить профессиональное обучение (19 человек) (в 2022 году завершили профессиональное обучение 104 выпускника, имеющих инвалидность, из них нуждались в трудоустройстве 69 человек, трудоустроены 42 человека). Принимаемые меры: адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости; стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»											
1.12.	Проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, в 2020 - 2025 годах	количество реализованных проектов; единиц							15	9	Отказ от реализации проектов негосударственными коммерческими организациями, физическими лицами связан с увеличением стоимости проекта и недостаточным финансированием.
Подпрограмма № 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»											
1.6.	Проведение регионального конкурса школьных служб примирения «Лучшая школьная служба примирения Архангельской области»	количество общеобразовательных организаций принявших участие в конкурсе; единиц			20	10	20	10	20	10	Наблюдается снижение количества обучающихся, вовлеченных в работу ШСП: в 2020 году – 335 обучающихся, в 2021 году – 104. Это объясняется тем, что специально подготовленные обучающиеся для работы в ШСП завершили обучение в образовательных организациях, а подготовка новых участников ШСП из числа детей в необходимом количестве в предыдущие годы была невозможна из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Снижение количества вовлеченных в деятельность ШСП обучающихся затруднило подготовку видеоматериалов, необходимых для представления общеобразовательными организациями на конкурс.
1.8.	Проектирование и строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							30 декабря		Исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения Октябрьского районного суда Архангельской области
ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"											
Подпрограмма № 2. «Пожарная безопасность в Архангельской области»											
2.8.	Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области»	заключение контракта на разработку технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в 2022 году; срок завершения							30 декабря		Запрос на предоставление земельного участка для строительства направлен в муниципальное образование 11 июля 2022 г.. В связи с отсутствием изысканий и заменой земельного участка, запрашиваемая документация предоставлена 10 октября 2022 г.. После согласования исходно-разрешительной документации, согласования с заказчиком проекта размещения служб (ОГПС-15), контракт заключен 16 ноября 2022 года.
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»											
2.8.1.	Взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» на разработку проектно-сметной документации для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов	получение проектно-сметной документации по строительству объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»; срок завершения							30 декабря		Ввиду задержки оплаты по выставленному счету в связи с длительностью проверки проектной документации. Выполнено 16.01.2023 года, проектно-сметная документация по строительству объекта получена.
3.1.	Инвентаризация особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)	завершение НИР по инвентаризации Кожозерского заказника; срок завершения завершение НИР по инвентаризации Пермиловского заказника; срок завершения							30 декабря 30 декабря		Ввиду несоответствия предоставленных материалов НИР требованиям технического задания. В настоящее время работы завершены и приняты в полном объеме.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		
3.2.	Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ	отчет комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание ООПТ, и получение сведений о границах проектируемой ООПТ для внесения их в ЕГРН по природному парку "Звозский"; срок завершения							30 декабря		Ввиду несоответствия предоставленного отчета требованиям технического задания. Материалы по 3 этапу работ направлены исполнителю на доработку; завершение работ 3 этапа (сведения о местоположении границы проектируемой ООПТ, ее функциональных зонах и охранный зоне в формате шейп-файлов *.shp и *.kml) планируется во II квартале 2023 года.
3.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	подготовка электронных документов в формате XML-файлов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах Пезского государственного природного заказника, памятников природы "Озеро Чурозеро" и "Туровский лес"; срок завершения							30 декабря		Ввиду несоответствия предоставленного отчета требованиям технического задания. В настоящее время по 4 этапу работы завершены и приняты заказчиком.
		отчет об описании границ охранных зон 13 ООПТ для дальнейшей постановки на кадастровый учёт; срок завершения							30 декабря		Ввиду приостановки закупки и поздним заключением контракта в связи уменьшением средств областного бюджета в целях приоритизации расходов и возврата средств в августе. Выполнение работ в декабре 2023 года.
4.2.	Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы)	проведение технического обслуживания, ремонта и поверки газоаналитического оборудования стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске; срок завершения							30 декабря		Ввиду приостановки закупки в связи с приоритизацией расходов и возврата средств в августе, а также ухода с российского рынка поставщика услуг в условиях санкций. Выполнено 29.01.2023.
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора; процентов							100	73,0	Ввиду отсутствия заявок на проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора).
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»											
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	инженерно-изыскательские работы и корректировка проектно-сметной документации по ликвидации загрязнения озера Плесцы в г. Мирный Архангельской области; срок завершения							15 ноября	20 декабря	Ввиду нарушения сроков исполнения контракта подрядной организацией. Подрядной организации выставлены штрафные санкции в рамках действующего законодательства.
4.1.	Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов	отчет по мониторингу за состоянием берегов водных объектов на территории г. Котласа, Вехнетоемского, Красноборского и Котласского районов (протяженность участков берегов 24.712 км); срок завершения							30 октября	20 декабря	Ввиду нарушения сроков исполнения контракта подрядной организацией. Подрядной организации выставлены штрафные санкции в рамках действующего законодательства.
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"											
2.10.	Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	количество разработанных проектных документов; единиц							43	37	В рамках данного мероприятия в городском округе «Город Архангельск» планировалось выполнить разработку 13 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акта выполненных работ), работы по разработке 6 проектов не оплачены. С целью достижения данного показателя в настоящее время проекты разработаны, получены положительные заключения достоверности сметной стоимости, оплата выполненных работ осуществляется за счет средств местного бюджета.
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»											
1.1.	Организация использования лесов	Отвод лесосек, в том числе отвод лесосек под выборочные и сплошные рубки, а также рубки, проводимые в целях ухода за лесами и санитарные рубки; га	34575,0	34575,0	77794,0	77794	112371,0	112371	172877,7	152448	В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с введением в отношении Российской Федерации ограничительных и запретительных мер со стороны зарубежных стран значительно снизились объемы заготовки древесины по области, соответственно снизились работы по отводу лесосек производимых арендаторами лесных участков.
		Заключение контрактов на разработку лесохозяйственных регламентов лесничеств и Лесной план Архангельской области и внесение в них изменений; срок завершения			1 апреля			18 августа			Разработка технического задания на заключение государственного контракта заняла значительно больше времени, чем планировалось. Это связано с необходимостью корректировки размера расчетной лесосеки и зоны краткосрочного пользования по 25 лесничествам области и длительным периодом согласования изменений с администрациями муниципальных образований и округов Архангельской области. Государственный контракт № 11 от 18 августа 2022 г. исполнен, работы приняты 15 декабря 2022 г., стоимость работ составила 6,5 млн. рублей. Изменения в Лесной план Архангельской области находится на согласовании в Федеральном агентстве лесного хозяйства, изменения в 25 лесохозяйственных регламентов лесничеств утверждены постановлениями Минлеспроба АО в декабре 2022 года.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.1.	Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	Постановка на кадастровый учет лесных участков в составе земель лесного фонда, предназначенных для передачи их в пользование или аренду; срок завершения							25 декабря		В 2022 году заключен государственный контракт № 10 от 26 июля 2022 года на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков категории земель лесного фонда в Архангельской области. Работы исполнителем не сданы в полном объеме. В адрес министерства от исполнителя работ направлено предложение о переносе срока сдачи работ. Минлеспромом АО направлено уведомление о необходимости предоставить результаты работ по государственному контракту в срок до 31 марта 2023 года. Материалы представлены 09.03.2023 и находятся на рассмотрении в министерстве. Перенос исполнения контракта согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства при защите бюджетных проектировок на 2023 и плановый 2024, 2025 г.г
Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»											
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Проведение лесопатологического обследования; га			1000,0	4,01	5000,0	1285	6600,0	1827,5	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. За счет средств федерального бюджета лесопатологическое обследование выполнено в полном объеме. Арендаторам лесных участков весной 2022 года доведены плановые объемы по проведению лесопатологических обследований (далее –ЛПО). ЛПО не проведены ООО «Группа компаний «УЛК» (4800 га) - арендатору выдано предостережение. В Рослесхоз направлено письмо министерства от 09.09.2022 № 204-03/9378 о снижении плановых объемов по защите лесов. Письмом Рослесхоза от 07.10.2022 № АВ-27/25407 снижение объемов не согласовано.
		Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия; га			400,0	97,2	1000,0	225,6	2050,0	937,7	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. За счет средств федерального бюджета мероприятия по санитарно-оздоровительным мероприятиям выполнены не в полном объеме, в связи с поломкой 18.12.2022 лесозаготовительной техники, отсутствием запасных частей и сервисных центров по её обслуживанию, ввиду санкционной политики зарубежных стран в отношении Российской Федерации. Арендаторам лесных участков весной 2022 года доведены плановые объемы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. На участках пройденных ветровалом 2020 года в Березниковском лесничестве ООО «Группа компаний «УЛК» не выполнены сплошные санитарные рубки на площади 1500 га. В Рослесхоз направлено письмо министерства от 09.09.2022 № 204-03/9378 о снижении плановых объемов по защите лесов. Письмом Рослесхоза от 07.10.2022 № АВ-27/25407 снижение объемов не согласовано.
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"											
Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»											
1.1.	Распространение информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, социальных сетях	количество материалов на радиоканалах; минут	10	38	30	85,4	60	92	150	135,4	Отсутствие необходимости в создании программы «Вместе Поморье» с участием губернатора в 3-4 кварталах. Указанные обстоятельства учтены при дальнейшем планировании мероприятий.
2.4.	Производство и выпуск сетевого издания	количество просмотров сайта; единиц	700000	848834	1500000	1572129	2500000	2281626	4500000	3080136	На снижение уровня посещаемости сетевых изданий повлияло несколько внешних факторов: санкционное давление, возникшее после начала Специальной военной операции; кибератаки со стороны недружественных России государств сайтов государственных органов власти, а также сайтов государственных средств массовой информации, включая «Двинаьюс», а также смена хостингов и сезонность. в целях обеспечения безопасного информирования населения о деятельности правительства Архангельской области было принято решение о переносе «Двинаьюс» с подконтрольного зарубежным компаниям хостинга на безопасный сервер. Для этого специалистами государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий» была разработана и размещена в центре обработки данных Правительства Архангельской области новая версия сайта с использованием независимого технологического стека. В конце сентября 2022 года подконтрольный зарубежным странам хостинг прекратил поддерживать функционал сайта «Двинаьюс», что повлекло отсутствие возможности входить в административную зону сайта и загружать контент – новости и фотографии. В связи с этим был произведен экстренный переход на новую версию сайта.
Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»											
1.2.	Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области	количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование; человек	27	19	27	19	47	42	47	42	Текущсть кадров в аппаратах судебных участках Архангельской области. 1. Осуществлялась замена сотрудников. 2. Направлялись информационные письма на судебные участки о возможности прохождения обучения в запланированные сроки сотрудниками.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"											
1.9.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области	разработка проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения; срок завершения					15 августа		30 декабря		Нарушения сроков разработки проектно-сметной документации в связи с большим количеством замечаний, выданных ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», и их длительным устранением подрядной организацией. Мероприятие завершено 23.03.2023.
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"											
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»											
1.2.	Проектирование, строительство (приобретение) и капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области	количество введенных в эксплуатацию плавпричалов; единиц							2	1	В связи с отсутствием потенциальных подрядчиков не выполнен ремонт причала в Онежском районе Архангельской области. Реализация мероприятия планируется в 2023 году.
1.3.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Архангельской области "Северодвинск"	количество обустроенных и модернизированных остановочных пунктов общественного транспорта, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; единиц							28		Обязательства по муниципальному контракту подрядчиком не выполнены. Работы по установке и оборудованию остановочных павильонов продолжаются в 2023 году.
1.12.1.	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	техническая готовность объекта; процент	46,98	46,04	54,47	53,88	62,67	60,39	67,30	62,6	В связи с отставанием графика производства работ. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, риски срыва сроков отсутствуют.
1.17.1.	Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма, км 0-км 41" (в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")	протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию; пог. м.							1603		Строительно-монтажные работы приостановлены до устранения замечаний технадзора федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль» Срок выполнения работ – до 31 июля 2023 года согласно дополнительному соглашению № 13 от 30 ноября 2022 года
1.18.1.	Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")	протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию; км							1,34	1,26	Внесены изменения в проектную документацию. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2022 года.
1.23.	Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области (в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")	техническая готовность объекта; процент							53,0		По состоянию на 01 января 2023 года строительно-монтажные работы не ведутся. Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы 29-1-1-3-083841-2022 от 30 ноября 2022 года, передана подрядчику. Срок окончания строительства – 15 декабря 2024 года
1.25.	Проектирование и строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского)	количество разработанных проектных документов; единиц							1		В связи с прохождением проектируемого путепровода через железнодорожные пути в центре города Вельска при разработке проектно-сметной документации потребовалось дополнительное время на проектирование выноса коммуникаций и дополнительных согласований. Реализация мероприятия продолжается в 2023 году.
1.30.	Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала N 152 в г. Архангельске	количество разработанных проектных документов; единиц							1		Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и строительству просп. Московского от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина и проектированию и реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе. Реализация мероприятия продолжается в 2023 году.
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»											
4.3	Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень	количество разработанных проектных документов; единиц							1		Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по государственному контракту. Разработанная подрядчиком проектная документация направлена в государственную экспертизу. Получение заключения государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2023 году. К подрядчику после завершения работ будут применены штрафные санкции.
4.4.	Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации; срок завершения							20 ноября		Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации. Завершение инженерных изысканий и разработку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2023 году. К подрядчику после завершения работ будут применены штрафные санкции.
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»											
1.4.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	количество разработанных проектных документов; единиц			2	1	4	4	5	4	Подрядной организацией нарушены сроки реализации государственного контракта на разработку проектной документации в целях капитального ремонта автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 188+300 (устройство стоянки (парковки)) в Пинежском районе. Предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение реализации государственного контракта в 2023 году. После завершения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Номер мероприя тия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	количество разработанных проектных документов; единиц	7	3	8	7	9	9	13	11	Не завершена разработка проектной документации: на капитальный ремонт мостовых переходов на км 8+418 автомобильной дороги Заозерный – Лимь (Новая) – Верала, мостовой переход через реку Шарьга и на км 12+920 мостовой переход через реку Шарьга в Няндомском районе; на ремонт мостового перехода через реку Онега на км 212+153 автомобильной дороги Долматово – Няндомы – Каргополь – Пудож в связи с нарушением подрядными организациями сроков завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов. На завершение работ по государственным контрактам предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году. К подрядным организациям после завершения работ применяются штрафные санкции.
Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»											
1.1.	Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)	установка систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения; единиц							7	5	В связи с технической ошибкой, допущенной при утверждении плана реализации государственной программы. Мероприятие реализуется в 2023 году.
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»											
1.3.	Проведение АНО "Агентство регионального развития" мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области, в том числе содействие развитию государственно-частного партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвестиций в Архангельскую область	количество проектов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), включая концессионные соглашения, иные формы государственно-частного взаимодействия, находящихся на сопровождении регионального Центра государственно-частного партнерства (включая стадии инициации, планирования, реализации, завершения); единиц	14	25	16	34	17	39	35	32	В связи со сложной экономической ситуацией, связанной с введением санкций и в следствии приостановки реализации ряда инвестиционных проектов, наблюдается снижение значения показателя.
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»											
2.3.	Предоставление субсидии АНО "Агентство регионального развития" на создание и оказание услуг центра "Мой бизнес" в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	количество СМСП, представители которых прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и охране труда; единиц						47	60	47	В связи с вступлением в силу Приказа № 806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» с 1 марта 2022 года произошла трансформация названия обучения и пожарно-технический минимум (срок обучения 16 часов) переквалифицировали в дополнительное профессиональное образование (срок обучения 256 часов). В связи с этим в 2022 году был увеличен срок прохождения обучения, и это повлияло на количество заявок от предпринимателей.
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"											
Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»											
3.1.	Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области	Закупка оборудования для модернизации ЦОД; срок завершения Работы по настройке оборудования для модернизации ЦОД; срок завершения							15 декабря		Система хранения данных DEPO Storage 6424DL закуплена по договору 30.09.2022 № 2022/02/272, срок поставки по договору 26.12.2022, нарушен из-за длительных январских выходных и транспортной логистики. Оборудование поставлено и установлено 13.01.2023.
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"											
3.7.	Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, тренеров и специалистов	количество спортсменов обеспеченных спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой; человек							250	17	В связи с переносом денежным средств на другое мероприятие. На остаток денежных средств обеспечено спортивным инвентарем, спортивной формой 17 человек.
ГП АО "Молодежь Поморья"											
Подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области»											
1.3.	Проведение областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики	количество реализованных проектов; единиц					10	13	63	56	За отчетный период 62 проекта были поддержаны и получили грантовую поддержку в рамках областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики. По итогам 2022 года 56 проектов успешно завершили свою реализацию. По результатам реализации 6 грантополучателей отказались от реализации проекта. и вернули грантовые средства в областной бюджет.
Подпрограмма № 1 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»											
1.3.	Проведение областного конкурса проектов в сфере патриотического воспитания	количество реализованных проектов патриотической направленности; единиц							60	56	4 грантополучателя отказались от реализации проектов.
Подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»											
1.6.	Предоставление субсидии местным бюджетам на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью	количество поддержанных муниципальных образований; единиц					6		6		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. Денежные средства были возвращены в бюджет .

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.7.	Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу	количество объектов муниципальной собственности муниципального района, муниципального или городского округа Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, на которых проведен капитальный и текущий ремонт; единиц							1		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. Денежные средства были возвращены в бюджет.

Информация об изменениях, внесенных в ОАИП в течение 2022 года

млн.руб.

Показатель	Объем финансирован ия ОАИП	В том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
1. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 24.01.2022 №19-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	8 943,50	6 258,30	2 685,20
по федеральным проектам	6 197,30	5 776,10	421,2
вне рамок федеральных проектов	2 746,20	482,2	2 264,00
2. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.03.2022 №132-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 039,50	6 297,20	2 742,30
по федеральным проектам	6 197,30	5 776,10	421,2
вне рамок федеральных проектов	2 842,20	521,1	2 321,10
3. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.03.2022 №180-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 801,90	7 185,50	2 616,40
по федеральным проектам	6 197,30	5 776,10	421,2
вне рамок федеральных проектов	3 604,60	1 409,40	2 195,20
4. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.04.2022 №267-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 206,40	7 649,40	2 557,00
по федеральным проектам	6 932,30	6 215,90	716,3
вне рамок федеральных проектов	3 274,10	1 433,50	1 840,60
5. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.06.2022 №428-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 490,40	7 928,70	2 561,70
по федеральным проектам	7 307,10	6 495,20	811,9
вне рамок федеральных проектов	3 183,30	1 433,50	1 749,80
6. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 18.07.2022 №512-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 413,8	7 856,0	2 557,8
по федеральным проектам	7 226,3	6 422,5	803,8
вне рамок федеральных проектов	3 187,5	1 433,5	1 754,0
7. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.08.2022 №599-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 881,9	7 899,8	2 982,1
по федеральным проектам	7 282,8	6 466,9	815,9
вне рамок федеральных проектов	3 599,1	1 432,9	2 166,2
8. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 06.09.2022 №659-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 964,6	7 899,8	3 064,8
по федеральным проектам	7 282,7	6 466,9	815,8
вне рамок федеральных проектов	3 681,9	1 432,9	2 249,0
9. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 22.09.2022 №724-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 001,6	7 899,8	3 101,8
по федеральным проектам	7 282,8 (66,2%)	6 466,9 (81,9%)	815,9 (26,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 718,8 (33,8%)	1 432,9 (18,1%)	2 285,9 (73,7%)
10. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2022 N 859-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 144,4	7 946,6	3 197,8
по федеральным проектам	7 367,4 (66,1%)	6 513,7 (82,0%)	853,7 (26,7%)
вне рамок федеральных проектов	3 777,0 (33,9%)	1 432,9 (18,0%)	2 344,1 (73,3%)
11. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 02.11.2022 N 881-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 349,8	7 946,6	3 403,2
по федеральным проектам	7 330,2 (64,6%)	6 513,7 (82,0%)	816,5 (24,0%)
вне рамок федеральных проектов	4 019,6 (35,4%)	1 432,9 (18,0%)	2 586,7 (76,0%)
12. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 17.11.2022 N 927-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 354,8	7 947,2	3 407,6
по федеральным проектам	7 330,2 (64,6%)	6 513,7 (82,0%)	816,5 (24,0%)
вне рамок федеральных проектов	4 024,6 (35,4%)	1 433,5 (18,0%)	2 591,1 (76,0%)
13. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 30.11.2022 N 983-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 235,5	7 968,8	3 266,7
по федеральным проектам	7 280,9 (64,8%)	6 513,7 (81,7%)	767,2 (23,5%)
вне рамок федеральных проектов	3 954,6 (35,2%)	1 455,1 (18,3%)	2 499,5 (76,5%)
14. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 12.12.2022 N 1037-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 720,0	8 459,6	3 260,4
по федеральным проектам	7 781,7 (66,4%)	7 004,5 (82,8%)	777,2 (23,8%)
вне рамок федеральных проектов	3 938,3 (33,6%)	1 455,1 (17,2%)	2 483,2 (76,2%)
15. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 19.12.2022 N 1072-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 475,7	8 145,9	3 329,8
по федеральным проектам	7 482,7 (65,2%)	6 705,4(82,3%)	777,3 (23,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 993,0 (34,8%)	1 440,5(17,7%)	2 552,5 (76,7%)

Показатель	Объем финансирован ия ОАИП	в том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
16. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2022 N 1143-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 454,8	8 145,9	3 308,9
по федеральным проектам	7 479,6 (65,3%)	6 705,4(82,3%)	774,2 (23,4%)
вне рамок федеральных проектов	3 975,2 (34,7%)	1 440,5(17,7%)	2 534,7 (76,6%)
17. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2022 N 1167-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 461,8	8 141,6	3 320,2
по федеральным проектам	7 474,8 (65,2%)	6 701,1 (82,3%)	773,7 (23,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 987,0 (34,8%)	1 440,5 (17,7%)	2 546,5(76,7%)
18. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 09.01.2023 N 14-пп			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 460,3	8 141,6	3 318,7
по федеральным проектам	7 474,8 (65,2%)	6 701,1 (82,3%)	773,7 (23,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 985,5(34,8%)	1 440,5 (17,7%)	2 545,0(76,7%)
Сумма изменений объемов финансирования ОАИП на 2022 год в редакции от 09.01.2023 №14-пп по сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022			
Всего по ОАИП, в том числе:	2 516,80	1 883,30	633,50
%%	28,10%	30,10%	23,60%
по федеральным проектам	1277,5	925,0	352,5
вне рамок федеральных проектов	1239,3	958,3	281,0

Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.	% изменения
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 № 14-пп		
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"					
1.	Всего по программе, в том числе	2 619,6	3 285,3	665,7	25,4
1.1.	средства ФБ и ЦС	2 195,8	2 801,1	605,3	27,6
1.2.	средства ОБ	423,8	484,2	60,4	14,3
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	2 619,6	3 285,3	665,7	25,4
	средства ФБ и ЦС	2 195,8	2 801,1	605,3	27,6
	средства ОБ	423,8	484,2	60,4	14,3
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"					
2.	Всего по программе, в том числе	1 361,6	2 384,7	1 023,1	75,1
2.1.	средства ФБ и ЦС	725,2	1 159,9	434,7	59,9
2.2.	средства ОБ	636,4	1 224,8	588,4	92,5
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 361,6	2 384,7	1 023,1	75,1
	средства ФБ и ЦС	725,2	1 159,9	434,7	59,9
	средства ОБ	636,4	1 224,8	588,4	92,5
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"					
3.	Всего по программе, в том числе	3,2	16,0	12,8	400,0
3.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
3.2.	средства ОБ	3,2	16,0	12,8	400,0
3.3.	Минтруда АО всего, в т.ч.	3,2	16,0	12,8	400,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	3,2	16,0	12,8	400,0
ГП АО "Культура Русского Севера"					
4.	Всего по программе, в том числе	354,9	151,7	-203,2	-57,3
4.1.	средства ФБ и ЦС	305,0	105,0	-200,0	-65,6
4.2.	средства ОБ	49,9	46,7	-3,2	-6,4
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	132,7	151,7	19,0	14,3
	средства ФБ и ЦС	105	105,0	0,0	0,0
	средства ОБ	27,7	46,7	19,0	68,6
4.4.	Минтранс АО всего, в т.ч.	222,2	0	-222,2	-100,0
	средства ФБ и ЦС	200	0	-200,0	-100,0
	средства ОБ	22,2	0	-22,2	-100,0
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"					
5.	Всего по программе, в том числе	581,6	1 082,1	500,5	86,1
5.1.	средства ФБ и ЦС	388,5	953,6	565,1	145,5
5.2.	средства ОБ	193,1	128,5	-64,6	-33,5
5.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	551,3	1 033,0	481,7	87,4
	средства ФБ и ЦС	388,5	953,6	565,1	145,5
	средства ОБ	162,8	79,4	-83,4	-51,2
5.4.	Минтэк АО всего, в т.ч.	0	18,8	18,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	18,8	18,8	100,0
5.5.	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,3	30,3	0,0	0,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	30,3	30,3	0,0	0,0
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"					
6.	Всего по программе, в том числе	70,1	166,0	95,9	136,8
6.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
6.2.	средства ОБ	70,1	166,0	95,9	136,8
	Минстрой АО	70,1	166,0	95,9	136,8

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.	% изменен ия
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 № 14-пп		
6.3.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	70,1	166,0	95,9	136,8
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"					
7.	Всего по программе, в том числе	4,0	10,1	6,1	152,5
7.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
7.2.	средства ОБ	4,0	10,1	6,1	152,5
7.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	4,0	4,6	0,6	15,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	4,0	4,6	0,6	15,0
7.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО				

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.	% изменен ия
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 № 14-пп		
12.3.	средства ФБ и ЦС	299,1	0	-299,1	-100,0
	средства ОБ	382,7	192,1	-190,6	-49,8
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"					
13.	Всего по программе, в том числе	275,3	435,8	160,5	58,3
13.1.	средства ФБ и ЦС	210,6	241,7	31,1	14,8
13.2.	средства ОБ	64,7	194,1	129,4	200,0
13.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	275,3	435,8	160,5	58,3
	средства ФБ и ЦС	210,6	241,7	31,1	14,8
	средства ОБ	64,7	194,1	129,4	200,0
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"					
14.	Всего по программе, в том числе	0	60,4	60,4	100,0
14.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
14.2.	средства ОБ	0	60,4	60,4	100,0
14.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	0	60,4	60,4	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	60,4	60,4	100,0
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"					
15.	Всего по программе, в том числе	167,6	431,1	263,5	157,2
15.1.	средства ФБ и ЦС	106,6	348,5	241,9	226,9
15.2.	средства ОБ	61,0	82,6	21,6	35,4
15.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	160,6	431,1	270,5	168,4
	средства ФБ и ЦС	106,6	348,5	241,9	226,9
	средства ОБ	54,0	82,6	28,6	53,0
15.4.	Минспорта АО всего, в т.ч.	7,0	0,0	-7,0	-100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	7,0	0	-7,0	-100,0
ГП АО "Молодежь Поморья"					
16.	Всего по программе, в том числе	0	9,0	9,0	100,0
16.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
16.2.	средства ОБ	0	9,0	9,0	100,0
16.3.	Агентство по делам молодежи АО всего, в т.ч.	0	9,0	9,0	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	9,0	9,0	100,0
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"					
17.	Всего по программе, в том числе	0	0,01	0,01	100,0
17.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
17.2.	средства ОБ	0	0,01	0,01	100,0
17.3.	Минимущества АО всего, в т.ч.	0	0,01	0,01	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	0,01	0,01	100,0
18.	ИТОГО по ОАИП, в т.ч.	8 943,5	11 460,3	2 516,8	28,1
18.1.	средства ФБ и ЦС	6 258,3	8 141,6	1 883,3	30,1
18.2.	средства ОБ	2 685,2	3 318,7	633,5	23,6

Информация об исполнении ОАИП за 2022 год

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 31.12.2022
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"				
1.	Всего по программе, в том числе	3 285,3	3 040,7	92,6
1.1.	средства ФБ и ЦС	2 801,1	2 600,5	92,8
1.2.	средства ОБ	484,2	440,2	90,9
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	3 285,3	3 040,7	92,6
	средства ФБ и ЦС	2 801,1	2 600,5	92,8
	средства ОБ	484,2	440,2	90,9
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"				
2.	Всего по программе, в том числе	2 384,7	2 305,2	96,7
2.1.	средства ФБ и ЦС	1 159,9	1 129,1	97,3
2.2.	средства ОБ	1 224,8	1 176,1	96,0
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	2 383,8	2 304,3	96,7
	средства ФБ и ЦС	1 159,9	1 129,1	97,3
	средства ОБ	1 223,9	1 175,2	96,0
2.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	0,9	0,9	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	0,9	0,9	100,0
ГП АО "Культура Русского Севера"				
3.	Всего по программе, в том числе	151,7	151,7	100,0
3.1.	средства ФБ и ЦС	105,0	105,0	100,0
3.2.	средства ОБ	46,7	46,7	100,0
3.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	151,7	151,7	100,0
	средства ФБ и ЦС	105,0	105,0	100,0
	средства ОБ	46,7	46,7	100,0
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"				
4.	Всего по программе, в том числе	1 082,1	495,7	45,8
4.1.	средства ФБ и ЦС	953,6	372,0	39,0
4.2.	средства ОБ	128,5	123,7	96,3
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 033,0	451,4	43,7
	средства ФБ и ЦС	953,6	372,0	39,0
	средства ОБ	79,4	79,4	100,0
4.4.	Минтэк АО всего, в т.ч.	18,8	18,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	18,8	18,8	100,0
4.5.	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,3	25,5	84,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	30,3	25,5	84,2
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"				
5.	Всего по программе, в том числе	166,0	149,0	89,8
5.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
5.2.	средства ОБ	166,0	149,0	89,8
5.3.	Минстрой АО	166,0	149,0	89,8
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	166,0	149,0	89,8
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"				
6.	Всего по программе, в том числе	10,1	9,5	94,2
6.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
6.2.	средства ОБ	10,1	9,5	94,2

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 31.12.2022
6.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	4,6	4,0	87,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	4,6	4,0	87,2
6.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	5,5	5,5	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	5,5	5,5	100,0
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"				
7.	Всего по программе, в том числе	574,8	572,4	99,6
7.1.	средства ФБ и ЦС	490,8	490,8	0,0
7.2.	средства ОБ	84,0	81,6	97,1
7.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	73,7	71,3	96,7
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	73,7	71,3	96,7
7.4.	Минприроды АО всего, в т.ч.	500,8	500,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	490,8	490,8	0,0
	средства ОБ	10,0	10,0	100,0
7.5.	Минстрой АО всего, в т.ч.	0,3	0,3	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	0,3	0,3	100,0
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"				
8.	Всего по программе, в том числе	781,3	779,4	99,8
8.1.	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	100,0
8.2.	средства ОБ	76,5	74,6	97,5
8.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	781,3	779,4	99,8
	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	100,0
	средства ОБ	76,5	74,6	97,5
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"				
9.	Всего по программе, в том числе	1 879,9	1 867,5	99,3
9.1.	средства ФБ и ЦС	1 336,2	1 336,2	100,0
9.2.	средства ОБ	543,7	531,3	97,7
9.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 879,9	1 867,5	99,3
	средства ФБ и ЦС	1 336,2	1 336,2	100,0
	средства ОБ	543,7	531,3	97,7
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"				
10.	Всего по программе, в том числе	192,1	187,7	97,7
10.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
10.2.	средства ОБ	192,1	187,7	97,7
10.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	192,1	187,7	97,7
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	192,1	187,7	97,7
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"				
11.	Всего по программе, в том числе	435,8	434,0	99,6
11.1.	средства ФБ и ЦС	241,7	241,7	100,0
11.2.	средства ОБ	194,1	192,3	99,1
11.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	435,8	434,0	99,6
	средства ФБ и ЦС	241,7	241,7	100,0
	средства ОБ	194,1	192,3	99,1
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"				
12.	Всего по программе, в том числе	60,4	60,4	100,0
12.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
12.2.	средства ОБ	60,4	60,4	100,0
	Минтранс АО всего, в т.ч.	60,4	60,4	100,0

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 31.12.2022
12.3.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	60,4	60,4	10,0
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"				
13.	Всего по программе, в том числе	431,1	421,3	97,7
13.1.	средства ФБ и ЦС	348,5	348,5	100,0
13.2.	средства ОБ	82,6	72,8	88,1
13.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	431,1	421,3	97,7
	средства ФБ и ЦС	348,5	348,5	100,0
	средства ОБ	82,6	72,8	88,1
ГП АО "Молодежь Поморья"				
14.	Всего по программе, в том числе	9,0	9,0	100,0
14.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
14.2.	средства ОБ	9,0	9,0	100,0
14.3.	Агентство по делам молодежи АО всего, в т.ч.	9,0	9,0	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	9,0	9,0	100,0
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"				
15.	Всего по программе, в том числе	16,0	-	0,0
15.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
15.2.	средства ОБ	16,0	-	0,0
15.3.	Минтруд АО всего, в т.ч.	16,0	-	0,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	16,0	-	0,0
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"				
16.	Всего по программе, в том числе	0,01	0,01	100,0
16.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
16.2.	средства ОБ	0,01	0,01	100,0
16.3.	Минимущества АО всего, в т.ч.	0,0	0,0	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	0,01	0,01	100,0
17.	ВСЕГО по ОАИП, в т.ч.	11 460,3	10 483,5	91,5
17.1.	средства ФБ и ЦС	8 141,6	7 328,6	90,0
17.2.	средства ОБ	3 318,7	3 154,9	95,1

Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм Архангельской области, прогнозный срок исполнения которых предусмотрен в 2022 году (выборочный анализ)

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета	к уточненной сводной бюджетной росписи на год	
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"													
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						2 879,65	2 529,68	349,97	2 676,52	2 329,12	347,39	92,95	Извещение о закупке № 0124200000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, контракт заключен 22.11.2022 (ЦК – 72,4 млн. руб.). Подрядная организация – ООО «Специализированный застройщик «Домострой» (ИНН 2904029399 г. Котлас). Окончание работ – не позднее 06.10.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 расчеты по контракту произведены на сумму 19,9 млн. руб. (91,7% от суммы аванса). Выполнение работ в 2022 году не предъявлялось. Согласно отчету об исполнении ОАИП объем финансирования по данному мероприятию (22,4 млн. руб.) освоен на 100%. Вместе с тем, срок начала и завершения строительства объекта не соответствует прогнозным срокам, предусмотренным ОАИП.
Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство	-	-	50 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	100,00	
вне рамок федерального проекта						22,40		22,40	22,40		22,40	100,00	
Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	-	-	16 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	199,10	198,62	0,48	0,48		0,48	0,24	Гос. контракт от 06.12.2021 № 0124200000621007046 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксиома» (г. Архангельск). ЦК – 3,8 млн. руб. Срок окончания работ – не позднее 30.04.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. Работы приняты по акту сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.2022. Исполнение контракта просрочено на 7,5 мес. Оплата выполненных работ в 2022 году произведена на сумму 0,5 млн. руб. (средства ОБ). Предусмотренные УСБР на 31.12.2022 средства ФБ и ППС в сумме 198,6 млн. руб. не освоены. Исполнение данного мероприятия составило всего 0,24%. Закупка работ по строительству в 2022 году не осуществлена. Срок завершения строительства объекта не соответствует прогнозным срокам, предусмотренным ОАИП.
Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"	-	-	298 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2022	214,75	207,79	6,96	214,75	207,79	6,96	100,00	Гос. контракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» по цене 368,5 млн. руб. На 31.12.2022 цена контракта - 422,2 млн. руб. В 2022 году увеличение цены контракта составило 5,8 млн. руб. (основание – п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Срок окончания работ – 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. По состоянию на 31.12.2022 к контракту заключено 17 доп. соглашений, в том числе – 8 соглашений о замене оборудования и материалов, 4 – об изменении существенных условий контракта – увеличение ЦК, предусмотрен аванс в размере 30% от ЦК ; 2 соглашения – об изменении реквизитов сторон; 2 – об изменении графика оплаты выполненных работ; 1- о разделении конструктивных решений, комплексов работ. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 271,4 млн. руб. (64,3% от ЦК), оплата по контракту (с учетом аванса) – 282,7 млн. руб. Таким образом, мероприятие в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания исполнения мероприятия в рамках ОАИП на 2022 год, не исполнено. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2022 год к УСБР по данному мероприятию – 86,9%. Следует отметить, что данное мероприятия осуществляется в рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», средства ФБ и ОБ в рамках ФП по данному мероприятию освоены на 100%.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9					214,75	207,79	6,96	214,75	207,79	6,96	100,00	
Проектирование и строительство больницы в пос. Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области	-	-	45 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2021	82,38		82,38	82,38		82,38	100,00	Гос. контракт от 24.09.2018 № 0124200000618003462_246648ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" по цене 280,6 млн. руб. Срок окончания работ - 31.12.2020 года. К гос.контракту заключено 6 доп. соглашений, из которых в 2022 году заключено 2 доп. соглашения. На 31.12.2022 цена контракта составила 322,3 млн. руб. Увеличение цены составило 41,7 млн. руб. (14,9%), в том числе в 2022 году - на 40,5 млн. руб. на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. На 31.12.2022 работы выполнены и приняты на сумму 319,5 млн. руб. Оплачены в полном объеме. На основании п.8 ст.95 Закона № 44-ФЗ соглашением от 09.11.2022 контракт сторонами расторгнут. Работы на сумму 2,8 млн. руб. признаны не требующими выполнения. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.10.2021 № 29-29511101-04-2021). В 2022 году завершены расчеты с подрядной организацией.
вне рамок федерального проекта						22,98		22,98	22,82		22,82	99,28	
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	0,55		0,55	0,55		0,55		строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области» строительство объекта завершено в 2021 году, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-512-05-2021 выдано 11.11.2021. В процессе эксплуатации (в 2022 году) выявлены недостатки на объекте, подлежащие устранению подрядной организацией – ООО «Белое море» (ИНН 2901280364, г. Архангельск) по гарантии. Бюджетные ассигнования в ОАИП на 2022 год по данному мероприятию предусмотрены после отказа подрядчика устранять дефекты по гарантии с целью выполнения работ привлеченной ГКУ АО «ГУКС» организации с последующим взысканием в судебном порядке затрат на данные работы с организации, допустившей при строительстве объекта недостатки. По итогам претензионной работы ООО «Белое море» устранило выявленные дефекты по гарантии. Средства перераспределены на другие объекты.
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	21,23	20,51	0,72	21,20	20,48	0,72	99,84	Гос. контракт от №0124200000622002300 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» (г. Котлас). ЦК – 21,1 млн.руб. Срок выполнения работ - не позднее 30.11.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. Мероприятие исполнено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.12.2022 № 29-512105-4-2022.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9					21,20	20,51	0,69	21,17	20,48	0,69	99,84	
вне рамок федерального проекта						0,03		0,03	0,03		0,03	100,00	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	27,23	26,26	0,97	25,17	24,35	0,82	92,43	Гос. контракт от 26.11.2021 № 0124200000621007235 заключен с ООО «Юпитер» (г. Санкт-Петербург). ЦК – 38,8 млн. руб. Срок выполнения работ - не позднее 15.11.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 10.10.2022) стоимость выполненных работ по контракту на 31.12.2022 составляет 7,7 млн. руб. Оплата с учетом аванса произведена в сумме 36,8 млн. руб. Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 - 29,1 млн. руб. В адрес подрядчика ГКУ АО "ГУКС" направлено требование об уплате штрафных санкций за просрочку исполнения контракта №6116 от 20.12.2022 на сумму 0,27 млн. руб. Справочно: В связи с неисполнением контракта со стороны ООО "Юпитер" , заказчиком на основании ч.9 ст.95 Закона № 44-ФЗ, п. 16.2 контракта в 2023 году принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Дебиторская задолженность взыскивается с подрядчика в судебном порядке. Таким образом, освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 92,4 %, вместе с тем, данное мероприятие ОАИП на 31.12.2022 не выполнено. Мероприятие осуществляется в рамках ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9					27,14	26,26	0,88	25,17	24,35	0,82	92,75	
вне рамок федерального проекта						0,09		0,09	0,00		0,00	0,00	
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области	-	-	780 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	0,13		0,13	0,00		0,00	0,00	Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.10.2021 № 29-RU29508000-1-2021). По данным ГКУ АО "ГУКС" после ввода объекта в эксплуатацию возникла необходимость устройства водоотвода с благоустройства участка ФАП. Проектной организацией устранен недочёт в технической части, выданы листы проекта с необходимыми мероприятиями и составлена калькуляция их стоимости локально-сметным расчётом. Предусмотренные ОАИП бюджетные ассигнования на 2022 год на выполнение дополнительных работ на объекте в 2022 году не освоены.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9												
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова"	-	-	70 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2011/2022	2 311,89	2 076,50	235,39	2 309,60	2 076,50	233,10	99,90	Гос. контракт от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/012420000062000 4190 заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) по цене 2 612,4 млн. руб. Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено всего 29 доп. соглашений, из которых 19 заключено в 2022 году. Соглашением от 29.12.2022 №28 на основании ч.65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 115,2 млн. руб., с учетом всех доп. соглашений на 31.12.2022 цена контракта – 3 397,2 млн. руб. (увеличение на 784,8 млн. руб. или на 30%). Основная причина изменения контракта - изменения проектно-сметной документации. Аванс по контракту составил 1 936,4 млн. руб. (57%). Согласно условиям контракта расчеты по выплате аванса осуществляются в форме Казначейского сопровождения. Размер обеспечения исполнения контракта составил 13,1 млн. руб. (0,4% от ЦК). Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 27.12.2022 №44 работы на 31.12.2022 выполнены на сумму 2 417,58 млн. руб. (71,2% от ЦК). В 2022 году расходы на реализацию данного мероприятия составили 2 309,6 млн. руб., или 99,9 % от показателя СБР на 31.12.2022. Доп. соглашением от 30.12.2022 № 29 срок завершения работ по строительству продлен до 31.05.2023 года. Следует отметить, что на 30.12.2022 подрядчиком допущена просрочка исполнении контракта на 10 дней, кроме того, на 30.12.2022 не выполнен большой объем работ. На 31.12.2022 дебиторская задолженность подрядчика перед ГКУ АО "ГУКС" составляет 1 108,6 млн. руб. В 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа (разрешение от 30.12.2022 № 29-22-42-2022). Исполнение контракта осуществляется с нарушением контрактных сроков. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.13.5 гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124 200000620004190 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об оплате штрафа в адрес АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС».
ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N 4					2 307,22	2 076,50	230,72	2 307,22	2 076,50	230,72	100,00	
вне рамок федерального проекта						4,67		4,67	2,38		2,38	50,90	
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"													
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						2 265,94	1 048,16	1 217,77	2 186,38	1 017,37	1 169,01	96,49	
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*>	-	-	120 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	105,29	46,86	58,43	105,29	46,86	58,43	100,00	Муниципальный контракт от 04.06.2019 № 07319P8O000243190247/21-2019 на проектирование и строительство объекта заключен МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации МО «Онежский муниципальный район» с ООО "РК-Инвест" по цене 137,8 млн. руб. Доп. соглашением от 27.04.2022 функции Заказчика переданы ГКУ АО "ГУКС". Дата окончания выполнения работ: 1 этап работ - проектирование - 01.07.2019; 2 этап работ - строительство и ввод в эксплуатацию - не позднее 01.12.2020. На 31.12.2022 сторонами заключено 15 доп. соглашений, из которых 10 - в 2022 году. На отчетную дату ЦК составляет 207,6 млн. руб. Увеличение составило 69,8 млн. руб. (50,7%). Основание - п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Стоимость выполненных и принятых работ - 207,6 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию 29.09.2022 (разрешение № 29-13-01-2022). За нарушение срока исполнения контракта в адрес подрядчика направлено требование об уплате штрафных санкций.
ФП "Содействие занятости"	P2					105,29	46,86	58,43	105,29	46,86	58,43	100,00	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района	-	-	220 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	74,16	74,16	0,00	45,50	45,50		61,35	Гос. контракт от 15.06.2020 № 0124200000620002524 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Дизайнпроектстрой" (ИНН 2904026398 г. Котлас) по цене 187,6 млн. руб. Срок исполнения - 31.12.2021. Сторонами заключено 7 доп. соглашений к контракту, в том числе 7 - изменение проектно-сметной документации. В 2022 году цена контракта увеличена на 2,7 млн. руб., составила 190,3 млн. руб. Согласно справке ф. КС-3 от 15.04.2022 №28 работы выполнены на сумму 190,3 млн. руб., оплачены в 2022 году в полном объеме. По данным ГКУ АО "ГУКС" выданы следующие разрешения на ввод в эксплуатацию: 1 этап (строительно-монтажные работы) от 13.12.2021 № RU29516104-28-2021; 2 этап (поставка и установка технологического оборудования) от 20.10.2022 № 29-09-26-2022. Вместе с тем, срок исполнения контракта - 31.12.2021, таким образом, Подрядчиком допущена просрочка исполнения контракта, информация о предъявлении штрафных санкций в адрес ООО "Дизайнпроектстрой" в ЕИС не размещена. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта 15.06.2020 № 0124200000620002524 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Дизайнпроектстрой".
Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области <*>	-	-	320 мест	администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области	2019/2022	250,83		250,83	250,83		250,83	100,00	Контракт от 25.11.2019 № 2-КА/2019 заключен администрацией Вилегодского муниципального округа Архангельской области (Заказчик) с ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173, г. Вологда) по цене 389,2 млн. руб. Срок окончания выполнения работ - до 31.12.2022 . К контракту заключено 25 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - 16. С учетом доп. соглашений цена контракта составляет 526,9 млн. руб. (увеличение ЦК на 137,7 млн. руб. (35,4%). Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 489,2 млн. руб. (92,8%). На 31.12.2022 Объект строительством не завершен. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.10.3 контракта от 25.11.2019 № 2-КА/2019 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Термоизолстрой".
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	-	-	200 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	108,84	72,16	36,67	99,42	70,03	29,39	91,35	Контракт от 28.12.2020 № 0124200000620007076 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Бизнес-партнер" (ИНН 2904025531, г. Котлас) по цене 94,2 млн. руб. Срок окончания работ – не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 12 доп. соглашений, в том числе в 2022 - 11. На 31.12.2022 цена контракта составила 126,2 млн. руб., увеличение составило 32,0 млн. руб. (40,0%). На 31.12.2022 стоимость выполненных и принятых работ - 113,8 млн. руб. (90,2%), оплата с учетом аванса произведена на сумму 125,7 млн. руб. По данному объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 29-07-4-2022. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 10 дней. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п. 13.5 контракта от 28.12.2020 № 0124200000620007076 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Бизнес-партнер".
вне рамок федерального проекта						0,03		0,03	0,03		0,03	100,00	
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района <*>	-	-	250 мест	администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области	2013/2021	48,94		48,94	48,94		48,94	100,00	Контракт от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 заключен администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области с ООО "Регион - Инвест" по цене 331,9 млн. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2018 года. К контракту заключено 7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - одно соглашение (от 29.03.2022 №7), которым увеличена цена контракта. На 31.12.2022 цена контракта составила 430,9 млн. руб. Основания изменения ЦК: ч.7 ст.95; п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (внесение изменений в ПСД). По результатам проверки КСП Архангельской области реализации данного мероприятия, проведенной в 2022 году, установлено, что при подписании доп. соглашения от 29.03.2022 № 7 к Контракту не выполнены условия, предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», следовательно, при увеличении цены Контракта до 430,9 млн. руб. нарушены часть 2 статьи 34, пункт 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. На 31.12.2022 выполнено, принято и оплачено работ на сумму 429,0 млн. руб. (99,6%). Реализация мероприятия (строительство объекта) осуществлена с многочисленными нарушениями действующего законодательства РФ, условий контракта. В том числе в части исполнения срока строительства объекта. Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен на основании разрешений на ввод объекта в эксплуатацию: от 30.12.2021 № RU 29-526304-07-2021 по 1 этапу строительства; от 05.08.2022 № RU 29-526305-08-2022 по 3 этапу строительства. (по 2-му этапу строительства разрешение отсутствует). Разбивка на этапы предусмотрена п. 3.2 контракта, согласно которому "промежуточные сроки" и сроки ввода Объекта в эксплуатацию определяются Сторонами в «Графике выполнения работ» (Приложение № 4 к Контракту). Графиком производства работ предусмотрено выполнение отдельных видов работ, завершение которых предусмотрено: по 1 этапу - до 31.12.2016; по 2 этапу - до 31.12.2017; по 3 этапу - до 31.12.2018 года. Информация о применении Заказчиком к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных контрактом, в ЕИС не размещена. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.14.5 контракта от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Регион - Инвест".
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	-	-	1 600 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	1 421,39	777,83	643,56	1 405,76	777,83	627,93	98,90	Гос. контракт от 22.12.2020 № 0124200000620005490 заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «Архангельскгражданреконструкция». Цена контракта (ЦК) с учетом доп. соглашений на 31.12.2022 - 1 999,1 млн. руб. (первоначальная ЦК – 1 473,3 млн. руб., увеличение составило 525,8 млн. руб. или на 35,7%). Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 к контракту заключено 26 доп. соглашений, в том числе в 2022 году – 18 доп. соглашений. Доп. соглашениями в отчетном периоде вносились изменения в проектно-сметную документацию, 12 раз изменялась (в сторону уменьшения и увеличения) цена контракта, размер аванса увеличен до 44%. На 31.12.2022 стоимость выполненных и предъявленных работ составила 1 213,5 млн. руб. или 60,7% (справка ф. КС-3 от 22.12.2022 №53), оплата произведена на сумму 1984,6 млн. руб. На 31.12.2022 объект строительством не завершен. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.12.5 контракта от 22.12.2020 № 0124200000620005490 ГКУ АО "ГУКС" не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Архангельскгражданре конструкция».
ФП "Современная школа"	E1					864,26	777,83	86,43	864,26	777,83	86,43	100,00	
вне рамок федерального проекта						557,13		557,13	541,50		541,50	97,19	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска <*>	-	-	860 мест	администрация городского округа "Город Архангельск"	2019/2021	37,20	33,48	3,72	37,20	33,48	3,72	100,00	Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 заключен Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации ГО "Город Архангельск" (далее - ДТС) с ООО "Ортост-Фасад" по цене 956,5 млн. руб. Дата окончания выполнения работ – не позднее 15.12.2021 года. Контрактом предусмотрена возможность изменения сроков выполнения работ в случае внесения изменений в ПСД (п. 1.6. контракта). К контракту заключено 9 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - заключено 1 доп. соглашение от 31.05.2022 №9, которым на основании п.4 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена до 996,3 млн. руб., увеличение ЦК составило 39,8 млн. руб. (4,2%), оплата работ предусмотрена в пределах лимитов бюджетных обязательств в 2019 - 69,7 млн. руб., в 2020 - 412,0 млн. руб., в 2021 - 477,4 млн. руб., в 2022 - 37,2 млн. руб. В соответствии с соглашением от 08.12.2022 о расторжении контракта от 19.06.2019 № 19000576 стоимость выполненных и оплаченных работ составила 996,3 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 29.12.2021 № 29-301000-373-218-44. В адрес ООО "Ортост-Фасад" Заказчиком направлены требования об оплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение контракта (за исключением просрочки исполнения контракта).
ФП "Современная школа"	E1					37,20	33,48	3,72	37,20	33,48	3,72	100,00	
вне рамок федерального проекта						0,00		0,00	0,00				
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	90 мест	администрация Мезенского муниципального района Архангельской области	2018/2022	219,29	43,67	175,63	193,44	43,67	149,77	88,21	Контракт от 24.06.2019 № 0124200000619002074_209148 заключен администрацией МО "Мезенский район" с ООО «Строительно-трастовая компания «Севергравл» (ИНН 2902068120 г. Северодвинск) по цене 195,2 млн. руб. и сроку исполнения - 10.11.2020. На 31.12.2022 к контракту заключено 19 доп. соглашений, из которых : 3 - об изменении реквизитов Подрядчика; 4- об изменении порядка и сроков приемки и оплаты работ, ; 4- об изменении порядка авансирования (изначально контрактом аванс не предусмотрен, на 17.08.2022 размер аванса составлял 70% от цены контракта); 3- об изменении сроков выполнения работ (доп. соглашением от 30.11.2020 №6 - до 30.04.2022; доп. соглашением от 21.04.2022 - до 31.10.2022; доп. соглашением от 13.12.2022 - до 31.12.2022). Основание для переноса сроков исполнения контракта: п.65.1 ст. 112; п.65.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ (в связи с внесением изменений в ПСД); 5 - о внесении изменений в ПСД, в том числе 3 - об увеличении цены контракта в связи с внесением изменений в ПСД (доп. соглашением от 02.03.2022 №11 - до 226,1 млн. руб. (+ 30,9 млн. руб.); доп. соглашением от 17.08.2022 №16 - до 234,4 млн. руб. (+8,3 млн. руб.); доп. соглашением от 09.11.2022 №17 - до 327,1 млн. руб. (+92,7 млн. руб.). Общее увеличение цены контракта на 31.12.2022 составило 131,9 млн. руб. или 67,6%. Срок исполнения с учетом доп. соглашений – до 31.12.2022. На 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 106,5 млн. руб. или 32,6% от ЦК (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 №12). По данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022 расчеты с подрядчиком произведены на сумму 301,2 млн. руб. (92,1% от ЦК). Строительство объекта осуществляется с 2019 года (3,5 года), за этот период в проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения, откорректированная ПСД проходила государственную экспертизу. Вместе с тем, доп. соглашением от 27.12.2022 №19 - за 3 дня до окончания срока строительства объекта в муниципальный контракт вносятся "дополнительные виды работ, обязывающие подрядчика осуществить поставку и монтаж подъемной платформы для ММГН, предусмотренной проектной документацией", что указывает на упущения в проектно-сметной документации, отсутствие надлежащего сопровождения исполнения контракта со стороны заказчика и строительного контроля. В ходе исполнения контракта, его условия изменялись с улучшением условий для подрядчика - перенос сроков завершения строительства, увеличение цены контракта, добавлено условие об авансировании работ, которое доведено до 70% от ЦК. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект строительством не завершён. В адрес подрядчика заказчиком направлена претензия от 02.02.2022 №209, в которой указано, что на 30.04.2022 работы на объекте не завершены, на объекте отмечается недостаточное количество рабочих, недостаточное количество рейсов автомашин, доставляющих на объект материалы. Согласно документации о закупке работ по строительству объекта проектная документация объекта разработана ГБУ АО «Инвестсельстрой» в 2016г. (шифр проекта 06/05-2016). Строительный контроль осуществляется ГКУ АО "ГУКС".
ФП "Современная школа"	E1					48,52	43,67	4,85	48,52	43,67	4,85	100,00	
вне рамок ФП						170,78		170,78	144,92		144,92	84,86	
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"													
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						412,73	371,41	41,31	412,73	371,41	41,31	100,00	
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе <*>	-	-	860 мест	администрация городского округа Архангельской области "Котлас"	2019/2021	412,73	371,41	41,31	412,73	371,41	41,31	100,00	Муниципальный контракт от 20.05.2019 № 10/2019 заключен Управлением экономического развития администрации МО "Котлас" (Заказчик) с ООО "Ортост-Фасад" по цене 820,1 млн. руб. и сроком окончания выполнения работ - 31.12.2021. На 31.12.2022 к контракту заключено 26 доп. соглашений, из них 7 - в 2022 году. Доп. соглашениями к контракту график финансирования изменен 15 раз; реквизиты сторон -3 раза; изменение сметной документации - 9 раз; изменение цены контракта - 6 раз. Доп. соглашением от 20.12.2021 №18 на основании п.9 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 14.1.2., 14.2 контракта срок завершения работ перенесен на 01.09.2023 года. С учетом доп. соглашений цена контракта на 31.12.2022 - 891,7 млн. руб. Увеличение составило 71,6 млн. руб. или 8,7%. Доп. соглашением от 15.02.2021 №13 функции строительного контроля от ГКУ АО "ГУКС" переданы ФБУ "Федеральный центр строительного контроля". Согласно справке ф. КС-3 от 24.10.2022 №46 работы выполнены на сумму 891,7 млн. руб. Акт о приемке законченного строительством объекта (ф. КС-11) подписан сторонами контракта 03.10.2022. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.10.2022 № 29-24-17-2022.
ФП "Жилье"	F1					412,73	371,41	41,31	412,73	371,41	41,31	100,00	
вне рамок ФП													
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области						18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81	100,00	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2	-	-	9 жилых помещений	администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области	2022	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35	100,00	ОАИП на 2022 год и соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области от 15.04.2022 № 023-22-20-пф-023 (Минтэк АО) предусмотрено приобретение 9 жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2. Дополнительным соглашением от 21.12.2022 к соглашению от 15.04.2022 № 023-22-20-пф-023 количество приобретаемых в 2022 году помещений уменьшено до 6, финансирование уменьшено до 10,35 млн. руб. На 31.12.2022 приобретено 6 жилых помещений. Таким образом, данное мероприятие не является выполненным в полном объеме.
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А	-	-	4 жилых помещения	администрация Онежского муниципального района Архангельской области	2022	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46	100,00	В 2022 году заключено 4 контракта на приобретение 4 жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А. Акты приема -передачи жилых помещений (квартир) оформлены в 2022 году. Мероприятие исполнено в полном объеме.
Министерство здравоохранения Архангельской области						166,03		166,03	149,03		149,03	89,76	
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"													
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						166,03		166,03	149,03		149,03	89,76	
Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске	-	-	31 человек	ГКУ АО "ГУКС"	2017/2022	166,03		166,03	149,03		149,03	89,76	Гос.контракт от 26.03.2019 № 0124200000618006483_246648 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый Дом" (ИНН 2901178314 г. Архангельск) по цене 353,6 млн. руб. и сроком исполнения - до 31.12.2021. На 31.12.2022 сторонами заключено 14 доп. соглашений (из которых в 2022 году - 10): 4 - об изменении реквизитов сторон; 3 - об изменении условий контракта без изменения ЦК и сроков; 2 - об изменении сроков завершения работ (доп. соглашением от 19.04.2022 №5 - до 13.11.2022 (п.9 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ); доп. соглашением от 24.11.2022 №12 - до 10.07.2023 (пп "а" п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680); 1- об оплате аванса в размере 20% от ЦК; 4- об изменении цены контракта (пп "а" п.1 ч.1 ст.95; п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2.1.2 контракта). На 31.12.2022 цена контракта - 454,6 млн. руб. (доп. соглашение от 15.12.2022 № 14). Увеличение цены контракта составляет 101,0 млн. руб. или 28,6%. Строительство объекта осуществляется с 2019 года (3 года 9 мес.). На 31.12.2022 (справка ф.КС-3 от 20.12.2022 №39) работы выполнены на сумму 385,3 млн. руб. или 84,8% от ЦК. Согласно данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022 расчеты с подрядчиком проведены на сумму 385,3 млн. руб. Предусмотренное на 2022 год финансирование мероприятия по строительству объекта не освоено. За просрочку исполнения контракта ГКУ АО "ГУКС" в адрес подрядчика направлено требование от 07.02.2022 №374 об уплате штрафа на сумму 1,3 млн. руб., которая на 31.12.2022 подрядчиком не оплачена. По данным ГКУ АО "ГУКС" исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения Октябрьского районного суда Архангельской области
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"													
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						3,10		3,10	3,10		3,10	100,00	
Проектирование и строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района	-	-	4 автомобиля	ГКУ АО "ГУКС"	2013/2022	3,10		3,10	3,10		3,10	100,00	Контракт от 21.09.2020 № 0124200000620004114 на выполнение проектных работ заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО Фирма «КОНВИТ» (ИНН 7718024152, г.Москва) по цене 3,1 млн. руб. , срок исполнения - не позднее 10 декабря 2020 года с учетом подписания всех документов о приемке. Готовность проектной документации подтверждается наличием положительного заключения государственной экспертизы и подписанием сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ. Выполненные работы приняты по акту от 16.05.2022 №6. Оплата произведена платежным поручением от 20.05.2022 №676722 на сумму 3,1 млн. руб. Проектные работы выполнялись в течение 1 года 8 мес. Просрочка исполнения контракта - 523 дня (1 год 4 мес.). В течение исполнения контракта ГКУ АО "ГУКС" в адрес ООО Фирма «КОНВИТ» предъявлены штрафные санкции за просрочку исполнения контракта и ненадлежащее исполнение контракта на общую сумму 0,8 млн. руб. На 31.12.2022 штрафные санкции не оплачены. Сумма обеспечения исполнения контракта - 0,3 млн. руб.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"													
Агентство гос. противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области						5,49		5,49	5,49		5,49	100,00	
Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации	-	-	2 судна		2022	5,49		5,49	5,49		5,49	100,00	Гос. контракт от 20.09.2022 № № ГК-91-2022 заключен ГКУ АО "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ" с ООО «Ю-Джи-Ком» (ИНН 2901114254 г. Архангельск) по цене 5,49 млн. руб. и сроком поставки до 01.10.2022. Приемка-передача двух маломерных судов осуществлена на основании счета-фактуры от 30.09.2022 № UG000000780. Оплата проведена платежным поручением от 10.10.2022 № 635057.
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"													
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"													

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						0,31		0,31	0,31		0,31	100,00	
Проектирование и строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова"	-	-	0,85	ГКУ АО "ГУКС"	2022	0,31		0,31	0,31		0,31	100,00	Гос. контракт от 01.07.2022 №65 на выполнение работ по разработке Проекта полосы отвода для строительства объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" заключен ГКУ АО "ГУКС" на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с ООО "Альянс-проект" (ИНН 2901174084 г. Архангельск) по цене 309 000,00 руб. и сроком исполнения - до 31.08.2022. Приемка-передача проектной документации осуществлена на основании акта от 14.09.2022 №118, работы оплачены в полном объеме. Просрочка исполнения контракта составила 14 дней. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ , п.7.5 контракта от 01.07.2022 №65 ГКУ АО "ГУКС" не направило требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Альянс-проект".
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"													
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"													
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области						117,74	115,38	2,35	117,74	115,38	2,35	100,00	
Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Строительство	-	-	6,58 км	администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области	2021/2022	27,45	26,90	0,55	27,45	26,90	0,55	100,00	Контракт от 04.03.2021 № 0124600001121000001 на выполнение работ по строительству объекта "Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области" заключен администрацией Каргопольского муниципального округа (Заказчик) с ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173, г. Вологда) по цене 69,0 млн. руб. и сроком исполнения - до 01.11.2022. На 31.12.2022 с учетом доп. соглашений цена контракта составила 89,8 млн. руб., увеличение цены составило 20,8 млн. руб. (30,1% от ЦК). На 31.12.2022 работы выполнены на 61,6 млн. руб. (89,3% от ЦК). Согласно претензии, направленной Заказчиком в адрес ООО "Термоизолстрой", с декабря 2022 года работы на объекте не ведутся, объект строительством не завершен. Сумма предъявленных подрядчику штрафных санкций составляет более 1,0 млн. руб. Освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 100%, вместе с тем, данное мероприятие ОАИП на 31.12.2022 не выполнено.
ФП "Чистая вода"	F5					27,45	26,90	0,55	27,45	26,90	0,55	100,00	
Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области	-	-	0,9098 км	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2022	30,35	29,75	0,61	30,35	29,75	0,61	100,00	Положительные заключения повторной гос. экспертизы по объекту "Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области" утверждены ГАУ АО "Управление государственной экспертизы": 1 этап - 05.03.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости. Следует отметить, что мероприятие включает в себя проектирование и строительство водопровода, то есть наименование мероприятия не соответствует видам работ, фактически предусмотренным и выполняемым в рамках данного мероприятия. В 2022 году осуществлялось также строительство водопровода с учетом внесенных в проектную документацию изменений, получивших положительные заключения гос. экспертизы. Контракт от 22.11.2022 № ЧВ/11/22 на выполнение работ по строительству объекта заключен МКУ "УКС" и ООО "Устюггазсервис" (г. Москва). В 2022 году подрядчику перечислен аванс: в сумме 4,8 млн. руб. (30% от ЦК - п.п. от 16.12.2022 № 350666) и в сумме 9,6 млн. руб. (60% от цены контракта - п.п. от 27.12.2022 № 482276). Бюджетные ассигнования, предусмотренные ОАИП на 2022 год по данному мероприятию освоены в полном объеме. Вместе с тем, предусмотренный программой к завершению в 2022 году объект на 31.12.2022 строительством не завершен.
ФП "Чистая вода"	F5					30,35	29,75	0,61	30,35	29,75	0,61	100,00	
Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области	-	-	4,5665 км	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	43,68	42,81	0,87	43,68	42,81	0,87	100,00	Контракт на выполнение работ по строительству объекта "Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области" (строительство магистрального водовода протяженностью 4,5665 км) от 03.03.2021 № 0124300013021000011_156262 заключен МКУ "УКС" (Приморский район) с ООО «Профмакс» по цене 29,7 млн. руб. Срок исполнения контракта - 25.12.2022. Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-14) подписан 23.12.2022. Объект зарегистрирован в Росеестре 28.12.2022 г..
ФП "Чистая вода"	F5					43,68	42,81	0,87	43,68	42,81	0,87	100,00	
Проектирование и строительство водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО Город Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО Заостровское Приморского района Архангельской области (2 этап)	-	-	4,709 км	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	16,24	15,92	0,32	16,24	15,92	0,32	100,00	Положительное заключение повторной гос. экспертизы по объекту "Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области" утверждены ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 2 этап - 15.08.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости. Положительное заключение повторной гос. экспертизы (оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости) утверждено 02.11.2022 ГАУ АО "Управление государственной экспертизы". Работы 2-го этапа (строительство магистрального водовода протяженностью 0,9098 км) выполнялись в рамках контракта от 27.12.2021 №0124300013021000093_207570, заключенного МКУ "УКС" (Приморский район) с ООО "Стройгазсервис" (ИНН: 3526013791 г. Великий Устюг). Цена контракта - 22,0 млн. руб. Срок окончания работ «01» октября 2022 г. Доп. соглашением от 22.11.2022 № 9 на основании

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
ФП "Чистая вода"	F5					16,24	15,92	0,32	16,24	15,92	0,32	100,00	пп.9 п. 1.1. ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта перенесен до 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке объекта. Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному мероприятию на 2022 год освоены в полном объеме. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект строительством не завершен. В течение исполнения контракта Заказчиком направлялись претензии и требования об оплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение ООО "Стройгазсервис" контракта. (Справочно: объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 08.04.2023).
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"													
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"													
Министерство транспорта Архангельской области						10,84	0,00	10,84	10,78	0,00	10,78	99,52	
Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений	-	-	1 причал	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2022	10,84		10,84	10,78		10,78	99,52	Работы по проектированию объекта капитального строительства «Изготовление, доставка и установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района Архангельской области завершены 12.12.2022 (акт о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2022). Исполнитель - АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта утверждено ГАУ АО «АРИЦС» 17.06.2022. Мероприятие на 31.12.2022 выполнено.
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						192,07		192,07	187,64	0,00	187,64	97,70	
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	-	-	10 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	176,96		176,96	172,53		172,53	97,50	Гос. контракт от 14.12.2020 № 000860205619Q400002420017/ 0124200000620006978 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» (ИНН 2901178314, г. Архангельск) по цене 600,3 млн. руб. и сроком исполнения – 31.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 9 доп. соглашений, из которых в 2022 – 5. С учетом доп. соглашений цена контракта – 638,1 млн. руб. (увеличение на 37,8 млн. руб. или на 6,3%). Доп. соглашением от 24.11.2022 №7 на основании пп. «а» п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680 срок завершения работ перенесен на 22.08.2022. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 20.12.2022 №29) на 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 392,6 млн. руб. (61,5%). Оплата произведена на сумму 500,6 млн. руб. с учетом аванса, который в ходе исполнения контракта на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ был увеличен до 37,6% (доп. соглашение от 23.12.2020 №1). Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 – 108,0 млн. руб. Следует отметить, что кроме нарушения сроков исполнения контрактов подрядчиком при строительстве объекта допущено применение материалов, не соответствующих качественно-техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта, ГОСТ-530-2012 – примененный на объекте кирпич не выдержал минимальных показателей морозостойкости, что установлено РУФСБ России по Архангельской области. Согласно данным ЕИС претензионная работа ГКУ АО «ГУКС» в отношении подрядчика по состоянию на 31.12.2022 не проводилась.
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	-	-	протяженность - 14,4 км, производительность - 600 куб. м / сутки	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2021	15,11		15,11	15,11		15,11	100,00	Контракт от 18.02.2020 № 0124200000619007911_246648 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» по цене 24,5 млн. руб. и сроком завершения – 1 этап – до 30.06.2020, 2 этап – до 31.08.2020. К контракту заключено 3 доп. соглашений (2020 год). Доп. соглашением от 28.09.2020 №2 на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта увеличен - 1 этап – до 30.09.2020, 2 этап – до 31.11.2020. Доп. соглашением от 21.12.2020 № 3 на основании ч.65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ аванс по контракту увеличен до 50%. Акт приемки работ подписан сторонами 21.10.2022. Согласно данным ЕИС оплата выполненных работ произведена в сумме 12,3 млн. руб. (в сумму кассовых расходов входит сумма расчетов по контракту - 12,3 млн. руб., оплата экспертизы ПСД - 2,8 млн. руб.). В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Стройтрансгаз».
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						87,17	85,42	1,74	87,17	85,42	1,74	100,00	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета	к уточненной сводной бюджетной росписи на год	
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области	-	-	60 мест	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	52,59	51,54	1,05	52,59	51,54	1,05	100,00	Контракт от 08.02.2021 № 0124300013021000002_207570 заключен МКУ «УКС» (Приморский район) с АО «ПрофМонтажСтрой» (ИНН 7805235431 г. Санкт-Петербург) на выполнение работ по строительству объекта по цене 75,0 млн. руб. и сроком исполнения – 25.08.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. К контракту заключено 4 доп. соглашения, в том числе в 2022 году – 3 С учетом доп. соглашений цена контракта на 31.12.2022 – 92,3 млн. руб. (увеличение на 17,3 млн. руб. или 23,0%). Основание увеличения ЦК – п.8 ч.1 ст.95, пп.1.3. п.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта пописан сторонами 31.10.2022. За нарушение срока и условий исполнения контракта подрядчику предъявлены штрафные санкции. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – от 10.11.2022 № 29-523000-09-2022.
Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док МО "Приморское" Приморского района Архангельской области (на 75 мест)	-	-	75 мест	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	34,57	33,88	0,69	34,57	33,88	0,69	100,00	Контракт от 15.02.2021 № 0124300013021000003_207570 заключен МКУ «УКС» (Приморский район) с ООО «Архспецмонтаж» (ИНН 2901237224 г. Архангельск) на выполнение работ по строительству объекта по цене 60,0 млн. руб. и сроком исполнения – до 30.11.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. К контракту заключено 4 доп. соглашения, из которых в 2022 – 3. С учетом доп. соглашений на основании п.п. 1.3. п.1 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена до 63,4 млн. руб. (увеличение составило 3,4 млн. руб. или 5,7%). На 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 63,4 млн. руб., оплата произведена в полном объеме. Акт сдачи-приемки объекта подписан сторонами 25.11.2022. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 06.12.2022 № 29-523000-11-2022.
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"													
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области						430,17	348,49	81,68	420,97	348,48	72,48	97,86	
Корректировка проектной документации и строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная аренда - "Ледовый дворец") по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, земельный участок 35	-	-	100 человек в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	360,64	304,83	55,81	351,44	304,83	46,61	97,45	Гос. контракт от 13.05.2020 № 0124200000620001634 заключен с ООО «РК-Инвест». ЦК - первоначальная- 275,2 млн. руб. Окончание работ – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 13 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 11. На 31.12.2022 цена контракта - 403,3 млн. руб. (увеличение составляет 128,1 млн. руб. или 46,5%). Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 № 39) стоимость выполненных работ составила 241,3 млн. руб. (59,8% от ЦК), в том числе в 2022 году- 103,5 млн. руб. Оплата произведена на сумму 355,8 млн. руб. с учетом аванса. В течение 2022 года размер аванса увеличивался 2 раза: до 30% (доп. соглашение от 29.03.2022 №4) и до 50% (доп. соглашение от 15.09.2022 №8). Цена контракта в 2022 году увеличивалась 4 раза. Основания увеличения ЦК: п.8 ч.1 ст 95, ч.7 ст.95, ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ). Вместе с тем, объект в установленные контрактом и прогножным сроком реализации мероприятия в рамках ОАИП, в 2022 году не завершен строительством, объемы финансирования, предусмотренные ОАИП на 2022 год освоены не в полном объеме. По данным ГКУ АО "ГУКС" в 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа (Основной период строительства объекта в объеме строительно-монтажных работ за исключением работ по благоустройству территории, устройства отделки крылец, устройства водоотводной канавы за границами земельного участка, устройства отделки помещений) от 30.12.2022 № 29-23-015-2022. В процессе строительства возникла необходимость корректировки проектной документации (водоотлив из котлована, водоотводная канава и т.д.). Вышеуказанные мероприятия повлекли за собой увеличение сроков государственного контракта. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Спорт – норма жизни».
ФП "Спорт - норма жизни"	P5					311,05	304,83	6,22	311,05	304,83	6,22	100,00	
вне рамок федерального проекта						49,59		49,59	40,39		40,39	81,45	
Строительство объекта "Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум" по адресу: г. Каргополь, ул. Семеновская, д. 79"	-	-	44 человека	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2021	44,65	43,66	0,99	44,64	43,65	0,98	99,98	Гос. контракт от 01.04.2021 № № P50000177719PFF0002420017/0124200000621000966 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО СК "Константа" (ИНН: 2901282280, г. Архангельск) по цене 83,9 млн. руб. и сроком исполнения - не позднее 31 июля 2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году- 5. На 31.12.2022 цена контракта - 92,7 млн. руб. (увеличение на 8,8 млн. руб. или на 10,5%). Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 27.12.2022 №19) стоимость выполненных и принятых работ - 92,7 млн. руб., оплата произведена в 2022 году в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 25.06.2022 № 29-512101-14-2021.
ФП "Спорт - норма жизни"	P5					44,55	43,66	0,89	44,54	43,65	0,89	99,98	
вне рамок ФП	-					0,09		0,09	0,09		0,09	100,00	

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25	-	-	483,9 кв. м	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2021	24,89		24,89	24,89		24,89	100,00	Гос.контракт от 12.03.2020 № 0124200000620000178_246648 Заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белое море" (ИНН: 2901280364, г. Архангельск) по цене 67,4 млн. руб. и сроком исполнения до 30 ноября 2020 года, с учётом подписания всех документов о приёме. К контракту заключено 10 дополнительных соглашений, из которых в 2022 году - 3. На 31.12.2022 цена контракта - 77,9 млн. руб. (увеличение на 10,5 млн. руб. или на 15,6%). Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 30.12.2021 № 29-301000-305-2020-45. По данным ГКУ АО "ГУКС" по данному объекту не завершена сверка объемов выполненных работ.

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2022 год

тыс.руб.

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утвержде но	Исполнен о	% исполнен ия
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"	D	7 648,0	7 648,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 648,0	7 648,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Информационная инфраструктура"	D2	7 648,0	7 648,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 648,0	7 648,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	7 648,0	7 648,0	100			-			-	7 648,0	7 648,0	100			-			-
Национальный проект "Демография"	P	3 010 680,2	2 991 608,8	99	486 708,2	486 565,6	100	2 463 485,6	2 447 418,8	99	22 984,1	22 941,3	100	17 425,9	17 425,9	100	20 076,5	17 257,2	86
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	2 474 366,7	2 458 173,0	99	10 881,1	10 754,2	99	2 463 485,6	2 447 418,8	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 474 366,7	2 458 173,0	99	10 881,1	10 754,2	99	2 463 485,6	2 447 418,8	99			-			-			-
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	130 365,8	127 546,6	98	110 289,3	110 289,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	20 076,5	17 257,2	86
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	105 289,3	105 289,3	100	105 289,3	105 289,3	100			-			-			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	6 576,5	6 576,5	100			-			-			-			-	6 576,5	6 576,5	100
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	18 500,0	15 680,8	85	5 000,0	5 000,0	100			-			-			-	13 500,0	10 680,8	79
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	3 243,9	3 201,2	99	362,9	362,9	100	0,0	0,0	-	2 881,0	2 838,3	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	362,9	362,9	100	362,9	362,9	100			-			-			-			-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 881,0	2 838,3	99			-			-	2 881,0	2 838,3	99			-			-
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	P5	402 703,7	402 688,1	100	365 174,8	365 159,1	100	0,0	0,0	-	20 103,0	20 103,0	100	17 425,9	17 425,9	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	355 603,1	355 596,2	100	355 603,1	355 596,2	100			-			-			-			-
Министерство спорта Архангельской области	263	47 100,7	47 091,9	100	9 571,7	9 563,0	100			-	20 103,0	20 103,0	100	17 425,9	17 425,9	100			-
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	128 312,7	128 312,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	68 550,0	68 550,0	100	0,0	0,0	-	59 762,7	59 762,6	100
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	I2	4 757,1	4 757,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 757,1	4 757,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	4 757,1	4 757,1	100			-			-	4 757,1	4 757,1	100			-			-
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	41 432,6	41 432,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 529,8	15 529,8	100	0,0	0,0	-	25 902,8	25 902,8	100
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 432,6	41 432,6	100			-			-	15 529,8	15 529,8	100			-	25 902,8	25 902,8	100
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	82 123,0	82 122,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 263,1	48 263,1	100	0,0	0,0	-	33 859,9	33 859,9	100
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	9 454,1	9 454,1	100			-			-	3 061,2	3 061,2	100			-	6 392,9	6 392,9	100
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	45 201,8	45 201,8	100			-			-	45 201,8	45 201,8	100			-			-
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	27 467,0	27 467,0	100			-			-			-			-	27 467,0	27 467,0	100
Национальный проект "Экология"	G	554 203,3	554 202,3	100	500 781,8	500 781,0	100	0,0	0,0	-	53 421,5	53 421,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	500 781,8	500 781,0	100	500 781,8	500 781,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	500 781,8	500 781,0	100	500 781,8	500 781,0	100			-			-			-			-
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	53 421,5	53 421,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	53 421,5	53 421,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	53 421,5	53 421,3	100			-			-	53 421,5	53 421,3	100			-			-
Национальный проект "Безопасные качественные дороги"	R	5 547 881,6	5 521 372,3	100	4 087 975,9	4 086 915,5	100	0,0	0,0	-	118 439,6	118 439,6	100	1 341 466,0	1 316 017,1	98	0,0	0,0	-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утвержде но	Исполнен о	% исполнен ия
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	5 402 177,4	5 377 289,8	100	4 087 975,9	4 086 915,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 314 201,5	1 290 374,3	98	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	5 402 177,4	5 377 289,8	100	4 087 975,9	4 086 915,5	100			-			-	1 314 201,5	1 290 374,3	98			-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	81 825,8	81 825,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	81 825,8	81 825,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	81 825,8	81 825,8	100			-			-	81 825,8	81 825,8	100			-			-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	63 878,3	62 256,7	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	36 613,8	36 613,8	100	27 264,5	25 642,8	94	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	25 254,8	25 254,8	100			-			-	25 254,8	25 254,8	100			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	10 377,5	10 359,5	100			-			-	500,0	500,0	100	9 877,5	9 859,5	100			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	17 387,0	15 783,4	91			-			-			-	17 387,0	15 783,4	91			-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	2 000,0	2 000,0	100			-			-	2 000,0	2 000,0	100			-			-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 859,0	8 859,0	100			-			-	8 859,0	8 859,0	100			-			-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	14 333 454,2	11 689 013,7	82	7 284 628,0	5 283 949,3	73	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 048 826,2	6 405 064,3	91	0,0	0,0	-
Региональный проект "Жилье"	F1	975 255,6	975 255,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	975 255,6	975 255,6	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	412 727,4	412 727,4	100			-			-			-	412 727,4	412 727,4	100			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	562 528,1	562 528,1	100			-			-			-	562 528,1	562 528,1	100			-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	632 430,9	632 430,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	632 430,9	632 430,9	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	632 430,9	632 430,9	100			-			-			-	632 430,9	632 430,9	100			-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	12 006 607,0	9 362 166,4	78	7 284 628,0	5 283 949,3	73	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 721 979,0	4 078 217,1	86	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	8 011 339,3	5 980 457,1	75	7 284 628,0	5 283 949,3	73			-			-	726 711,3	696 507,7	96			-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	3 995 267,7	3 381 709,4	85			-			-			-	3 995 267,7	3 381 709,4	85			-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	719 160,7	719 160,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	719 160,7	719 160,7	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	719 160,7	719 160,7	100			-			-			-	719 160,7	719 160,7	100			-
Национальный проект "Образование"	E	1 391 084,8	1 391 070,7	100	1 027 668,6	1 027 668,5	100	0,0	0,0	-	130 079,2	130 065,2	100	233 337,0	233 337,0	100	0,0	0,0	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	1 148 222,1	1 148 222,1	100	932 618,7	932 618,7	100	0,0	0,0	-	15 899,5	15 899,5	100	199 703,9	199 703,9	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 063 964,1	1 063 964,1	100	864 260,2	864 260,2	100			-			-	199 703,9	199 703,9	100			-
Министерство образования Архангельской области	075	84 258,0	84 257,9	100	68 358,5	68 358,5	100			-	15 899,5	15 899,5	100			-			-
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	33 633,1	33 633,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	33 633,1	33 633,1	100	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	33 633,1	33 633,1	100			-			-			-	33 633,1	33 633,1	100			-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	95 049,9	95 049,8	100	95 049,9	95 049,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	95 049,9	95 049,8	100	95 049,9	95 049,8	100			-			-			-			-
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	114 179,7	114 165,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 179,7	114 165,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	114 179,7	114 165,7	100			-			-	114 179,7	114 165,7	100			-			-
Национальный проект "Культура"	A	374 958,7	374 958,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	200 407,6	200 407,6	100	174 551,1	174 551,1	100	0,0	0,0	-
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	367 592,1	367 592,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	200 407,6	200 407,6	100	167 184,4	167 184,4	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	32 512,4	32 512,4	100			-			-			-	32 512,4	32 512,4	100			-
Министерство культуры Архангельской области	069	335 079,6	335 079,6	100			-			-	200 407,6	200 407,6	100	134 672,0	134 672,0	100			-
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)"	A2	1 666,7	1 666,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 666,7	1 666,7	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	1 666,7	1 666,7	100			-			-			-	1 666,7	1 666,7	100			-
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	A3	5 700,0	5 700,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 700,0	5 700,0	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	5 700,0	5 700,0	100			-			-			-	5 700,0	5 700,0	100			-
Национальный проект "Производительность труда"	L	17 356,0	17 356,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	17 356,0	17 356,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполне ния	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утверждено	Исполнено	% исполнен ия	Утвержде но	Исполнен о	% исполнен ия
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	17 356,0	17 356,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	17 356,0	17 356,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	17 356,0	17 356,0	100			-			-	17 356,0	17 356,0	100			-			-
Национальный проект "Здравоохранение"	N	4 218 436,7	4 215 733,5	100	2 945 781,5	2 943 140,9	100	0,0	0,0	-	1 272 655,2	1 272 592,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	140 638,2	140 638,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	140 638,2	140 638,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	140 638,2	140 638,2	100			-			-	140 638,2	140 638,2	100			-			-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	257 109,1	256 469,6	100	94 971,5	94 332,0	99	0,0	0,0	-	162 137,6	162 137,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	257 109,1	256 469,6	100	94 971,5	94 332,0	99			-	162 137,6	162 137,6	100			-			-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	228 259,5	228 259,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	228 259,5	228 259,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	228 259,5	228 259,5	100			-			-	228 259,5	228 259,5	100			-			-
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	2 307 222,7	2 307 222,7	100	2 307 222,7	2 307 222,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 307 222,7	2 307 222,7	100	2 307 222,7	2 307 222,7	100			-			-			-			-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	62 573,4	62 573,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	62 573,4	62 573,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	62 573,4	62 573,4	100			-			-	62 573,4	62 573,4	100			-			-
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 222 633,8	1 220 570,1	100	543 587,3	541 586,2	100	0,0	0,0	-	679 046,5	678 983,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	543 587,3	541 586,2	100	543 587,3	541 586,2	100			-			-			-			-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	679 046,5	678 983,8	100			-			-	679 046,5	678 983,8	100			-			-
Итого		29 584 016,1	26 891 276,4	90,9	16 333 544,0	14 329 020,9	88	2 463 485,6	2 447 418,8	99	1 891 541,2	1 891 421,5	100	8 815 606,2	8 146 395,4	92	79 839,1	77 019,8	96

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств по состоянию на 01.01.2023 с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2023	В т.ч.:				Изменения к началу 2022 года (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	38 089,8	38 089,8				14 418,7	14 418,7			
Минлеспром	374 416,9	158 662,3	215 754,6	184 478,8	31 275,8	111 563,2	108 316,6	3 246,6	-14 137,3	17 383,9
Минздрав	4 273 318,3	2 142 197,5	2 131 120,8	1 607 021,5	516 446,8	-1 512 986,0	-1 177 522,6	-335 463,5	-375 596,3	41 832,1
Инспекция по памятникам	35 374,2	589,4	34 784,8	34 784,8		-70 303,9	-524,4	-69 779,5	-69 779,5	
Минкультуры	206 220,9	35 883,4	170 337,5	148 816,5	21 521,0	-119 201,7	6 102,3	-125 304,0	-120 273,0	-5 031,0
Минсвязи	826 449,5	19 123,9	807 325,6	750 375,6	56 950,0	504 869,2	-7 461,6	512 330,8	497 879,8	14 451,0
Минобразования	733 550,0	159 220,1	574 329,9	348 763,0	224 666,9	84 485,5	114 875,1	-30 389,6	-110 622,8	79 333,2
Минагропромторг	5 656,9	5 280,0	376,9	376,9		993,5	616,6	376,9	376,9	
Минтранс	165 739,8	9 946,0	155 793,8	78 007,8	51 786,0	136 486,4	8 126,7	128 359,7	69 232,3	33 127,4
Минтрудсоцразвития	206 750,5	33 021,9	173 728,6	155 548,1	18 180,5	-129 171,5	8 421,3	-137 592,9	-140 120,3	2 527,4
Минимущество	17 987,2	16 169,7	1 817,4	1 766,4	51,0	-7 356,8	-728,1	-6 628,7	803,1	-7 431,8
Агентство ГПС и ГЗ	73 838,1	1 217,5	72 620,6	63 008,8	9 611,9	11 730,8	-1 850,7	13 581,5	10 712,5	2 869,0
Архмолодежь	9 461,2	2 043,8	7 417,4	1 651,2	5 766,2	-13 202,2	848,1	-14 050,4	-19 121,4	5 071,0
Минспорт	46 894,1	3 314,8	43 579,3	34 851,5	8 727,9	-9 707,0	-26 979,8	17 272,8	10 565,9	6 706,9
Администрация ГАО и ПАО	22 370,1	12 924,3	9 445,8	8 233,7	1 212,1	2 282,2	235,6	2 046,5	1 448,6	597,9
Контрактное агентство	162,6		162,6		162,6	-1 400,6	-117,1	-1 283,5		-1 283,5
Инспекция по ветнадзору	14 760,7	6 972,4	7 788,3	7 788,3		-16 649,5	158,0	-16 807,4	-16 807,4	
Итого	7 051 040,8	2 644 656,9	4 406 383,9	3 425 472,9	946 358,6	-1 013 149,8	-953 065,2	-60 084,6	-275 438,8	190 153,5

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2022 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели	на гос. задание			на иные цели	на гос. задание					
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	209 828,3	154 793,4	55 034,9	912,6	54 122,4	104,2	105,8	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	1 446 275,3	316 523,9	1 129 751,5	206 751,0	923 000,4	99,8	98,9	100,0	100,0	100,0
Минздрав	34 830 122,9	25 683 626,2	9 146 496,7	4 261 095,8	4 859 876,1	98,4	97,9	99,9	100,0	100,0
Инспекция по памятникам	21 832,6	414,4	21 418,1	13 553,2	7 864,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	2 122 582,2	267 442,5	1 855 139,7	392 873,7	1 462 266,0	99,9	99,1	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	1 790 950,1	16 245,2	1 774 704,8	1 170 470,5	604 234,4	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0
Минобразования	7 102 785,4	502 419,2	6 600 366,2	1 429 332,2	5 170 133,9	99,9	98,7	100,0	100,0	100,0
Минагропромторг	27 502,6	20 572,9	6 929,7	4 496,0	2 433,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	372 501,8	16 005,3	356 496,5	185 431,8	145 064,7	88,2	100,0	87,7	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	3 994 588,2	674 610,0	3 319 978,1	256 817,9	3 063 160,2	99,9	99,5	100,0	100,0	100,0
Минимущество	101 937,0	29 333,3	72 603,7	2 485,0	70 118,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	336 505,7	11 875,6	324 630,1	120 575,0	204 055,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Архмолодежь	396 738,5	16 143,8	380 594,7	170 308,6	210 286,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минспорт	911 177,6	108 809,2	802 368,4	180 238,0	622 130,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	303 892,8	86 714,8	217 178,0	122 780,8	94 397,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	21 460,6	130,0	21 330,7	365,4	20 965,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	380 185,0	98 716,2	281 468,8	37 134,2	244 334,6	99,1	97,6	99,6	97,4	100,0
Итого	54 370 866,6	28 004 375,9	26 366 490,7	8 555 621,9	17 758 444,0	98,9	98,0	99,8	100,0	100,0

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2022 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	195 399,6	140 364,7	55 034,9	912,6	54 122,4	92,6	90,0	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	1 303 909,4	208 254,8	1 095 654,5	190 035,2	905 619,3	95,9	87,1	97,7	93,8	98,6
Минздрав	36 250 669,1	26 904 370,1	9 346 299,0	4 491 614,1	4 830 772,5	89,7	92,8	81,9	73,0	92,5
Инспекция по памятникам	83 584,2	938,8	82 645,4	74 780,5	7 864,9	70,6	100,0	70,4	68,3	100,0
Минкультуры	2 138 698,9	261 334,7	1 877 364,2	409 915,7	1 467 448,4	91,1	87,4	91,7	73,4	98,6
Минсвязи	1 275 893,0	23 706,9	1 252 186,2	662 345,4	589 840,7	81,9	68,9	82,2	74,9	92,1
Минобразования	6 988 783,6	387 811,8	6 600 971,8	1 516 687,5	5 084 284,3	90,4	70,0	92,0	81,3	95,8
Минагропромторг	26 509,0	19 956,3	6 552,8	4 119,1	2 433,6	82,1	78,7	94,6	91,6	100,0
Минтранс	229 400,0	7 909,0	221 491,1	109 553,7	111 937,3	51,5	44,4	51,8	58,4	68,4
Минтрудсоцразвития	4 088 828,9	666 291,1	3 422 537,8	361 679,5	3 060 858,3	95,1	95,0	95,1	69,6	99,4
Минимущество	109 632,6	30 058,5	79 574,1	1 445,9	78 128,2	85,9	65,0	97,8	45,0	99,9
Агентство ГПС и ГЗ	323 628,9	13 726,8	309 902,1	108 715,9	201 186,1	81,2	91,9	80,8	62,9	95,4
Архмолодежь	407 183,8	15 295,7	391 888,2	186 673,1	205 215,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минспорт	896 925,8	112 046,7	784 879,1	169 455,7	615 423,5	95,0	96,9	94,7	82,9	98,6
Администрация ГАО и ПАО	298 506,6	86 482,0	212 024,6	118 225,3	93 799,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	22 861,2	247,1	22 614,1	365,4	22 248,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	397 473,3	99 164,0	298 309,3	53 941,6	244 367,7	97,5	98,0	97,4	87,1	100,0
Итого	55 037 888,0	28 977 958,8	26 059 929,2	8 460 466,3	17 575 550,5	90,1	92,3	87,7	75,3	95,7

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по ф. 0503769
без учета средств во временном распоряжении**

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2023						Изменения за 2022 год					
	ВСЕГО	в т.ч.	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	81 690,7	2,5	20 784,6		60 906,1	2,5	30 396,3	-88,2	-30 503,1	-90,7	60 899,4	2,5
Минлеспром	1 819 426,3	15 065,3	36 511,2	15 065,3	1 782 915,1		606 877,7	-13 590,2	1 758,4	-12 771,5	605 119,3	-818,7
Минздрав	1 236 252,7	55 362,1	746 965,2	47 637,0	489 287,5	7 725,1	15 788,9	-18 939,2	-226 851,1	7 227,5	242 640,0	-26 166,7
Инспекция по памятникам	16 084,1		314,7		15 769,4		6 254,5		314,7		5 939,8	
Минкультуры	3 392 669,2	1 046,9	59 786,5	295,0	3 332 882,7	751,9	818 998,9	1 046,9	5 706,5	295,0	813 292,4	751,9
Минсвязи	1 544 262,8	7,1	1 510,2	7,1	1 542 752,6		144 179,0	-54,2	-406,0	-54,2	144 585,1	
Минобразования	10 301 373,3	2 152,0	85 666,0	948,3	10 215 707,4	1 203,6	936 522,9	26,6	22 241,6	-120,1	914 281,3	146,7
Минагропромторг	8 207,6		6 853,3		1 354,3		287,2		2 720,8		-2 433,6	
Минтранс	551 924,9	5 587,7	65 909,0	5 587,7	486 015,9		22 116,5	-1 550,9	-4 679,2	-1 550,9	26 795,7	
Минтрудсоцразвития	5 762 749,1	1 126,3	7 331,9	894,9	5 755 417,2	231,5	378 582,5	-601,2	1 572,1	-184,3	377 010,3	-416,9
Минимущество	232 928,5	504,1	1 969,4	380,3	230 959,1	123,8	108 047,2	185,2	-828,9	61,4	108 876,0	123,8
Агентство ГПС и ГЗ	411 662,4		1 535,1		410 127,3		56 534,4		-147,9		56 682,3	
Архмолодежь	6 619,0	383,7	5 827,9	351,6	791,0	32,1	-37 549,3	383,7	-328,0	351,6	-37 221,3	32,1
Минспорт	613 909,9		1 984,0		611 925,9		611 339,6		957,8		610 381,8	
Администрация ГАО и ПАО	386 264,5		5 433,4		380 831,1		81 134,4		-1 131,3		82 265,6	
Контрактное агентство	45 098,6				45 098,6		45 096,4				45 096,4	
Инспекция по ветнадзору	501 663,8	75,2	5 176,2		496 487,6	75,2	12 789,3	58,3	-3 216,6		16 005,8	58,3
Итого	26 912 787,3	81 312,9	1 053 558,6	71 167,1	25 859 228,7	10 145,8	3 837 396,3	-33 123,0	-232 820,1	-6 836,3	4 070 216,4	-26 286,7

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2023						Изменения за 2022 год					
	ВСЕГО	в т.ч.	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд-жетные	в т.ч. просро- ченная
		просро- ченная										
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	52 678,2		52 678,2				-11 889,4		-11 882,9		-6,5	
Минлеспром	264 165,3		63 724,3		200 441,1		16 599,6	-4 743,3	29 066,5	-4 683,0	-12 466,9	-60,3
Минздрав	4 056 474,6		2 142 576,1		1 913 898,5		-457 038,9		-106 774,9		-350 264,0	
Инспекция по памятникам	34 784,8				34 784,8		34 766,7		-18,1		34 784,8	
Минкультуры	180 123,8		19 134,2		160 989,6		-102 511,2		8 363,3		-110 874,4	
Минсвязи	784 860,6	25,3	1 512,8		783 347,8	25,3	554 244,8	25,3	-295,5		554 540,3	25,3
Минобразования	424 566,3		18 132,6		406 433,7		-122 050,5		-2 610,0		-119 440,5	
Минагропромторг	4 272,9		3 896,0		376,9		1 646,0	-960,1	1 269,1	-960,1	376,9	
Минтранс	96 270,8		1 637,4		94 633,4		89 301,4		383,6		88 917,7	
Минтрудсоцразвития	214 704,4		20 739,0		193 965,4		-128 108,9		-3 648,3		-124 460,6	
Минимущество	7 718,6		5 952,2		1 766,4		-95,2		-898,3		803,1	
Агентство ГПС и ГЗ	63 092,0		73,3		63 018,7		10 114,8		-604,6		10 719,4	
Архмолодежь	21 985,9		986,8		20 999,1		10 122,0		635,4		9 486,6	
Минспорт	65 231,3		24 105,2		41 126,1		33 857,5		17 293,2		16 564,2	
Администрация ГАО и ПАО	20 348,5	211,6	12 077,1	211,6	8 271,4		2 548,2	76,7	1 061,9	76,7	1 486,3	
Контрактное агентство	1,9				1,9		-124,1		-117,1		-7,0	
Инспекция по ветнадзору	12 210,1		4 147,3		8 062,8		7 893,9		1 125,8		6 768,1	
Итого	6 303 490,0	236,9	2 371 372,5	211,6	3 932 117,5	25,3	-60 723,3	-5 601,4	-67 650,7	-5 566,4	6 927,5	-35,0