

АКТ

г. Коряжма
Архангельская область

«27» сентября 2012 года

На основании распоряжения контрольно-счетной палаты Архангельской области от 28.06.2012 № 53, поручения Губернатора Архангельской области от 17.05.2012 № 18-02/04-672/1 и письма УМВД по Архангельской области (МРО №3 УЭП и ПК) от 09.07.2012 года № 3/11-7989 ведущим инспектором контрольно-счетной палаты Архангельской области Кичёвым А. Б. проведена проверка использования средств областного бюджета, выделенных бюджету МО «Город Коряжма» в виде субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов.

Контрольное мероприятие проведено с согласия и.о. главы муниципального образования, заместителя главы по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления Бушуевой О. А. в присутствии руководителя отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Город Коряжма» Ильиной С.Ю.

Непосредственно на объекте контроля:
контрольное мероприятие начато: 02.07.2012;
контрольное мероприятие окончено: 20.07.2012;
встречная проверка проведена с 12.07.2012 по 20.07.2012 года.
Проверка приостановлена: с 01.08.2012 по 03.09.2012.
Обработка материалов проверки, написание акта, сопоставление
выполненных работ по отношению к смете,
подготовка запросов и получение ответов и т.п.
с 04.09.2012 по 27.09.2012.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

1. Полное наименование объекта контроля: администрация муниципального образования «Город Коряжма». Сокращённое наименование: администрация города;
2. Юридический адрес и местонахождение: Россия, Архангельская область, 165651, г. Коряжма, пл. Ленина. Телефоны: (8-81850)3-43-68 (Глава муниципального образования), (8-81850) 3-07-22 (руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности);
3. ИНН/КПП: 29050011879/290501001 (свидетельство о постановке на учёт серии 29 № 0002007, выдано 11.05.1999);
4. ОГРН: 1022901143308 (свидетельство серии 29 № 000116262 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 27.12.2002);
5. Учредительные документы:

5.1. Устав муниципального образования «Город Коряжма» принят решением городской Думы МО «Город Коряжма» от 22.12.2005 № 146 и зарегистрирован Главным управлением Минюста РФ по Северо-Западному федеральному округу от 25.01.2006 № 226 (свидетельство о регистрации № RU 293020002006001);

5.2. Решением городской Думы от 15.02.2007 № 324 (в ред. от 30.10.2008 № 508, от 27.12.2011 № 320) в соответствии с Уставом МО «Город Коряжма» принято Положение об администрации города.

В соответствии с Уставом администрация города является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, наделяется в установленном порядке на праве оперативного управления необходимым имуществом, финансируется за счёт средств местного бюджета.

6. Право первой подписи в проверяемом периоде имели:

- глава муниципального образования «Город Коряжма» - Елезов Валерий Иванович;

Право второй подписи в проверяемом периоде имели:

- заведующая отделом учета и отчетности - Зореева И. П.;

- ведущий специалист отдела учета и отчетности - Тарасенко Е. Н.

1. Расходы, утвержденные в бюджетах

Приложением № 12 (таблица 27) к областному закону «Об областном бюджете на 2008 год» МО «Город Коряжма» утверждены межбюджетные трансферты в виде субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов в сумме 30 000,0 тыс.руб.

Согласно методике распределения данной субсидии, утвержденной приложением № 20 к областному закону о бюджете субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятий органов местного самоуправления по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008 - 2009 годов.

Пунктом 10.2 методики определено:

«Право на получение субсидий из областного бюджета имеют муниципальные образования Архангельской области, для которых одновременно выполняются следующие условия:

а) использование теплоснабжающими организациями муниципальных образований нефтепродуктов на выработку тепловой энергии для потребителей муниципального образования;

б) предоставление муниципальному образованию в 2008 году субсидий из областного бюджета на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую на нужды отопления;

в) превышение экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию (без НДС) для теплоснабжающих организаций муниципального образования, утвержденного департаментом по тарифам и ценам Архангельской области, по отношению к предельному тарифу на тепловую энергию по Архангельской

области для нужд отопления жилищного фонда в размере 991,5 руб/Гкал (без НДС)».

Утвержденные областным законом «Об областном бюджете на 2008 год» условия предоставления субсидии, определяющие право на получение субсидии муниципальным образованием, в муниципальном образовании «Город Коряжма», отсутствуют.

Разделом 13 приложения №21 к областному закону «Об областном бюджете на 2008 год» утвержден порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов.

В соответствии с п. 13.5. указанного порядка субсидии направляются органами местного самоуправления муниципальных образований на подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в том числе переданных в аренду, к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов.

Пунктом 13.6. порядка предусмотрено, что направление субсидий на иные цели не допускается.

Соглашение о предоставлении указанной субсидии между администрацией МО «Город Коряжма» и департаментом ТЭК и ЖКХ Архангельской области в 2008 году проверке не представлено.

Целевая субсидия на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов поступила в бюджет МО «Город Коряжма» из областного бюджета платежным поручением № 845 от 07.10.2008 в сумме 30 000,0 тыс.руб.

Согласно решению городской Думы МО «Город Коряжма» «О бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2008 год» (в ред. от 27.11.2008 года) целевая направленность указанной субсидии в расходной части местного бюджета утверждена по главе 090 «Финансовое управление администрации города Коряжмы», по разделу и подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 5510120 «Покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» в сумме 30 000,0 тыс.руб.

Кроме того, за счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета на муниципальное развитие, на основании заключенного соглашения с департаментом финансов Архангельской области от 17.03.2008 года № 14, с учетом дополнительного соглашения от 12.12.2008 года, на ремонт трубопровода хозфекальной канализации, решением «О бюджете МО «Город Коряжма» на 2008 год» (в ред. от 25.12.2008) по главе 090 «Финансовое

управление администрации города Коряжмы», разделу и подразделу 05 02 Коммунальное хозяйство», целевой статье 5510109 «Софинансирование муниципального развития», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» решением о местном бюджете на 2008 год утверждено в сумме 454,9 тыс.руб.

Одновременно с этим, решением о бюджете (в ред. от 25.12.2008) за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы по главе 090, разделу и подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 3510500 «Мероприятия в области коммунального хозяйства», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» в общей сумме 2 767,6 тыс.руб.

Согласно таблице «Распределение расходов бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ» в составе пояснительной записки к решению городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2008 год», в составе указанной суммы (2 767,6 тыс.руб.) на ремонт трубопровода хозяйственно-фекальной канализации утверждено 862,3 тыс.руб.

2. Показатели отчетности по исполнению бюджета

Согласно решению городской Думы МО «Город Коряжма» от 28.05.2009 № 28 утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Коряжма» за 2008 год, согласно которому расходы, утвержденные в местном бюджете, за счет указанных выше целевых средств, составили в суммах, предусмотренных в муниципальном бюджете:

по главе 090 «Финансовое управление администрации города Коряжмы», по разделу и подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 5510120 «Покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» в сумме 30 000,0 тыс.руб.

по главе 090 «Финансовое управление администрации города Коряжмы», разделу и подразделу 05 02 Коммунальное хозяйство», целевой статье 5510109 «Софинансирование муниципального развития», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» решением о местном бюджете на 2008 год утверждено в сумме 454,9 тыс.руб.

по главе 090, разделу и подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 3510500 «Мероприятия в области коммунального хозяйства», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» в общей сумме 2 197,5 тыс.руб.

Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении бюджета МО «Город Коряжма» за 2008 год всего расходы по ремонту трубопровода хозфекальной канализации составили в общей сумме 31 217,2 тыс.руб., в т.ч.:

Наименование	Раз-дел	Под-раз-дел	Целевая статья	Вид рас-ходов	КО-СГУ	Утверждено на 2008 год	Исполнено за 2008 год	% вы-пол-нения
Ремонт трубопровода хозфекальной канализации (областной бюджет)	05	02	5510120	500	225	30 000,0	30 000,0	100,0
Ремонт трубопровода хозфекальной канализации (субсидия на муниципальное развитие)	05	02	5510109	500	225	454,9	454,9	100,0
Ремонт трубопровода хозфекальной канализации (местный бюджет)	05	02	3510500	500	225	862,3	862,3	100,0
ИТОГО						31 317,2	31 317,2	100,0

Таким образом, согласно отчету расходы на подготовку к работе объектов ЖКХ в осенне-зимний период администрацией МО «Город Коряжма» отражены по подстатье кода операций сектора государственного управления (КОСГУ) 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Согласно указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 24.08.2007 № 74н (действовавшим в 2008 году) на подстатью 225 ««Работы, услуги по содержанию имущества» относятся расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, **связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе за:**

- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта);

- пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);

- проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, включая работы по восстановлению эффективности функционирования этих коммунальных систем путем их гидродинамической, гидрохимической очистке и т.п.;

- реставрацию памятников истории и культуры.

На данную подстатью относятся также: расходы учреждения, связанные с содержанием имущества, находящегося в безвозмездном пользовании; расходы на содержание имущества, находящегося в казне муниципального образования.

Другие аналогичные расходы.

В балансе администрации МО «Город Коряжма» трубопровод хозяйственно-фекальной канализации и (или) коллектор «Коллектор напорный от перекачки № 3» в оперативном управлении или в казне, как на 01.01.2008, так и на 01.01.2009 года отсутствует.

3. Муниципальный контакт, смета, принятый объем работ и фактическая оплата

На выполнение работ по ремонту трубопровода хозфекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме между администрацией МО «Город Коряжма», в лице главы Елезова В. И. и МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «ПУ ЖКХ»), в лице директора Кеева С. В., заключен муниципальный контракт № 63 от 26.09.2008 на сумму 31 317,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тыс.руб., местного бюджета – 1 317,2 тыс.руб.

Указанный контракт заключен со стороны администрации МО «Город Коряжма» на основании ч. 6 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ и решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации МО «Город Коряжма» от 11.08.2008 «О состоянии напорной хозфекальной канализации для подачи хозфекальных сточных вод от города на очистные сооружения филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме», т.е. без проведения конкурсных процедур.

Пунктом 2.1. муниципального контракта срок начало работ определен с 01.10.2008, окончание работ – 15.12.2008.

Пунктами 1.1.-1.3. данного контракта установлено, что МУП «ПУ ЖКХ» обязуется выполнить работы собственными силами с использованием собственного оборудования и персонала в соответствии с условиями контракта и техническим заданием, в соответствии с действующими государственными стандартами и иными обязательными нормами и правилами, техническими условиями.

Пунктом 8.1. контракта определено, что МУП «ПУ ЖКХ» несет ответственность перед администрацией МО «Город Коряжма» за допущенные в ходе работ отступления от требований технической документации по объекту, действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, нормативно-технических условий и документов, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта (строительства).

В п. 8.6. указанного выше контракта предусмотрены пени за несоблюдение сроков выполнения и окончания работ в размере 0,1% от стоимости всех работ за каждый день просрочки, но не более 10,0% стоимости работ.

Приемка выполняемых работ, выполнение функций заказчика, осуществление контроля и технического надзора разделом 4 контракта возложены на МУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Коряжмы Архангельской области».

Пунктом 6.5. контракта определено, что окончательный расчет производится после полного завершения работ и предоставления акта законченным капитальным ремонтом объектов, по форме ОС-3.

В течение периода действия обязательств по муниципальному контракту сторонами было заключено 3 дополнительных соглашений к муниципальному контракту, в т.ч.:

- № 1 от 15.10.2008 – внесены изменения в юридические адреса и банковские реквизиты сторон контракта;

- № 2 от 10.12.2008, т.е. за 5 дней до окончания работ по контракту - в новой редакции изменено техническое задание к контракту, чем нарушена ч. 5 ст. 9 федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В то же время, первоначальное техническое задание проверке не представлено, в связи с чем, оценить внесенные изменения не представляется возможным.

Согласно п. 58 уточненного технического задания протяженность укладки трубопровода, диаметром 600 мм составляет 2,619 км;

- №3 от 22.12.2008 года или через 7 дней после принятых обязательств по окончанию работ внесены изменения в п. 6.1. контракта – изменена редакция распределяющая объемы финансирования по контракту, которая в новой редакции отражена следующим образом: «Финансирование предусмотрено в размере 30 000,0 тыс.руб. из областного бюджета, в размере 454,9 тыс.руб. за счет субсидии на муниципальное развитие, в размере 862,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета».

Проверке представлено положительное экспертное заключение №104ск-2008 по сметной документации на ремонт трубопровода хозфекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, утвержденное и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Архангельской области от 30.10.2008 года Д. С. Яскорским, подписанное директором ОГУ «Управление госэкспертизы по Архангельской области» В. Г. Худяковым, заместителем директора – В. А. Заостровцевым, и инженером II кат. – Т. Ю. Сидоровской, согласно которому:

- генеральный проектировщик: МУП «ПУ ЖКХ» г. Коряжма, лицензия рег. № ГС2-29-04-26-0-2905001195-001771-2, выданная 16.04.2007, сроком действия до 16.04.2012;

- сметная стоимость объекта 33 840,45 тыс.руб. в ценах 2 квартала 2008 года., в т.ч. строительно-монтажные работы – 32 865,90 тыс.руб., прочие – 974,55 тыс.руб., из них технический надзор – 455,93 тыс.руб.;

В соответствии с локальной сметой №08/11/10 на ремонт трубопровода хозфекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопровода на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме сметная стоимость определена в общей сумме 31 317,2 тыс.руб., т.е. в сумме определенной муниципальным контрактом № 63 от 26.09.2008 года, в т.ч. без учета НДС сумма составляет 26 540,0 тыс.руб. в ценах 2 квартала 2008 года, из них на ремонт и замену

оборудования насосной станции 3А – 1 311,3 тыс.руб., которая также отсутствует в балансе администрации МО «Город Коряжма» (см. приложения № 2 и № 4). Затраты на осуществление технического надзора указанной локальной сметой не предусмотрены.

Объем выполненных работ на указанном объекте за период с 01.10.2008 по 15.12.2008 согласно оправдательным первичным документам по формам КС-2 и КС-3 принятый администрацией МО «Город Коряжма», в лице главы администрации Елезова В. И. от МУП «ПУ ЖКХ» (директор Кеев С. В.) составил в общей сумме 31 317,2 тыс.руб. или в сумме определенной контрактом (см. приложение № 1 и № 2), из них: технический надзор – 359,2 тыс.руб. (без НДС), ремонт насосной станции 3А – 2 039,8 тыс.руб.

В то же время, разделом 4 муниципального контракта выполнение функций заказчика и ведение технического надзора возложено на МУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Коряжмы Архангельской области». В связи с чем, принятый и оплаченный объем работ от МУП «ПУ ЖКХ» в сумме 423,9 тыс.руб. (359,2*1,18) с НДС произведен в нарушение раздела 4 муниципального контракта.

Сопоставление объема выполненных работ, принятых администрацией МО «Город Коряжма» у МУП «ПУ ЖКХ» по отношению к локальной смете №08/11/10, прошедшей государственную экспертизу в разрезе видов работ представлено в приложении №3.

Акт законченных капитальным ремонтом объектов по форме ОС-3 проверке не представлен, тогда как пунктом 6.5. контракта определено, что окончательный расчет производится после полного завершения работ и предоставления акта по форме ОС-3.

Кассовые расходы местного бюджета по перечислению средств МУП «ПУ ЖКХ» с 30.10.2008 по 22.12.2008 составили в общей сумме 31 317,2 тыс.руб. (см. приложение № 1) или в сумме принятого объема выполненных работ (см. приложение № 1).

Перечисление средств осуществлено платежными поручениями в адрес МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства»:

1. По коду бюджетной классификации 05 02 5510120 500 225, за счет субсидии, выделенной на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов» в общей сумме 30 000,0 тыс.руб., в т.ч.:

- № 183 от 14.10.2008 на сумму 9 000,0 тыс.руб.;
- № 373 от 30.10.2008 на сумму 7 462,7 тыс.руб.;
- № 229 от 22.12.2008 на сумму 8 723,5 тыс.руб.;
- № 300 от 22.12.2008 на сумму 4 813,8 тыс.руб.;

2. По коду бюджетной классификации 05 02 5510109 225, за счет средств выделенных из областного бюджета на муниципальное развитие перечислено п/п № 363 от 23.12.2008 на сумму 454,9 тыс.руб.;

3. По коду 05 02 3510500 225 за счет средств местного бюджета перечислено п/п от 22.12.2008 № 268 в сумме 862,3 тыс.руб.

4. Аварийность напорной хозяйственно-фекальной канализации

В связи с тем, что муниципальный контракт от 26.09.2008 № 63 на проведение ремонтных работ трубопровода хозфекальной канализации от насосной № 3А до ввода трубопровода на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, заключен между администрацией города Коряжма и МУП «ПУ ЖКХ» со ссылкой на ч. 6 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, т.е. без проведения конкурсных процедур.

Проверке представлен протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации МО «Город Коряжма» от 12.08.2008, согласно которому на заседании комиссии приняты следующие решения:

- признать состояние напорной хозяйственно-напорной канализации неудовлетворительной, а сложившуюся ситуацию чрезвычайной;
- рекомендовать главе муниципального образования изыскать финансовые средства для организации и проведения ремонтных работ по замене участка трубопровода хозяйственно-фекальной канализации;
- директору МУП «ПУ ЖКХ» организовать разработку сметной документации по ремонту трубопровода напорной хозяйственно-фекальной канализации на участке от насосной 3 А до ввода трубопровода на территорию промышленной площадки филиала «Группа «Илим» в г. Коряжме в срок до 01.09.2008;
- в течение 4 квартала 2008 года организовать и провести работы по ремонту трубопровода хозяйственно-фекальной канализации.

Одновременно, с указанным выше протоколом, настоящей проверке представлен акт технического осмотра напорной канализации Ду 150, Ду 500, Ду 600 и КНС № 1, 1А, 3, 3А, который составлен комиссией в составе начальника ООО бизнес-линии «Энергетика», начальника энергосетей бизнес-линии «Энергетика» и старшего мастера участка ВКХ и ТС МУП «ПУ ЖКХ» при проведении дополнительного обследования, без номера и даты.

Вышеуказанным актом отмечено следующее:

- участок напорной хозфекальной канализации Ду 500 находящийся в районе АЗС требует капитального ремонта, длиной 50 м.
- напорный трубопровод диаметром 500, инв. № 8145, дата ввода: декабрь 1964 года, не исключается возможность возникновения разгерметизации на отдельных участках в связи с длительным сроком эксплуатации. Аварийные ситуации на трубопроводе, за исключением участка АЗС длиной 50 м., не возникали;
- напорный трубопровод диаметром 600, инв. № 8698, дата ввода: декабрь 1974 года, не исключается возможность возникновения разгерметизации на отдельных участках в связи с длительным сроком эксплуатации, с момента пуска трубопровода по настоящее время аварийных ситуаций не возникало.

Таким образом, в указанном выше акте обследования отсутствует информация о том, что напорная хозяйственно-фекальная канализация находится в аварийном состоянии, за исключением участка длиной 50 м. в районе АЗС, на трубопроводе диаметром 500 мм.

В то же время, согласно представленному техническому паспорту (дата записи – 26.02.2006) на «Трубопровод насосной станции 3», расположенному от насосной 3 до забора ОАО «Котласский ЦБК» в районе проходной № 6 (у ДВП), диаметром 500 мм, год постройки обозначен 1974 год, протяженность – 2 619,3 п. м., 16 смотровых колодцев. Указанный технический паспорт представлен Коряжмеским филиалом ГУ «БТИ Архангельской области» по запросу контрольно-счетной палаты Архангельской области от 17.07.2012 № 01-02/382.

При проведении встречной проверки в МУП «ПУ ЖКХ» представлен технический паспорт (дата составления от 28.02.2009) на «Коллектор напорный от перекачки № 3 до очистных сооружений», который расположен: от насосной 3 до забора ОАО «Котласский ЦБК» в районе проходной № 6 (у ДВП), диаметр труб – 600 мм, год постройки 1964, протяженность – 2 616,1 п. м., 13 смотровых колодцев.

Проверке представлено предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах от 12.08.2008 МУП «ПУ ЖКХ», согласно которому на напорных коллекторах хозяйственно-бытовой канализации МУП «ПУ ЖКХ» от КНС № 3 до территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие условия возникновения и распространения инфекционных заболеваний..., в связи с чем, МУП «ПУ ЖКХ» предложено:

Содержание мероприятия	Срок исполнения
1. Своевременно информировать органы Роспотребнадзора об аварийных ситуациях на сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации.	постоянно
2. Приступить к устранению аварийной ситуации на участке коллекторов хозяйственно-бытовой канализации от КНС №3 до территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме.	с 12.08.2008
3. Провести прокладку новой нитки напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от КНС №3 до территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. Провести капитальный ремонт канализационной насосной станции по перекачке хозяйственно-бытовых сточных вод №3.	4 квартал 2008 г.
4. Провести ревизию и ремонт двух существующих напорных ниток хозяйственно-фекальной канализации от КНС №3 до территории филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме в границах балансовой принадлежности МУП «ПУ ЖКХ»	2009-2011 годы

Таким образом, представленными документами аварийность или наличие чрезвычайной ситуации на трубопроводе хозяйственно-фекальной канализации от насосной № 3А до ввода трубопровода на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, протяженностью 2 619 м., не подтверждена.

Кроме того, предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области направлено в адрес в МУП «ПУ ЖКХ», который к тому же является подрядчиком по контракту от 26.09.2008 № 63, а не в администрацию МО «Город Коряжма».

Таким образом, признание ситуации чрезвычайной и, соответственно, заключение муниципального контракта от 26.09.2008 №63 администрацией МО «Город Коряжма» без проведения конкурсных процедур, произведено в нарушение федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Так, согласно п. 6 ч. 2 ст. 55 размещение заказа у единственного подрядчика осуществляется в случае, когда возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, **необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы.**

По запросу контрольно-счетной палаты от ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Коряжме от 21.09.2012 №ФК 1013 получено заключение по ультразвуковому контролю толщины металла по проверке трубопровода диаметром 500 мм напорной хозяйственно-фекальной канализации в районе насосной оборотного водоснабжения от 19.09.2008 № 270 и пояснение к указанному заключению.

Согласно данному пояснению, исследования проводились на 3 участках:

- 50 метров в сторону промышленной площадки от участка с язвенной коррозией;
- участок с язвенной коррозией;
- 50 метров в сторону г. Коряжма от участка с язвенной коррозией.

В результате сделан вывод, что толщина стенок по обе стороны от участка с язвенной коррозией составляет от 7,7 мм до 9,3 мм, что позволяет эксплуатировать трубопровод при замене аварийного участка до 100 м.

Согласно указанному заключению, аварийным признан участок трубопровода диаметром 500 мм.

Следует отметить, что фактически произведены затраты не по ремонту и устранению аварии, а по созданию нового объекта основных средств - трубопровод напорной хозфекальной канализации из полиэтиленовых труб (ПЭ100 SDR26 630x24,1), протяженностью 2,619 км (новая нитка трубопровода), т.к. согласно актам КС-2 отсутствовал демонтаж стальных труб.

5. Принадлежность к муниципальной собственности объекта

Согласно выписке из реестра муниципального имущества МО «Город Коряжма» на 05.07.2012 от 13.07.2012 № 07/4117 в собственности МО «Город Коряжма» находится «Коллектор напорный от перекачки № 3», реестровый № 1-003-Н_000380, протяженностью 3 928,0 п. м., местонахождение: г. Коряжма, от канализационной насосной станции № 3 до очистных сооружений ОАО «КЦБК».

Основанием нахождения объекта недвижимого имущества в муниципальной собственности, согласно указанной выписке является постановление мэра города от 01.07.2005 № 681 и акт о приеме передаче

объекта основных средств от 01.07.2005 от ОАО «Котласский ЦБК». Обременение: договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ПУ ЖКХ» от 05.08.2004.

Проверке представлен акт о приеме-передаче объекта основных средств от 01.07.2005 года № 46, согласно которому МУП «ПУ ЖКХ» приняло, а ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» безвозмездно передало коллектор напорный от перекачки № 3 до очистных сооружений, с суммой начисленной амортизации 163 993 руб., остаточной стоимостью – 0,00 руб., срок полезного использования – 300 месяцев, протяженностью – 3 928 п. м., диаметр стальных труб – 500 мм., глубина заложения – до 3-х м., колодец железобетонный – 1 шт., задвижки чугунные – 2 шт., 1964 года ввода в эксплуатацию.

Встречной проверкой в МУП «ПУ ЖКХ» установлено, что по данным бухгалтерского учета данного предприятия по сч. 01.4, в т.ч. на 01.09.2008 и на 19.07.2012 учтен «Коллектор напорный от перекачки № 3 до очистных сооружений», с первоначальной стоимостью 0,00 руб., остаточной – 0,00 руб. Объекту присвоен инвентарный номер Н_000780. Дата приобретения и ввода в эксплуатацию – 01.07.2005.

Характеристика объекта основных средств по данным отраженным в информационном продукте «1-С: Предприятие» в МУП «ПУ ЖКХ» на 01.09.2008 и на момент проведения проверки на объекте контроля, а именно на 19.07.2012 года:

Наименование: «Коллектор напорный от перекачки №3 до очистных сооружений»;

Местонахождение объекта: г. Коряжма, от канализационной насосной станции №3 до очистных сооружений ОАО "КЦБК»;

Год ввода – 1964 год;

Протяженность 3 928 м. п.;

Трубы стальные диаметром 500 мм;

Глубина заложения до 3-х м.;

Задвижки чугунные Д-500мм, 2 шт.;

Колодец железобетонный - 1 шт.;

В тоже время, в представленном со стороны МУП «ПУ ЖКХ» техническом паспорте на указанный объект диаметр труб составляет 600 мм, протяженность 2 616,1 м., количество смотровых колодцев – 13.

Таким образом, представленный МУП «ПУ ЖКХ» технический паспорт не соответствует характеристике объекта учтенном в бухгалтерском учете и переданном от ОАО «Котласский ЦБК» от 01.07.2005 по акту приема-передачи № 46.

Иные сведения о наличии в муниципальной собственности МО «Город Коряжма» напорных коллекторов и/или напорных трубопроводов хозяйственной канализации проверке не представлены.

На письменный запрос контрольно-счетной палаты Архангельской области от 03.07.2012 о предоставлении копии реестра муниципального имущества получен отказ от администрации МО «Город Коряжма» (письмо от 03.07.2012 № 02/3833).

По запросу контрольно-счетной палаты в адрес Коряжемского межрайонного отдела управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу представлена информация от 06.09.2012 года №09/009/2012-95, №09/009/2012-98, №09/009/2012-101, №09/009/2012-102, №09/009/2012-103, №09/009/2012-104, №09/009/2012-105, №09/009/2012-106, согласно которой сведения о наличии правопритязаний отсутствуют по следующим объектам:

- напорный коллектор, протяженностью 2 616,1 м, 1964 года постройки и напорный коллектор, протяженностью 2 616,1 м, 1974 года постройки;
- трубопровод насосной станции 3, протяженностью 2 619,3 м., диаметром 500, 1964 года и трубопровод насосной станции 3, протяженностью 2 619,3 м., диаметром 500, 1974 года постройки;
- коллектор напорный от перекачки № 3, протяженностью 3 928 м., 1964 года и коллектор напорный от перекачки № 3, протяженностью 3 928 м., 1974 года постройки;
- трубопровод насосной станции 3, протяженностью 200 м., 1974 года постройки и трубопровод насосной станции 3, протяженностью 200 м., 1964 года постройки

Таким образом, право собственности на указанные объекты за какой-либо организацией или физическим лицом, включая МО «Город Коряжма» и МУП «ПУ ЖКХ» в Росреестре по Архангельской области и Ненецкому автономному округу не зарегистрировано.

В статье 8 ГК РФ предусмотрены основания возникновения гражданских прав и обязанностей. В соответствии с п. 2 указанной статьи права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Согласно ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

В соответствии со ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Статьей 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» предусмотрено, что «государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130-132, 164 ГК РФ, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты».

Исходя из вышеизложенного, для объектов недвижимости моментом, с которого данный объект считается существующим юридически, является государственная регистрация прав на этот объект. Таким образом, действия по принятию объекта недвижимости сами по себе не влекут возникновение права собственности.

Исходя из вышеизложенного, расходы МО «Город Коряжма» на ремонт указанного объекта произведены в нарушение раздела 13 приложения №21 к областному закону «Об областном бюджете на 2008 год», т. е. в нарушение утверждённого порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов, т. к. расходы произведены по объекту, собственность муниципального образования которого не подтверждена.

Кроме того, в нарушение требований статьи 38, пункта 1 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина от 28.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», средства областного бюджета, перечисленные по кодам бюджетной классификации из бюджета МО «Город Коряжма» по разделу и подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство»:, в т.ч.:

- целевой статье 5510109 «Софинансирование муниципального развития», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления», подстатьей 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 454 947,96 руб.;

- целевой статье 5510120 «Покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов», виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления», подстатьей 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 30 000 000,00 руб.

в общей сумме 30 454 947,96 рублей использованные на ремонт хозфекального трубопровода от насосной № 3А до ввода трубопровода на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, согласно муниципальному контракту от 26.09.2008 года № 63, в соответствии со ст. 289 БК РФ является нецелевым использованием средств областного бюджета.

В соответствии со ст. 289 БК РФ нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с КоАП РФ, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные УК РФ.

В связи с чем, средства областного бюджета в сумме 30 454 947,96 руб. подлежат восстановлению в областной бюджет в полном объеме.

На момент проведения проверки на объекте контроля (июль 2012 года) вновь построенный трубопровод напорной хозфекальной канализации, выполненный из полиэтиленовых труб (марки ПЭ100 SDR26 630x24.1),

диаметром 600 мм, протяженностью 2 619 п. м., расположенный от насосной станции № 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, как в муниципальной собственности, так и в бухгалтерском учете администрации МО «Город Коряжма» или МУП «ПУ ЖКХ» отсутствует.

6. Затраты МУП «ПУ ЖКХ» на объект

Проверкой, проведенной в МУП «ПУ ЖКХ» установлено, что расходы предприятия по ремонту указанного объекта собственными силами предприятия не производились. Вместе с тем, п. 1.2. муниципального контракта от 26.09.2008 № 63 предусмотрено, что данное предприятие обязуется выполнить работы на свой риск, собственными силами, с использованием собственного оборудования и персонала.

По данным отраженным в регистрах бухгалтерского учета МУП «ПУ ЖКХ» по сч. 20.16 расходы по ремонту указанного объекта с 01.09.2008 года по 31.12.2008 года, т.е. оплата субподрядчикам и списание на объект приобретенных материальных ценностей составили в общей сумме 20 433 143,37 руб., а с учетом НДС расходы предприятия составили 22 576 444,24 руб., в т.ч.:

- ООО «Сантехстройсервис» - 8 469 163,08 руб.;
- ООО «МегаСервис» - 56 746,68 руб.;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» - 13 691,00 руб.;
- материальные ценности – 14 036 843,48 руб.

Как указано выше, за ремонтные работы на объекте администрацией МО «Город Коряжма» в адрес МУП «ПУ ЖКХ» в 2008 году перечислены денежные средства в сумме 31 317 208,38 руб. (с учетом НДС).

Таким образом, за 2008 год МУП «ПУ ЖКХ» получен доход за счет бюджетных средств (областной и местный) по мероприятиям, связанным с ремонтом указанного объекта в сумме 8 740 764,14 руб. (31317208,38 - 22576444,24) или с рентабельностью 27,9% ($8740764,14 \cdot 31317208,38$).

Сопоставление сметной стоимости объекта, по отношению к принятому администрацией МО «Город Коряжма» объему выполненных работ у МУ «ПУ ЖКХ», а также работы проведенные субподрядчиками и списание материальных запасов, представлено в приложении №3.

Фактически в 2008 году ремонт оборудования насосной станции № 3А МУП «ПУ ЖКХ» произведен не был, тогда как администрацией МО «Город Коряжма» оплачены указанные работы по акту ф. КС-2 без номера за период с 01.11.2008 по 15.12.2008 в сумме 1 321 833,38 руб., без учета НДС, коэффициентов и других начислений.

С учетом коэффициентов, других начислений и НДС указанные работы составляют 2 039 779,67 тыс.руб. (см. приложение № 5), которые оплачены администрацией МО «Город Коряжма» в 2008 году.

Таким образом, объем выполненных и оплаченных работ за 2008 год на объекте завышен на 2 039 779,67 тыс.руб.

Кроме того, представленными документами аварийность и признание ситуации чрезвычайностью на насосной станции № 3А не подтверждена.

Ремонтные работы на насосной станции № 3А были проведены для МУП «ПУ ЖКХ» субподрядчиком ООО «Сантестройсервис» в период с 30.06.2009 года по 31.08.2009 года, которые по актам ф. КС-2 приняты МУП «ПУ ЖКХ».

Таким образом, фактически ремонтные работы на насосной станции № 3А произведены только через 8 месяцев после их принятия по актам КС-2 администрацией МО «Город Коряжма», что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны администрации города (как заказчика объекта) за ходом ремонтных работ и о нарушении раздела 13 приложения № 21 к областному закону «Об областном бюджете на 2008 год», т.к. средства из областного бюджета были выделены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов.

По данным бухгалтерского учета расходы МУП «ПУ ЖКХ» за 2009 год по ремонту насосной станции № 3А составили в общей сумме 1 420 159,73 руб., без учета НДС, с коэффициентами и начислениями, в т.ч. расчеты с субподрядчиком – 704 058,04 тыс.руб., списаны материальные ценности 338 983,05 руб., закуплено и оприходовано оборудование – 377 118,64 руб. (см приложение № 4).

С учетом НДС расходы МУП «ПУ ЖКХ» по указанным работам составили 1 548 058,03 $((704058,04 + (377118,64 * 1,18) + (338938,05 * 1,18))$.

Таким образом, по выполненным работам по ремонту насосной станции № 3А, которые фактически были оплачены администрацией МО «Город Коряжма» в 2008 году за счет областного бюджета, рентабельность МУП «ПУ ЖКХ» составила 24,1% (490 721,64 руб.).

Следует отметить, что при проведении встречной проверки в МУП «ПУ ЖКХ» представлен акт ввода в эксплуатацию от 18.12.2008 года по объекту «Ремонт трубопровода хозяйственной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма», согласно которому комиссией в составе главного инженера МУП «ПУ ЖКХ», представителя производителя работ, в лице директора ООО «Сантехстройсервис» и начальника участка ВКХ и ТС МУП «ПУ ЖКХ», устанавливается оценка качества работ – хорошо и решением комиссии указанный объект, протяженностью 2 616 м, диаметром 600 мм принят в эксплуатацию.

Одновременно с этим, по запросу контрольно-счетной палаты от ОАО «Группа «Илим» филиал в г. Коряжме получен ответ от 21.09.2012 №ФК 1013 (прилагается), согласно которому напорный водовод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 630х24.1 после ремонта в 2008 году был подключен к трубопроводной сети в период с 20.08. по 30.08.2009 года и эксплуатировался с 01.09.2009 года.

Таким образом, указанный трубопровод введен в эксплуатацию более чем через 8 месяцев после проведения работ на объекте.

Указанный факт подтверждает отсутствие аварийности и чрезвычайной ситуации на трубопроводе напорной хозфекальной канализации в 2008 году.

В связи с вышеизложенным, средства областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс.руб. выделенные в 2008 году на подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008–2009 годов использованы не по целевому назначению, так как трубопровод введен в эксплуатацию по окончании осенне-зимнего периода 2008–2009 годов, чем нарушены требования утвержденные областным законом «Об областном бюджете на 2008 год» в составе раздела 13 приложения №21 к областному закону, т. е. в нарушение утверждённого порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, что свидетельствует о нецелевом использовании средств областного бюджета.

Кроме того, проверкой объемов выполненных работ установлено, что администрацией МО «Город Коряжма» по актам ф. КС-2 всего оплачено работ, не учтенных в локальном сметном расчете, т. е. необоснованный расход бюджетных средств составил 4 176 218,72 рублей (включая НДС).

По каждой позиции актов выполненных работ (КС-2) относительно локальной сметы, которая является обоснованием цены муниципального контракта №63 от 26.09.2008 и получила положительное экспертное заключение, утвержденное управлением архитектуры и градостроительства Архангельской области, завышена стоимость работ в среднем на 7 процентов или на 729 907,92 рублей (включая НДС).

Материалы, не учтенные в смете, но принятые администрацией города к оплате, которые предъявленные в актах КС-2 раздел «Трубопроводы» КС-2 п. 26, 27, 28, 29 от 29.10.2008 составили на сумму 434 950,00 рублей (включая НДС), по акту КС-2 от 15.12.2008 в п.49, 50, 51 – 52 373,38 рублей (включая НДС).

Таким образом, общая сумма принятых и оплаченных администрацией МО «Город Коряжма» работ, не предусмотренных сметой, прошедшей государственную экспертизу составила 5 393 450,02 рублей (включая НДС) (4176218,72+729907,92+434950+52373,38).

Ведущий инспектор КСП
Архангельской области

 А. Б. Кичёв

Глава администрации МО
«Город Коряжма»

 В. И. Елезов

Дата

08.10.2012

Заместитель главы МО «Город
Коряжма» по экономике и
финансам, начальник
финансового управления

О. А. Бушуева

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах.

Один экземпляр акта на 18 листах с приложениями на 39 листах и письмо ОАО «Группа «Илим», филиал в г. Коряжме с приложениями на 4 листах получил:

(должность, Ф.И.О. сотрудника объекта контроля)

(дата)

(подпись)

В течение 10 календарных дней с даты получения акта проверки руководитель, в случае его отсутствия - его заместитель, либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подписывает экземпляры акта проверки и направляет в контрольно-счетную палату. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих) руководитель, в случае его отсутствия - его заместитель, либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подписывает акт проверки с указанием на наличие пояснений и замечаний.

Письменные пояснения и замечания по указанному акту проверки в целом или по его отдельным положениям проверяемый орган или организация направляют в контрольно-счетную палату одновременно с подписанным актом проверки. Проверяемый орган или организация вправе приложить к письменным пояснениям и замечаниям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность своих возражений.

Ремонт трубопровода хозяйственной канализации от канализационной насосной станции № 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО "Группа Илим" в г. Коряжме (Котласский ЦБК), по муниципальному контракту № 63 от 26.09.2008, заключенному между администрацией МО "Город Коряжма" и МУП "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства"

№ п/п	Счет-фактура				формы КС-2, КС-3				Платежное поручение администрации МО "Город Коряжма"			
	№	дата	сумма, руб.	№	дата	отчетный период	сумма, руб.	виды работ	№	дата	сумма, руб.	
1	100012445/3	28.10.2008	7 312 560,34	б/н	28.10.2008	с 01.10.2008 по 31.10.2008	7 312 560,34 (1 км.)	Земляные работы, трубопроводы	373	30.10.2008	7 312 560,34	
2	00012477/3	29.10.2008	9 150 098,57	б/н	29.10.2008	с 01.10.2008 по 31.10.2008	9 150 098,57	Электромонтажные работы, подготовительные работы, земляные работы, трубопроводы (0,55 км), канализационные прямоугольные колодцы, разборка и восстановление а/б покрытия дороги	373	30.10.2008	150 098,57	
									183	14.10.2008	9 000 000,00	
	00014988/3	05.12.2008	862 260,44	б/н	05.12.2008	с 01.11.2008 по 31.11.2008 (согласно представленному документу)	862 260,44		268	22.12.2008	862 260,44	
3	00014988/3	05.12.2008	454 947,96	б/н	05.12.2008	с 01.11.2008 по 31.11.2008 (согласно представленному документу)	454 947,96	Электромонтажные работы, земляные работы, трубопроводы (0,619км), канализационные прямоугольные колодцы, разборка и восстановление а/б покрытия дороги	363	23.12.2008	454 947,96	
	00014988/3	05.12.2008	4 813 816,87	б/н	05.12.2008	с 01.11.2008 по 31.11.2008 (согласно представленному документу)	4 813 816,87		300	22.12.2008	4 813 816,87	
4	00015284/3	15.12.2008	8 723 524,20	б/н	15.12.2008	с 01.11.2008 по 15.12.2008	8 723 524,20	Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А, подготовительные работы, земляные работы, трубопроводы (0,45 км), канализационные и прямоугольные колодцы, разборка и восстановление а/б покрытия дороги	299	22.12.2008	8 723 524,20	
Итого			31 317 208,38				31 317 208,38	трубопроводы (2,619 км)			31 317 208,38	

Ремонт трубопровода хозяйственной канализации от канализационной насосной станции № 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО "Группа Илим" в г. Коряжме (Котласский ЦБК), по муниципальному контракту № 63 от 26.09.2008, заключенному между администрацией МО "Город Коряжма" и МУП "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства"

по форме КС-2 "Акт о приеме выполненных работ" представленных МУП "ГУ ЖКХ" в администрацию МО "Город Коряжма"

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
1,00	6/н	28.10.2008	с 01.10.2008 по 31.10.2008	Земляные работы, трубопроводы, в т.ч.:			7 312 560,34	
				Земляные работы			94 431,55	
1,01			ГЭСН 01-01-004-01 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 (траншея в сухих грунтах). Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	1,5	33 617,93	22 411,95
1,02			ГЭСН 01-01-004-01 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 (траншея в мокрых грунтах). Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	2,4	53 788,69	22 411,95
1,03			ГЭСН 01-02-063-01 (0)	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1 (мокрого грунта). 2.01 Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 грунта	0,1	2 015,41	20 154,10
1,04			ГЭСН 01-02-055-07 (0)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (сухого грунта при пересечении с существующими коммуникациями). Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 грунта	0,15	3 005,71	20 038,07
1,05			ГЭСН 01-02-055-07 (0)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (мокрого грунта при пересечении с существующими коммуникациями). Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 грунта	0,1	2 003,81	20 038,10
				Трубопроводы			5 077 607,41	
1,06			ГЭСН 22-01-021-08 (0)	Укладка трубопроводов диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	1 км трубопровода	1	4 336 693,37	4 336 693,37
			<i>прайс-лист</i>	<i>в т.ч. Труба канализационная на муфтовом соединении D630 мм</i>	1 км.	1	4 237 290,00	4 237 290,00
				<i>работы по укладке</i>	1 км.	1	99 403,37	99 403,37
1,07			21141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов), 10 т	маш.-ч	402	367 882,26	915,13
1,08			60248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного), 0,65 м3	маш.-ч	407	373 031,78	916,54
1,09				Коэффициенты			434 769,70	
1,10				Начисления			1 705 751,68	
			2.01	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1,2) - накладные расходы			17 765,88	
			2.01	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1,2) - сметная прибыль			8 987,45	
			2.01	Земляные работы, выполняемые ручным способом (1,2) - накладные расходы			6 941,64	
			2.01	Земляные работы, выполняемые ручным способом (1,2) - сметная прибыль			4 204,09	
			2.19	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжение: (6) -накладные расходы			70 826,32	

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
				Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжение: (6) - сметная прибыль			46 403,45	
				Временные здания и сооружения (1,1%)			63 381,31	
				Зимнее удорожание (2,856%)			166 371,10	
				Технический надзор (1,4%)			83 883,66	
				Непредвиденные работы и затраты (2%)			121 511,47	
				НДС (18%)			1 115 475,31	
2,00	б/н	29.10.2008	с 01.10.2008 по 31.10.2008	Электромонтажные работы, земляные работы, трубопроводы (0,55 км), канализационные прямоугольные колодцы, разборка и восстановление а/б покрытия дороги, в т.ч.:			9 150 098,57	
				Электромонтажные работы			25 404,25	
2,01			ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Снятие неизолированных проводов ВЛ 0,38кВ: с помощью механизмов. Линии электропередачи.	1 км.	0,8	935,08	1 168,85
2,02			ГЭСН 008-02-369-03 (0)	Снятие. Светильник с лампами: Ртутными (к-0,3). Наружное освещение	1 шт.	4	576,34	144,09
2,03			ГЭСН 008-02-363-01 (0)	Снятие. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 (к-0,3) 2.25 Наружное освещение.	1 шт.	4	1 535,34	383,84
2,04			ГЭСН 33-04-003-01 (0)	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10кВ с траверсами без приставок: одностоечных. 2.24 Линии электропередачи.	1 опора	4	1 742,58	435,65
2,05			ГЭСН 33-04-042-01 (0)	Снятие опор ВЛ 0,38 -10 кВ без приставок: одностоечных.2.24 Линии электропередачи.	1 опора	4	1 446,87	361,72
2,06			ГЭСН 33-04-016-02 (0)	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор. 2.24 Линии электропередачи.	1 опора	4	1 585,75	396,44
2,07			ГЭСН 008-02-363-01 (0)	Кронштейны сварные металлические, количество рожков:1. Наружное освещение.	1 шт.	4	5 243,99	1 311,00
2,08			ГЭСН 008-02-369-03 (0)	Светильник с лампами: Ртутными. Наружное освещение.	1 шт.	4	1 933,92	483,48
2,09			ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38-10 кВ: с помощью механизмов.	1 км.	0,8	3 748,38	4 685,48
2,10			507-00-18	Линии электропередачи.	м	800	6 656,00	8,32
				Провода неизолированные А-25			836 640,92	
2,11			ГЭСН 01-02-112-02	Подготовительные работы Срезка кустарника и мелкоколеса в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79(108) кВт (л.с.). кустарник и мелкоколеса: средние. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1 га	1,5	4 202,72	2 801,81
2,12			ГЭСН 01-02-123-01 (0)	Корчевка корней срезанного кустарника и мелкоколеса корчевальной бороной на тракторе 79 (108) кВт (л.с.). Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1 га	1,5	3 003,24	2 002,16
2,13			ССЦ06.2008 табл.8-1	Расстояние перевозки грунта для подстилающих слоев для работы экскаватора - от 4,1 до 5 км. класс груза -1, раздел таблицы -8	тонн	2496	186 026,88	74,53
2,14			408-9040-011	Песок для строительных работ природный повышенной крупности	м3	3993,6	591 052,80	148,00

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
2,15			ГЭСН 01-02-027-01 (0)	Разравнивание площадей механизированным способом привозного грунта, группа грунтов: 1. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1000 м2	0,96	785,91	818,66
2,16			ГЭСН 01-02-005-01 (0)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	100 м3	19,2	51 569,37	2 685,90
				Земляные работы			818 365,09	129 875,00
2,17			ГЭСН 01-01-004-01 (0)	Разработка грунта в отвале экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,5) м3, группа грунтов: 1 (траншея в сухих грунтах). Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	2,873	64 500,88	22 450,71
2,18			ГЭСН 01-01-004-01 (0)	Разработка грунта в отвале экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,5) м3, группа грунтов: 1 (траншея в мокрых грунтах) выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	5,813	130 505,96	22 450,71
2,19			ГЭСН 01-02-063-01 (0)	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1 (мокрого грунта). Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,26	5 563,41	21 397,73
2,20			ГЭСН 01-02-055-07 (0)	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (сухого грунта при пересечении с существующими коммуникациями). Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,49	10 423,89	21 273,24
2,21			ГЭСН 01-02-055-07 (0)	Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (мокрого грунта при пересечении с существующими коммуникациями). Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,18	3 829,19	21 273,28
2,22			ГЭСН 01-02-068-01 (0)	Водоотлив: из траншей. Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 мокрого грунта	28,7	603 541,76	21 029,33
2,23			ГЭСН 22-01-021-08 (0)	Трубопроводы Укладка трубопроводов диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	1 км трубопровода	0,55	2 386 519,03	4 339 125,51
			<i>прайс-лист</i>	<i>в т.ч. Труба канализационная на муфтовом соединении D630 мм</i>	<i>1 км.</i>	<i>0,55</i>	<i>2 330 509,50</i>	<i>4 237 290,00</i>
				<i>работы по укладке</i>	<i>1 км.</i>	<i>0,55</i>	<i>56 009,53</i>	<i>101 835,51</i>
2,24		21141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	402	367 882,26	915,13
2,25		60248		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.-ч	407	373 031,78	916,54
2,26				Отвод 45 гр. ПЗ-100 SDR 26 630	шт	7	105 845,74	15 120,82
2,27				Отвод 90 гр. ПЗ-100 SDR 26 630	шт	8	161 701,68	20 212,71
2,28				Тройник ПЗ-100 SDR 26 630	шт	2	48 690,68	24 345,34
2,29				Переход ПЗ/сталь 630	шт	2	118 712,72	59 356,36
				Канализационные прямоугольные колодцы			455 410,87	
2,30		ГЭСН 23-03-006-05 (0)		Устройство колодцев прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3м2: в грунтах мокрых	10 м3	1,12	78 309,17	69 918,90
2,31		204-0100		Строительству и реконструкции наружных сетей: канализации Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3	тонн	0,145	5 926,50	40 872,41

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
2,32			201-0650	Стремянка С-1-03	тонн	0,038	2 114,25	55 638,16
2,33			103-9200-001	Люки чугунные дождеприемные "Плавающие", тип ДК, ГОСТ 26008-83	шт	1	2 438,00	2 438,00
2,34			ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм Комплекс работ по стрителству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	1 задвижка	1	75 496,53	75 496,53
			прайс-лист	в т.ч. Затворы поворотные дисковые Д-600 мм из нержавеющей стали давлением 10 Ат	1 шт.	1	67 796,61	67 796,61
				работы по установке	1 шт.	1	7 699,92	7 699,92
2,35			ГЭСН 22-03-014-12 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм. Комплекс работ по стрителству и реконструкции наружных сетей: водоснабжение	1 фланец	2	30 190,14	15 095,07
2,36				Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 630 удп.	шт	10	258 124,90	25 812,49
2,37			ГЭСН 15-04-030-04 (0)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и тп., количество окрасок 2	100 м2	0,04	396,24	9 906,00
2,38			ГЭСН 11-01-002-04 (0)	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при мокрых процессах) Устройство подстилающих слоев: щебеночных. Комплекс работ по устройству полов	1 м3	1,35	2 415,14	1 788,99
				Разборка и восстановление а/б покрытия дороги			57 936,78	
2,39			ГЭСН 27-03-008-05 (0)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог.	100 м3	0,45	7 805,57	17 345,71
2,40			ГЭСН 27-03-010-01 (0)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог.	100 м	0,24	1 910,73	7 961,38
2,41			ССЦ06.2008 п.30	Погрузочные аботы: Мусор строительный	тонн	72	1 931,76	26,83
2,42			ССЦ06.2008 п.30	Разгрузочные работы: Мусор строительный	тонн	72	2 361,60	32,80
2,43			ССЦ06.2008 табл.8-1	Расстояние перевозки от 1,1 до 2 км, класс груза -1, раздел таблицы -8	тонн	72	2 993,04	41,57
2,44			ГЭСН 27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог: устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований.	100 м3	1,35	20 954,08	15 521,54
2,45			408-9040-011	Песок для строительных работ природный повышенной крупности	м3	135	19 980,00	148,00
2,46				Кoeffициенты			605 263,70	
2,47				Начисления			2 788 693,07	
			2.01	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:				
				Накладные расходы			42 002,77	
				Сметная прибыль			21 248,46	
			2.01	Земляные работы, выполняемые ручным способом:				
				Накладные расходы			353 496,13	
				Сметная прибыль			214 089,21	
			2.01	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				
				Накладные расходы			37 758,76	
				Сметная прибыль			19 101,49	

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
			2.06	Конструкции из кирпича и блоков (62)				
				Накладные расходы			0,00	
				Сметная прибыль			0,00	
		2.12.01		Комплекс работ по устройству полов				
				Накладные расходы			622,38	
				Сметная прибыль			365,43	
		2.14.02		Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "мокрых" процессах (37)				
				Накладные расходы			379,07	
				Сметная прибыль			191,57	
		2.19		Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения (23,26,27,28,29,34,35,36)				
				Накладные расходы			49 644,73	
				Сметная прибыль			32 525,86	
		2.20		Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации (24,25,30,31,32,33)				
				Накладные расходы			13 159,27	
				Сметная прибыль			8 621,59	
				Линии электропередачи (1,4,5,6,9,10)				
				Накладные расходы			6 619,59	
				Сметная прибыль			3 516,66	
		2.25		Наружное освещение				
				Накладные расходы			4 780,39	
				Сметная прибыль			3 305,59	
		2.30.01		Строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог				
				Накладные расходы			0,00	
				Сметная прибыль			0,00	
		2.30.03		Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (44,45)				
				Накладные расходы			7 449,91	
				Сметная прибыль			4 789,23	
		2.30.06		Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров (60,61)			0,00	
				Накладные расходы			0,00	
				Сметная прибыль				
		2.30.07		Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог (39,40,41,42,43)				
				Накладные расходы			15 067,37	
				Сметная прибыль			9 686,17	
		2.30.09		Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: дороги из сборных железобетонных плит (46)				
				Накладные расходы			0,00	
				Сметная прибыль			0,00	
		2.41		Монтаж оборудования в целом (23,24)				
				Накладные расходы			0,00	
				Сметная прибыль			0,00	

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
			3.35	Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов и площадок при капитальном ремонте (54)				
				Накладные расходы			0.00	
				Сметная прибыль			0.00	
				Временные здания и сооружения (1,1%)			79 308,10	
				Зимнее удорожание (2,856%)			208 177,70	
				Технический надзор (1,4%)			104 962,38	
				Непредвиденные работы и затраты (2%)			152 045,51	
				НДС (18%)			1 395 777,75	
3,00	б/н	05.12.2008	с 01.11.2008 по 31.11.2008 (согласно представленному документу)	Электромонтажные работы, земляные работы, трубопроводы (0,619км), канализационные прямоугольные колодцы, разборка и восстановление а/б покрытия дороги, в т.ч.:			6 131 025,27	
				Электромонтажные работы, в т.ч.:			44 457,44	
3,01			ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Снятие неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (к-0,3). Линии электропередачи	1 км.	1,4	1 636,39	1 168,85
3,02			ГЭСН м08-02-369-03 (0)	Снятие. Светильник с лампами. Ртутными (к-0,3). Наружное освещение	1 шт.	7	1 008,59	144,08
3,03			ГЭСН м08-02-363-01 (0)	Снятие. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 (к-0,3). Наружное освещение	1 шт.	7	2 686,84	383,83
3,04			ГЭСН 33-04-003-01 (0)	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с трассами без приставок: одностоечных. Линии электропередач	1 опора	7	3 049,52	435,65
3,05			ГЭСН 33-04-042-01 (0)	Снятие опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок. Линии электропередачи	1 опора	7	2 532,04	361,72
3,06			ГЭСН 33-04-016-02 (0)	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор. Линии электропередачи	1 опора	7	2 775,04	396,43
3,07			ГЭСН м08-02-363-01 (0)	Кронштейнф сварные металлические, количество рожков: 1. Наружное освещение	1 шт.	7	9 176,98	1 311,00
3,08			ГЭСН м08-02-369-03 (0)	Светильник с лампами. Ртутными (к-0,3). Наружное освещение	1 шт.	7	3 384,39	483,48
3,09			ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38кВ: с помощью механизмов. Линии электропередачи	1 км.	1,4	6 559,65	4 685,46
3,10			507-00-18	Провода неизолированные А-25	м	1400	11 648,00	8,32
				Земляные работы			509 784,53	
3,11			ГЭСН 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов. Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	10,212	57 416,68	5 622,47
3,12			ГЭСН 01-02-061-01 (0)	Засыпка ручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1. Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 грунта	0,74	6 348,93	8 579,64
3,13			ГЭСН 001-02-067-03	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых. Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м2 креплений	42,38	446 018,92	10 524,28
				Трубопроводы			2 737 672,57	
3,14			ГЭСН 22-01-021-08 (0)	Укладка трубопроводов диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	1 км трубопровода	0,619	2 685 918,70	4 339 125,53
			прайс-лист	в т.ч. Труба канализационная на муфтовом соединении D630 мм	1 км	0,619	2 622 822,51	4 237 193,07
				работы по укладке	1 км	0,619	63 096,19	101 932,46

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
3,15			ССЦ09.2008. п.36	Погрузочные работы: Трубы ПЭ Д-630 мм	тонн	121,9	14 908,37	122,30
3,16			ССЦ09.2008. Табл.8-3	Расстояние перевозки - от 4,1 до 5 км.	тонн	121,9	20 775,42	170,43
3,17			ССЦ09.2008. п.36	Разгрузочные работы: Трубы ПЭ Д-630 мм	тонн	121,9	16 070,08	131,83
				Канализационные прямоугольные колодцы			184 704,38	
3,18			ГЭСН 23-03-006-05 (0)	Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2: в грунтах мокрых. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации	10 м2	2,24	156 618,42	69 918,94
3,19			204-0100	Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3	тонн	0,29	11 853,01	40 872,45
3,20			201-0650	Стремянка С-1-03	тонн	0,076	4 228,50	55 638,16
3,21			103-9200-001	Люки чугунные дождеприемные "Главающие", тип ДК, ГОСТ 26008-83	шт	2	4 876,00	2 438,00
3,22			ГЭСН 15-04-030-04 (0)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количеством окрасок 2. Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "мокрых" процессах)	100 м2	0,232	2 298,16	9 905,86
3,23			ГЭСН 11-01-002-04 (0)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных. Комплекс работ по устройству полов	1 м3	2,7	4 830,29	1 789,00
				Разборка и восстановление а/б покрытия дороги			441 282,43	
3,24			ГЭСН 27-03-008-05 (0)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог.	100 м2	0,9	15 611,13	17 345,70
3,25			ССЦ06.2008 п.30	Погрузочные работы: Мусор строительный	тонн	144	3 863,52	26,83
3,26			ССЦ06.2008 п.30	Разгрузочные работы: Мусор строительный	тонн	144	4 723,20	32,80
3,27			ССЦ06.2008 Табл.8-1	Расстояние перевозки от 1,1 до 2 км.	тонн	144	5 986,08	41,57
3,28			ГЭСН 27-06-002-17 (0)	Устройство цементнобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: дороги из сборных железобетонных плит	1000 м2 покрытия	0,3	320 997,63	1 069 992,10
3,29			ГЭСН 27-02-010-02 (0)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.	100 м бортового камня	0,24	90 100,87	375 420,29
3,30				Коэффициенты			328 069,33	
3,31				Начисления			1 885 054,59	
				Земляные работы, выполняемые механизированным способом			19 547,20	
				Земляные работы, выполняемые ручным способом			350 408,50	
				Комплекс работ по устройству полов			1 941,38	
				Внутренняя отделка кирпичных зданий (при "мокрых" процессах)			3 312,05	
				Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения			77 041,52	
				Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации			43 561,75	
				Линии электропередачи			17 738,38	
				Наружное освещение			14 150,54	
				Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог			5 232,03	
				Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог			17 409,31	

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
				Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: дороги из сборных железобетонных плит			34 632,69	
				Временные здания и сооружения (1,1%)			53 140,41	
				Зимнее удорожание (2,856%)			139 489,51	
				Технический надзор (1,4%)			70 330,06	
				Непредвиденные работы и затраты (2%)			101 878,12	
				НДС (18%)			935 241,14	
4,00	б/н	15.12.2008	с 01.11.2008 по 15.12.2008	Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А, подготовительные работы, земляные работы, трубопроводы (0,45 км), канализационные и прямоугольные колодцы, разборка и восстановление а/б покрытия дороги, в т.ч.:			8 723 524,20	
				Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А			1 321 833,38	
4,01			ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальным диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	8 926,16	2 975,39
4,02			ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	212 234,03	70 744,68
			прайс-лист	в т.ч. Затворы поворотные дисковые Д-600 мм из нержавеющей стали диаметром 10 Аг	1 шт.	3	189 081,00	63 027,00
				работы по установке	1 шт.	3	23 153,03	7 717,68
4,03			ГЭСН 22-03-007-05 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальным диаметром: 250 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	2 096,06	698,69
4,04			ГЭСН 22-03-007-05 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	40 449,00	13 483,00
			прайс-лист	в т.ч. Затвор поворотный дисковый Д-250 мм	1 шт.	3	34 975,41	11 658,47
				работы по установке	1 шт.	3	5 473,59	1 824,53
4,05			ГЭСН 22-03-007-04 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальным диаметром: 200 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	1 548,11	516,04
4,06			ГЭСН 22-03-007-04 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	22 456,22	7 485,41
			прайс-лист	в т.ч. Затвор поворотный дисковый Д-200 мм	1 шт.	3	18 386,43	6 128,81
				работы по установке	1 шт.	3	4 069,79	1 356,60
4,07			ГЭСН 22-03-007-03 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальным диаметром: 150 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	2	680,19	340,10
4,08			ГЭСН 22-03-007-03 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	2	10 326,97	5 163,49
			прайс-лист	в т.ч. Затвор поворотный дисковый Д-150 мм	1 шт.	2	8 376,28	4 188,14
				работы по установке	1 шт.	2	1 950,69	975,34
4,09			ГЭСН 22-03-014-12 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм	1 фланец	6	66 026,26	11 004,38

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
4,10			ГЭСН 22-03-014-07 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	1 фланец	6	18 730,87	3 121,81
4,11			ГЭСН 22-03-014-06 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1 фланец	6	14 513,91	2 418,99
4,12			ГЭСН 22-03-014-05 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1 фланец	4	5 243,54	1 310,89
4,13			ГЭСН м07-04-001-01 (0)	Разборка агрегата насосного, масса, т: 0,664	1 шт.	3	6 514,21	2 171,40
4,14			ГЭСН м07-04-001-01 (0)	Агрегат насосный, масса, т: 0,064. Монтаж оборудования	1 шт.	3	11 908,07	3 969,36
4,15			прайс-лист	Насос центробежный фекальный с эл. двигателем	шт	3	650 847,00	216 949,00
4,16			ГЭСН 22-01-011-12 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм	1 км трубопровода	0,015	3 534,31	235 620,67
4,17			ГЭСН 22-01-011-12 (0)	Установка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм	1 км трубопровода	0,015	119 990,91	7 999 394,00
			103-0831	в т.ч. Труба стальная Д-600 мм	1 км	1,004	112 892,62	112 442,85
4,18			прайс-лист	Отвод Д-600 мм	шт	4	55 152,56	13 788,14
4,19			ГЭСН 22-01-011-07 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм	1 км трубопровода	0,01	909,43	90 943,00
4,20			ГЭСН 22-01-011-07 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм	1 км трубопровода	0,01	20 697,34	2 069 734,00
4,21			прайс-лист	Отвод Д-250 мм	шт	6	11 560,68	1 926,78
4,22			ГЭСН 22-01-011-06 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км трубопровода	0,01	868,00	86 800,00
4,23			ГЭСН 22-01-011-06 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км трубопровода	0,01	18 523,25	1 852 325,00
4,24			прайс-лист	Отвод Д-200 мм	шт	6	7 433,88	1 238,98
4,25			ГЭСН 22-01-011-05 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм	1 км трубопровода	0,008	507,27	63 408,75
4,26			ГЭСН 22-01-011-05 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм	1 км трубопровода	0,008	9 141,59	1 142 698,75
4,27			прайс-лист	Отвод Д-150 мм	шт	2	1 013,56	506,78
				Подготовительные работы			64 295,11	
4,28			ГЭСН 01-02-119-02 (0)	Очистка площадей от кустарников и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2 площади	24	11 738,95	489,12
4,29			ГЭСН 01-02-100-02 (0)	Трелевка древесины на расстояние 300 м., тракторами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), диаметр стволов до 30 см.	100 хлыстов	3	38 006,32	12 668,77
4,30			ССЦ12.2007 п. 30	Погрузочные работы: Мусор строительный	тонн	79,2	1 840,61	23,24
4,31			ССЦ12.2007 табл. 7-1	Расстояние перевозки - от 7 до 8 км., класс груза - 1, раздел таблицы 7	тонн	79,2	9 941,98	125,53
4,32			ССЦ09.2008 п. 30	Разгрузочные работы: Мусор строительный	тонн	79,2	2 767,25	34,94
				Земляные работы			428 330,78	
4,33			ГЭСН 01-01-004-02 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (мокрый грунт в т.ч. п. 3.453.46 к-1,1)	1000 м3 грунта	5,8	185 770,89	32 029,46

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
4,34			ГЭСН 01-01-004-02 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:2 (вблизи коммуникаций)	1000 м3 грунта	0,68	22 770,04	33 485,35
4,35			ГЭСН 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов. Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	8,88	53 999,73	6 081,05
4,36			ГЭСН 01-02-061-01 (0)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1. Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 грунта	0,18	1 544,33	8 579,61
4,37			ГЭСН 01-02-067-03 (0)	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых. Земляные работы, выполняемые ручным способом.	100 м3 креплений	10	105 281,37	10 528,14
4,38			ГЭСН 27-04-001-03 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавленного (отсыпка для подъемов механизмов). Автомобильные дороги	100 м3	1,8	58 964,42	32 758,01
4,39			ГЭСН 22-01-021-08 (0)	Трубопроводы Укладка трубопроводов диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения в т.ч. Труба канализационная на муфтовой соединении D630 мм работы по укладке	1 км трубопровода	0,45	1 952 755,76	4 339 457,24
			прайс-лист		1 км.	0,45	1 906 780,50	4 237 290,00
					1 км.	0,45	45 975,26	102 167,24
4,40			ГЭСН 23-04-003-02 (0)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации	1 врезка	2	4 816,02	2 408,01
4,41			ГЭСН р66-16-13 (0)	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 1000 мм	100 м трубопровода	0,58	17 785,60	30 664,83
4,42			ГЭСН 09-02-018-02 (0)	Наружные инженерные сети: замена труб при ремонте	1 тн конструкций	0,4	4 281,72	10 704,30
4,43			ССЦ10.2008 п.38	Демонтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа. Строительные металлические конструкции.	тонн	17,4	3 988,43	229,22
4,44			ССЦ10.2008 табл.8-1	Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром свыше 426 мм для строительства магистральных трубопроводов.	тонн	17,4	1 425,76	81,94
4,45			ГЭСН 22-01-011-16 (0)	Расстояние перевозки - от 4,1 до 5 км, класс груза -1, раздел таблицы -8 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000мм Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения.	1 км трубопровода	0,036	15 442,13	428 948,06
4,46			ГЭСН м38-01-001-01	Изготовление металлического ящика под камеру массой свыше 0,5 тн, сборка с помощью крана на автомобильном ходу.	1тн конструкций	2,2	110 106,57	50 048,44
4,47			ГЭСН 09-02-001-04 (0)	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз. Монтаж: металлического ящика под камеру. Строительные металлические конструкции.	1 тн конструкций	2,2	13 068,04	5 940,02
4,48			ГЭСН м38-01-003-01 (0)	Решетчатые конструкции для укрепления лотка, сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.	1 тн конструкций	2,08	36 230,87	17 418,69
4,49				Труба D219*9 мм б/у	м	16	4 881,28	305,08
4,50				Швеллер 14П	кг	975,64	28 752,11	29,47

№ п/п	№	Дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
4,51				Швелер 18П	кг	358,6	10 750,83	29,98
4,52			ГЭСН 09-03-012-12 (0)	Укрепление кабельных лотков металлом. Строительные металлические конструкции	1 тн конструкций	2,08	6 411,21	3 082,31
4,53			ГЭСН 23-03-006-05 (0)	Канализационные прямоугольные колодцы Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2: в грунтах мокрых. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации	10 м3	0,96	503 203,52	69 941,58
4,54			204-0100	Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3	тонн	0,147	6 008,25	40 872,45
4,55			201-0650	Стремянка С-1-03	тонн	0,038	2 114,25	55 638,16
4,56			103-9200-001	Люки чугунные дождеприемные "Плавающие", тип ДК, ГОСТ 26008-83	шт	1	2 438,00	2 438,00
4,57			ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	1 задвижка	4	302 057,15	75 514,29
			<i>прайс-лист</i>	<i>в т.ч. Заготовки поворотные дисковые Д-600 мм из нержавеющей стали давлением 10 Ат</i>	1 шт.	4	271 186,44	67 796,61
				<i>работы по установке</i>	1 шт.	4	30 870,71	7 717,68
4,58			ГЭСН 22-03-014-12 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	1 фланец	8	121 022,62	15 127,83
4,59			ГЭСН 11-01-002-04 (0)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных. Комплекс работ по устройству полов	1 м3	1,35	2 419,33	1 792,10
				Разборка и восстановление а/б покрытия дороги			1 073 149,24	
4,60			ГЭСН 27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований.	100 м3	2,41	39 490,59	16 386,14
4,61			408-9040-011	Песок для строительных работ природный повышенной крупности	м3	241	35 668,00	148,00
4,62			ГЭСН 01-02-027-01 (0)	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 (песок) Земляные работы, выполняемые: п другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1000 м2	4,56	3 743,91	821,03
4,63			ССЦ09.2008 табл. 8-1	Расстояние перевозки- от 4,1 до 5 км, класс груза -1, раздел таблицы -8 (песок)	тонн	485,6	39 590,97	81,53
4,64			ГЭСН 01-02-057-01 (0)	Планировка площадей вручную, группа грунтов:1. Земляные работы, выполняемые: ручным способом	100 м3 грунта	0,62	6 421,25	10 356,85
4,65			ССЦ09.2008 табл. 8-1	Расстояние перевозки - от 52,1 до 53 км, класс груза -1, раздел таблицы -8 (щебень)	тонн	659,75	313 849,67	475,71
4,66			ГЭСН 27-04-001-04 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Автомобильные дороги.	100 м3	3,77	616 590,61	163 551,89
4,67			ГЭСН 01-02-005-01 (0)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 2,01 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	100 м3 уплотненного грунта	6,8	15 281,87	2 247,33
4,68			ГЭСН 01-02-027-01 (0)	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 (щебень) Земляные работы, выполняемые: по другим видам работ м(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1000 м2	3,06	2 512,37	821,04
4,69				Кoeffициенты			530 048,55	

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
4.70				Начисления			2 591 967,29	
			2.01	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (35,38,66)				
				Накладные расходы			42 741,41	
				Сметная прибыль			21 622,12	
			2.01	Земляные работы, выполняемые ручным способом (36,37)				
				Накладные расходы			51 491,15	
				Сметная прибыль			31 184,78	
			2.01	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				
				Накладные расходы			11 061,62	
				Сметная прибыль			5 595,88	
			02.12.2001	Комплекс работ по устройству полов (59)				
				Накладные расходы				
				Сметная прибыль			605,25	
				Земляные работы, выполняемые механизированным способом (29)			365,43	
				Накладные расходы			16 129,74	
				Сметная прибыль			8 159,75	
				Земляные работы, выполняемые механизированным способом (33,34)				
				Накладные расходы			44 708,67	
				Сметная прибыль			22 617,32	
				Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (28,62,68)				
				Накладные расходы			13 499,10	
				Сметная прибыль			6 828,95	
				Земляные работы, выполняемые ручным способом (64)				
				Накладные расходы			5 698,86	
				Сметная прибыль			3 451,42	
			2.19	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжение (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,39,45,57,58)				
				Накладные расходы			145 940,63	
				Сметная прибыль			95 616,28	
			2.20	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации (40,53,54,55,56)				
				Накладные расходы			17 075,88	
				Сметная прибыль			11 187,65	
				Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (46,48)				
				Накладные расходы			55 556,64	
				Сметная прибыль			29 514,47	
			2.30.03	Строительство, реконструкции ремонт автомобильных дорог: устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (60)				
				Накладные расходы			13 299,48	
				Сметная прибыль			8 549,66	
			2.41	Монтаж оборудования в целом (13,14,41)				

№ п/п	№	дата	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
				Накладные расходы			28 746,94	
				Сметная прибыль			23 652,54	
				Сроительные металлические конструкции				
				Накладные расходы			14 341,58	
				Сметная прибыль			12 907,43	
				Временные здания и сооружения (1,1%)			75 610,78	
				Зимнее удорожание (2,856%)			198 472,53	
				Технический надзор (1,4%)			100 069,07	
				Непредвиденные работы и затраты (2%)			144 957,20	
				НДС (18%)			1 330 707,08	
				ВСЕГО, в т.ч.:			31 317 208,38	
				Земляные работы			1 850 911,95	
				Канализационные колодцы			1 143 318,77	
				Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А			1 321 833,38	
				Подготовительные работы			900 936,03	
				Разборка и восстановление а/б дороги			1 572 368,45	
				Трубопроводы			13 588 360,20	
				Электромонтажные работы			69 861,69	
				Кoeffициенты			1 898 151,28	
				Начисления, без НДС и технического надзора			3 835 020,18	
				Технический надзор (1,4%)			359 245,17	
				НДС (18%)			4 777 201,28	

Сопоставление видов работ, предусмотренных сметой, прошедшей государственную экспертизу и видов работ, принятых администрацией МО "город Коряжма" и субподрядчиками непосредственно выполнявших работы на объекте "Ремонт трубопровода хозяйственной канализации от канализационной насосной станции № 3А до ввода трубопровода на территорию ОАО «Лим» в г. Коряжме" за 2008 год.

ГЭСН	виды работ	ед. изм.	Смета на работы			КС-2 от МУП "ПУ ЖКХ" в администрацию МО "Город Коряжма" с октября по декабрь 2008 года			ООО "Сантехстройсервис" по КС-2 в адрес МУП "ПУ ЖКХ" с октября по декабрь 2008 года			Материалы переданные и списанные на объект с октября по декабрь 2008 года МУП "ПУ ЖКХ"			ООО "МегаСервис" по КС-2 от 30.10.2008 года в МУП "ПУ ЖКХ"		
			количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количество	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количество	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количество	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количество	сумма, руб.	цена за 1 ед.
	Электромонтажные работы			88 744,86			89 851,69			24 270,83	0,00						
ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Снятие неизолированных проводов ВЛ 0,38кВ: с помощью механизмов.	1 км.	2,20	2 313,97	1 051,80	2,20	2 571,47	1 168,85	0,800	841,44	1 051,80	-1,4					
ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Линии электропередачи.																
ГЭСН 33-04-008-01 (0)	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38кВ: с помощью механизмов. Линии электропередачи.	1 км.	2,20	9 258,77	4 208,53	2,20	10 308,03	4 685,47	0,800	3 366,82	4 208,53						
ГЭСН 08-02-368-03 (0)	Снятие. Светильник с лампами. Ртутными (к-0,3). Наружное освещение.	1 шт.	11,00	1 512,64	137,51	11,00	1 584,93	144,08	4,000	550,05	137,51						
ГЭСН 08-02-369-03 (0)	Светильник с лампами. Ртутными (к-0,3). Наружное освещение.	1 шт.	11,00	5 077,38	461,58	11,00	5 318,31	483,48	4,000	1 846,31	461,58						
ГЭСН 08-02-363-01 (0)	Снятие. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 (к-0,3)	1 шт.	11,00	4 049,22	368,11	11,00	4 222,18	383,83	4,000	1 472,44	368,11						
ГЭСН 08-02-368-01 (0)	Кронштейн сварные металлические, количество рожков: 1.	1 шт.	11,00	13 844,44	1 258,59	11,00	14 420,97	1 311,00	4,000	5 034,34	1 258,59						
ГЭСН 33-04-003-01 (0)	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10кВ с правесами без приставок: одностоечные. 2,24 Линии электропередачи.	1 опора	11,00	4 513,77	410,34	11,00	4 792,10	435,65	4,000	1 641,37	410,34						
ГЭСН 33-04-042-01 (0)	Снятие опор ВЛ 0,38 -10 кВ без приставок: одностоечных 2,24 Линии электропередачи.	1 опора	11,00	3 790,89	344,63	11,00	3 978,91	361,72	4,000	1 378,50	344,63						
ГЭСН 33-04-016-02 (0)	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор.	1 опора	11,00	4 079,78	370,89	11,00	4 360,79	396,44	4,000	1 483,56	370,89						
507-00-18	2,24 Линии электропередачи.	м	2 200,00	18 304,00	8,32	2 200,00	18 304,00	8,32	800,000	6 656,00	8,32						
	Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А			1 321 833,38			1 321 833,38			0,00	0,00					0,00	
	в т.ч. Оборудование			349 377,45			349 377,45			0,00	0,00					0,00	
	работы			981 959,04			981 959,04			0,00	0,00					0,00	
ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3,00	8 371,22	2 790,41	3,00	8 926,16	2 975,39									
ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3,00	211 120,36	70 373,45	3	212 234,03	70 744,68									
прайс-лист	в т.ч. Задвижки поворотные дисковые Д-600 мм из нержавеющей стали давлением 10 Ат	1 шт.	3,00	189 081,00	63 027,00	3	189 081,00	63 027,00									
	работы по установке	1 шт.	3,00	22 039,36	7 348,45	3	23 153,03	7 717,68									
ГЭСН 22-03-007-05 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3,00	2 013,40	671,13	3,00	2 096,06	698,69									
ГЭСН 22-03-007-05 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3,00	40 289,51	13 429,84	3,00	40 449,00	13 483,00									
прайс-лист	в т.ч. Задвижки поворотные дисковые Д-250 мм	1 шт.	3,00	34 975,41	11 658,47	3,00	34 975,41	11 658,47									
	работы по установке	1 шт.	3,00	5 314,10	1 771,37	3,00	5 473,59	1 824,53									
ГЭСН 22-03-007-04 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3,00	1 488,00	496,00	3,00	1 548,11	516,04									
ГЭСН 22-03-007-04 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3,00	22 340,45	7 446,82	3,00	22 456,22	7 485,41									
прайс-лист	в т.ч. Задвижки поворотные дисковые Д-200 мм	1 шт.	3,00	18 386,43	6 128,81	3,00	18 386,43	6 128,81									
	работы по установке	1 шт.	3,00	3 954,02	1 318,01	3,00	4 069,79	1 356,60									
ГЭСН 22-03-007-03 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	2,00	653,68	326,84	2,00	680,19	340,10									
ГЭСН 22-03-007-03 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	2,00	10 275,89	5 137,95	2,00	10 326,97	5 163,49									
прайс-лист	в т.ч. Задвижки поворотные дисковые Д-150 мм	1 шт.	2,00	8 376,28	4 188,14	2,00	8 376,28	4 188,14									
	работы по установке	1 шт.	2,00	1 899,61	949,80	2,00	1 950,69	975,34									
ГЭСН 22-03-014-12 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм	1 фланец	6,00	63 281,62	10 546,94	6,00	66 026,26	11 004,38									
ГЭСН 22-03-014-07 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	1 фланец	6,00	18 091,48	3 015,25	6,00	18 730,87	3 121,81									
ГЭСН 22-03-014-06 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1 фланец	6,00	13 933,02	2 322,17	6,00	14 513,91	2 418,99									

ГЭСН	виды работ	ед. изм.	Смета на работы				КС-2 от МУП "ПУ ЖХЖ" в администрацию МО "Город Коржжа" с октября по декабрь 2008 года				ООО "Сантехстройсервис" по КС-2 в адрес МУП "ПУ ЖХЖ" с октября по декабрь 2008 года				Материалы переданные и списанные на объект с октября по декабрь 2008 года МУП "ПУ ЖХЖ"				ООО "МегаСервис" по КС-2 от 30.10.2008 года в МУП "ПУ ЖХЖ"			
			количеств- во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств- во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств- во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств- во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств- во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств- во	сумма, руб.	цена за 1 ед.		
ГЭСН 22-03-014-05 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1 фланец	4,00	5 034,86	1 258,72	4,00	5 243,54	1 310,89														
ГЭСН м07-04-001-01 (0)	Разборка агрегата насосного, масса, т. 0,664	1 шт.	3,00	6 151,22	2 050,41	3,00	6 514,21	2 171,40														
ГЭСН м07-04-001-01 (0)	Агрегат насосный, масса, т. 0,064. Монтаж оборудования	1 шт.	3,00	11 303,67	3 769,89	3,00	11 908,07	3 969,36														
<u>прайс-лист</u>	<u>Насос центробежный фиксальный с эл. двигателем</u>	<u>шт</u>	<u>3,00</u>	<u>650 847,00</u>	<u>216 949,00</u>	<u>3,00</u>	<u>650 847,00</u>	<u>216 949,00</u>						<u>0,00</u>								
ГЭСН 22-01-011-12 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм	1 км трубопро вода	0,015	3 285,04	219 002,87	0,015	3 534,31	235 620,87														
ГЭСН 22-01-011-12 (0)	Установка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм	1 км трубопро вода	0,015	119 483,28	7 965 552,00	0,015	119 990,91	7 999 394,00														
<u>прайс-лист</u>	<u>Отвод Д=600 мм</u>	<u>шт</u>	<u>4,00</u>	<u>55 152,56</u>	<u>13 788,14</u>	<u>4,00</u>	<u>55 152,56</u>	<u>13 788,14</u>														
ГЭСН 22-01-011-07 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм	1 км трубопро вода	0,01	854,40	85 440,00	0,01	909,43	90 943,00														
ГЭСН 22-01-011-07 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм	1 км трубопро вода	0,01	20 586,16	2 058 616,00	0,01	20 697,34	2 069 734,00														
<u>прайс-лист</u>	<u>Отвод Д=250 мм</u>	<u>шт</u>	<u>6,00</u>	<u>11 560,68</u>	<u>1 926,78</u>	<u>6,00</u>	<u>11 560,68</u>	<u>1 926,78</u>														
ГЭСН 22-01-011-06 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км трубопро вода	0,01	815,09	81 509,00	0,01	868,00	86 800,00														
ГЭСН 22-01-011-06 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км трубопро вода	0,01	16 388,41	1 638 841,00	0,01	18 523,25	1 852 325,00														
<u>прайс-лист</u>	<u>Отвод Д=200 мм</u>	<u>шт</u>	<u>6,00</u>	<u>7 433,88</u>	<u>1 238,98</u>	<u>6,00</u>	<u>7 433,88</u>	<u>1 238,98</u>														
ГЭСН 22-01-011-05 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм	1 км трубопро вода	0,008	479,31	59 788,75	0,008	507,27	63 408,75														
ГЭСН 22-01-011-05 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм	1 км трубопро вода	0,008	9 063,74	1 135 487,50	0,008	9 141,59	1 142 698,75														
<u>прайс-лист</u>	<u>Отвод Д=150 мм</u>	<u>шт</u>	<u>2,00</u>	<u>1 013,56</u>	<u>506,78</u>	<u>2,00</u>	<u>1 013,56</u>	<u>506,78</u>						<u>0,00</u>								
	<u>Подготовительные работы</u>			<u>241 463,24</u>			<u>900 935,03</u>							<u>305 760,35</u>								
ГЭСН 01-02-112-02	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кустарниками на тракторе Т9(Ю8) кВт (п.с.), кустарник и мелколесье: средние. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1 га	1,50	3 947,74	2 631,83	1,50	4 202,72	2 801,81	1,500	3 947,74	2 631,83											
ГЭСН 01-02-123-01 (0)	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корневальной боронкой на тракторе Т9(Ю8) кВт (п.с.) земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1 га	1,50	2 772,58	1 848,39	1,50	3 003,24	2 002,16	1,500	2 772,58	1 848,39											
ССЦ06.2008 табл.8-1	Расстояние перевозки грунта для подстилающих слоев для работы экскаватора - от 4,1 до 5 км, класс груза -1-, раздел таблицы -8	тонн	2 496,00	186 026,88	74,53	2 496,00	186 026,88	74,53	2 496,00	186 026,88	74,53											
ГЭСН 01-02-027-01 (0)	Разравнивание площадей механизированным способом привозного грунта, группа грунтов: 1. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1000 м2	0,96	723,70	753,85	0,96	785,91															
ГЭСН 01-02-005-01 (0)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1.2. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	100 м3	19,20	47 994,34	2 499,71	19,20	51 569,37							19,200	47 994,34	2 499,71						
408-9040-011	Песок для строительных работ природный повышенной крупности	м3				3993,6	591 052,80	148,00														
ГЭСН 01-02-119-02 (0)	Очистка площадей от кустарников и мелколесья вручную, при средней поросли	100 м2 площади				24,00	11 738,95	489,12	24,000	11 738,95	489,12											
ГЭСН 01-02-100-02 (0)	Трепка дровесины на расстояние 300 м, тракторами мощностью 59 (80) кВт (п.с.), диаметр стволов до 30 см, хлыстов	100 хлыстов				3,00	38 006,32	12 668,77	3,000	38 006,32	12 668,77											
<u>прайс-лист</u> ССЦ05.2008 п. 30	<u>Разгрузочные работы. Мусор строительный</u>	тонн				79,20	2 767,25	34,94	79,200	2 767,25	34,94											
<u>прайс-лист</u> ССЦ12.2007 табл. 7-1	<u>Расстояние перевозки - от 7 до 8 км., класс груза - 1, раздел таблицы 7</u>	тонн				79,20	9 941,98	125,53	79,200	9 941,98	125,53											
<u>прайс-лист</u> ССЦ12.2007 п. 30	<u>Погрузочные работы. Мусор строительный</u>	тонн				79,20	1 840,61	23,24	79,200	1 840,61	23,24											
	<u>Земляные работы</u>			<u>1 476 800,27</u>			<u>1 659 911,95</u>							<u>1 659 911,95</u>								

ГЭСН	виды работ	ед. изм.	Смета на работы			КС-2 от МУП "ПУ ЖХХ" в администрации МО "Город Коряжма" с октября по декабрь 2008 года			ООО "Сантехстройсервис" по КС-2 в адрес МУП "ПУ ЖХХ" с октября по декабрь 2008 года			Материалы переданные и списанные на объект с октября по декабрь 2008 года МУП "ПУ ЖХХ"			ООО "МегаСервис" по КС-2 от 30.10.2008 года в МУП "ПУ ЖХХ"		
			количеств. во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств. во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств. во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств. во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств. во	сумма, руб.	цена за 1 ед.
ГЭСН 01-01-004-01 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем, вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунта группов: 1 (траншеи в сухих грунтах). Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	4,373	92 003,69	21 039,03	4,373	98 118,81	22 437,41	4,373	95 298,700	21 792,52						
ГЭСН 01-01-004-01 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем, вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунта группов: 1 (траншеи в мокрых грунтах). Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	8,213	172 793,56	21 039,03	8,213	184 294,65	22 439,38	8,213	178 285,280	21 707,69						
ГЭСН 01-02-063-01 (0)	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 1 (мокрого грунта), 2.01 Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,36	7 255,49	20 154,14	0,36	7 578,82	21 052,28	0,360	7 255,490	20 154,14						
ГЭСН 01-02-055-07 (0)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (сухого грунта при пересечении с существующими коммуникациями). Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,64	12 824,36	20 038,06	0,64	13 429,60	20 983,75	0,660	13 225,12	20 038,06						
ГЭСН 01-02-055-07 (0)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1 (мокрого грунта при пересечении с существующими коммуникациями). Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,28	5 610,66	20 038,07	0,28	5 833,00	20 832,14	0,280	5 610,650	20 038,04						
ГЭСН 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов. Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта	12,622	70 966,83	5 622,47	12,622	111 416,41	5 835,76	12,622	70 966,83	5 622,47						
ГЭСН 01-02-061-01 (0)	Засыпка вручную траншей, лазук котлованов и ям, группа грунтов: 1. Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,92	7 435,40	8 081,96	0,92	7 893,26	8 579,63	0,920	7 435,40	8 081,96						
ГЭСН 01-02-067-03 (0)	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрый. Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 креплений	52,38	533 324,97	10 181,84	52,38	551 300,29	10 525,02	52,380	533 324,97	10 181,84						
ГЭСН 01-02-068-01 (0)	Водоотлив: из траншей. Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 морого грунта	28,70	574 585,29	20 020,39	28,70	603 541,76	21 029,33	28,700	574 585,29	20 020,39						
ГЭСН 01-01-004-02 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (мокрый грунт в т.ч. п. 3.453,46 к-1.1)	1000 м3 грунта				5,8	185 770,69	32 029,46	4,000	128 117,850	32 029,46						
ГЭСН 01-01-004-02 (0)	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (близки коммуникаций)	1000 м3 грунта				0,68	22 770,04	33 485,35									
ГЭСН 27-04-001-03 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из шлака доменного отапельного сталеплавяного (отсыпка для подьёмов механизмов). Автомобильные дороги	100 м3				1,80	58 964,42	32 758,01	1,800	58 964,420	32 758,01						
ГЭСН 01-01-033-02 (0)	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов. Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1000 м3 грунта							4,000	24 324,20	6 081,05						
ГЭСН 22-01-021-08 (0)	Укладка трубопроводов диаметром 800 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей.	1 км трубопро	2,619	18 139 196,22	6 926 000,85	2,619	11 361 886,66	4 338 253,86	2,619	255 735,53	97 646,25	2,619,00	11 097 462,51	4 237,29			
ГЭСН 22-01-021-08 (0)	Укладка трубопроводов диаметром 800 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей.	1 км трубопро	2,619	18 139 196,22	6 926 000,85	2,619	11 361 886,66	4 338 253,86	2,619	255 735,53	97 646,25	2,619,00	11 097 462,51	4 237,29			
ГЭСН 23-04-008-02 (0)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрый. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации	1 км врезка	2,00	4 584,02	2 292,01	2,00	4 816,02	2 408,01	2,000	4 584,02	2 292,01						
21141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов). 10 т	маш.-ч	402,00	735 764,52	1 830,26	402,00	735 764,52	1 830,26	787,000	720 207,31	915,13						
60248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного). 0,65 м3	маш.-ч	407,00	746 063,56	1 833,08	407,00	746 063,56	1 833,08	809,000	741 480,86	916,54						
	Отвод 45 гр. ПЗ-100 SDR 26 630	шт	7,00	105 845,74	15 120,82	7,00	105 845,74	15 120,82									
	Отвод 90 гр. ПЗ-100 SDR 26 630	шт	8,00	161 701,68	20 212,71	8,00	161 701,68	20 212,71									
	Тройник ПЗ-100 SDR 26 630	шт	2,00	48 690,68	24 345,34	2,00	48 690,68	24 345,34									
	Переход ПЗ/сталь 630	шт	2,00	118 712,72	59 356,36	2,00	118 712,72	59 356,36									
ССОД 2008, п.36	Порубочные работы. Трубы ПЗ Д-630 мм	тонн	121,90	14 908,37	122,30	121,90	14 908,37	122,30									

ГЭСН	виды работ	ед. изм.	Смета на работы		КС-2 от МУП "ПУ ЖХС" в администрацию МО "Город Югорья" с октября по декабрь 2008 года			ООО "Сантехстройсервис" по КС-2 в адрес МУП "ПУ ЖХС" с октября по декабрь 2008 года			Материалы переданные и списанные на объект с октября по декабрь 2008 года МУП "ПУ ЖХС"			ООО "МегаСервис" по КС-2 от 30.10.2008 года в МУП "ПУ ЖХС"		
			количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	количеств	сумма, руб.	количеств	сумма, руб.	количеств	сумма, руб.
ССЦ09-2008, Табл. 8-3	Расстояние перевозки - от 4,1 до 5 км.	тонн				121,90	20 775,42	170,43								
ССЦ09-2008, п.36	Разгрузочные работы. Трубы ПЭ Д-630 мм	тонн				121,90	16 070,08	131,83								
ГЭСН p66-16-13 (0)	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, 100 м	трубопро				0,58	17 785,60	30 864,83					0,58	17 756,09	30 613,95	
	Наружные инженерные сети. замена труб при ремонте	1 тн														
ГЭСН 09-02-018-02 (0)	Демонтаж пролетных строений галерей с опорами	конструкц				0,40	4 281,72	10 704,30					0,40	2 583,84	6 459,60	
	горизонтального типа. Строительные металлические конструкции.	и														
ССЦ10-2008 п.38	Потрубочные работы. Трубы металлические диаметром свыше 426 мм для строительства магистральных трубопроводов.	тонн				17,40	3 988,43	229,22								
ССЦ10-2008 табл 8-1	Расстояние перевозки - от 4,1 до 5 км, класс груза -1, раздел таблицы -8	тонн				17,40	1 425,76	81,94								
ГЭСН 22-01-011-16 (0)	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000мм	1 км				0,036	15 442,13	428 948,06								
	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей. водоснабжения.	трубопро														
ГЭСН м38-01-001-01	Изготовление металлического ящика под камеру массой свыше 0,5 тн, сборка с помощью крана на автомобильном ходу.	1тн				2,20	110 106,57	50 048,44								
	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	конструкц														
ГЭСН 09-02-001-04 (0)	Монтаж металлического ящика под камеру. Строительные металлические конструкции.	1 тн				2,20	13 068,04	5 940,02								
ГЭСН м38-01-003-01 (0)	Решетчатые конструкции для укрепления лотка, сборка с помощью крана на автомобильном ходу.	1 тн				2,08	36 230,87	17 418,69								
	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	конструкц														
прайс-лист	Труба Д119*9 мм БУ	м				16,00	4 281,26	305,08								
прайс-лист	Швеллер 14П	кг				359,60	28 752,11	29,47								
ГЭСН 09-03-012-12 (0)	Укрепление кабельных лотков металлом. Строительные металлические конструкции	1 тн				2,08	6 411,21	3 082,31								
	Канализационные прямоугольные колоды	и					1 143 318,77									
ГЭСН 29-03-006-05 (0)	Устройство колодцев прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3м2: в грунтах мокрых	10 м3				4,32	298 826,50	69 172,80								
	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей. канализации	конструкц														
204-0100	Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3	тонн				0,582	23 787,76	40 872,44								
201-0650	Стрелки С-1-03	тонн				0,15	8 457,00	55 638,16								
103-9200-001	Лопки чугунные дождеприемные "Плавающие", тип ДК, ГОСТ 26008-83	шт				4,00	9 752,00	2 438,00								
ГЭСН 22-03-007-09 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм	1				4,00	281 493,81	70 373,45								
	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей. водоснабжения	задвижка														
прайс-лист	в т.ч. Затворы поворотные дисковые Д-800 мм из нержавеющей стали давлением 10 Ат	1 шт				4,00	252 108,00	63 027,00								
	Работы по установке	4,00					29 385,81	7 346,45								
ГЭСН 22-03-014-12 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей. водоснабжение	1 фланец				8,00	84 375,50	10 546,94								
ГЭСН 15-04-030-04 (0)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток переплетов, труб диаметром менее 50 мм и тп., количество окрасок 2	100 м2				0,16	1 518,60	9 432,30								
	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при мокрых процессах)															
ГЭСН 11-01-002-04 (0)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных. Комплекс работ по устройству полов	1 м3				5,40	9 491,88	1 757,76								
	Врубка под фланец ПЗ-100 SDR 26 630 удл.	шт				10,00	258 124,90	25 812,49								
	Разборка и восстановление А/Б покрытия дороги						896 881,30							1 278 043,27		
ГЭСН 27-03-008-05 (0)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог.	100 м3				1,35	23 416,70	17 345,70								
							21 950,19	16 259,40								

ГЭСН	виды работ	ед. изм.	Смета на работы			КС-2 от МУП "ПУ ЖХХ" в администрацию МО "Город Королёва" с октября по декабрь 2008 года			ООО "Сантехстройсервис" по КС-2 в адрес МУП "ПУ ЖХХ" с октября по декабрь 2008 года			Материалы переданные и списанные на объект с октября по декабрь 2008 года МУП "ПУ ЖХХ"			ООО "МегаСервис" по КС-2 от 30.10.2008 года в МУП "ПУ ЖХХ"		
			количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
ГЭСН 27-03-010-01 (0)	Разборка бортовых камней на бетонном основании. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог.	100 м	0,24	1 799,81	7 499,21	0,24	1 910,73	7 961,38	0,240	1 799,81	7 499,21						
ССЦ06 2008 п.30	Потрубочные работы. Иусор строительный	тонн	216,00	5 795,28	26,83	216,00	5 795,28	26,83	216,000	5 795,28	26,83						
ССЦ06 2008 п.30	Разгрузочные работы. Иусор строительный	тонн	216,00	7 084,80	32,80	216,00	7 084,80	32,80	216,000	7 084,80	32,80						
ССЦ06 2008 табл.8-1	Расстояние перевозки от 1,1 до 2 км, класс груза -1, раздел таблицы -8	тонн	216,00	8 979,12	41,57	216,00	8 979,12	41,57	216,000	8 979,12	41,57						
ГЭСН 27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог: устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований.	100 м3	1,35	20 607,09	15 264,51	3,76	60 444,67	16 075,71	2,570	55 176,99	21 469,65						
408-9040-011	Песок для строительных работ природный повышенной крупности	м3	135 000	19 980,00	148,00	376,00	55 648,00	148,00	166 000	23 700,00	142,77						
ГЭСН 27-06-002-17 (0)	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя. 20 см. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: дороги из сборных железобетонных плит	1000 м2 покрытия	0,675	720 688,36	1 067 686,46	0,300	320 997,63	1 069 992,10	0,300	320 305,93	1 067 686,43						
ГЭСН 27-02-010-02 (0)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.	100 м бортового камня	0,240	89 976,65	374 902,71	0,240	90 100,87	375 420,29	0,240	89 976,65	374 902,71						
ССЦ09 2008 табл. 8-1	Расстояние перевозки: от 4,1 до 5 км, класс груза -1, раздел таблицы -8 (песок)	тонн				485,60	39 590,97	81,53	245,000	19 974,85	81,53						
ССЦ09 2008 табл. 8-1	Расстояние перевозки - от 52,1 до 53 км, класс груза -1, раздел таблицы -8 (щебень)	тонн				659,75	313 849,67	475,71	248,400	203 794,16	820,43						
ГЭСН 27-04-001-04 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Автомобильные дороги.	100 м3				3,77	616 590,61	163 551,89	3,060	500 140,81	163 444,71						
ГЭСН 01-02-057-01 (0)	Планировка площадей вручную, группа грунтов. 1. Земляные работы, выполняемые: ручным способом	100 м3 грунта	0,62	6 421,25	10 356,85	0,310	3 210,63	10 356,87									
ГЭСН 01-02-027-01 (0)	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 (песок)	1000 м2	4,56	3 743,91	821,03	4,56			4,560	3 733,06	818,65						
ГЭСН 01-02-027-01 (0)	Земляные работы, выполняемые: п другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	1000 м2				3,06	2 512,37	821,04	3,060	2 505,08	818,65						
ГЭСН 01-02-005-01 (0)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов. 1,2 2,01. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	100 м3 уплотненного грунта	6,80	15 281,87	2 247,33	6,80			4,590	9 915,91	2 160,33						
ГЭСН27-03-008-02 (0)	Разборка и восстановление а/б покрытия тротуара			81 708,68													
ГЭСН p68-13-02 (0)	Разборка асфальтобетонных тротуаров толщиной до 4 см, с помощью молотков отбойных пневматических. 3.35 Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов и площадок при капитальном ремонте.	1000 м2	0,144	1 427,11													
ГЭСН27-03-008-02 (0)	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100м3 конструкций	0,144	620,71													
ГЭСН27-04-001-01 (0)	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований: из песка	100м3	0,144	2 198,09													
408-0121	Песок для строительных работ природный, повышенной крупности	м3	14,40	2 131,20													
ГЭСН27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 66,6 (700) до 96,1 (1000) МПа (кгс/см2); однослойных	1000м2 основания	0,144	39 420,34													
ГЭСН27-04-006-04 (0)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-01 по 27-04-006-03 (до 10 см)	1000м2 основания	0,144	-11 846,05													
ГЭСН27-07-001-01 (0)	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	100м2 покрытия	1,44	35 999,64													
ГЭСН27-07-001-02 (0)	При изменении толщины на 0,5 см покрытия добавлять к норме 07-001-1 (до 4 см)	100м2 покрытия	1,44	11 757,44													
	Коэффициенты			1 692 271,42			1 898 151,28			920 171,67						6 183,48	
	Начисления, без НДС и технического надзора			1 911 335,57			3 835 020,18			1 867 833,24						31 223,27	

ГЭЭН	виды работ	ед. изм.	Смета на работы			КС-2 от МУП "ПУ ЖХХ" в администрацию МО "Город Коряжма" с октября по декабрь 2008 года			ООО "Сантехстройсервис" по КС-2 в адрес МУП "ПУ ЖХХ" с октября по декабрь 2008 года			Материалы переданные и списанные на объект с октября по декабрь 2008 года МУП "ПУ ЖХХ"			ООО "МетаСервис" по КС-2 от 30.10.2008 года в МУП "ПУ ЖХХ"		
			количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количеств	сумма, руб.	цена за 1 ед.
	Технический надзор (1,4%)																
	НДС (18%)			4 777 201,28			359 245,17			0,00							
	Фланец стальной плоский ДУ600						4 777 201,28			0,00		10	88 179,70	8 817,97			
	Втулка под Фланец ПЗ-100 SDR26 630 удел.											10	258 124,90	25 812,49			
	Отвод 45 гр. ПЗ-100 SDR26 630											7	105 845,74	15 120,82			
	Отвод 90 гр. ПЗ-100 SDR26 630											8	161 701,68	20 212,71			
	Тройник ПЗ-100 SDR26 630											2	48 690,68	24 345,34			
	Переход ПЗ/сталь 630/630											2	118 712,72	59 356,36			
	Лист 7,1 мм											293,4	5 281,20	18,00			
	М/к отвода 630 мм											158,1	11 630,94	73,57			
	ИТОГО			31 317 208,40			31 317 208,38			8 469 163,08			11 895 630,07			55 746,68	

Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А по договору от 30.06.2009, заключенному между МУП "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" и ООО "Сантехстройсервис"

№ п/п	по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" от МУП "ПУ ЖКХ" в администрацию города в 2008 году										по КС-2 от 31.08.2008 от ООО "Сантехстройсервис" в адрес МУП "ПУ ЖКХ"				по КС-2 от 30 июля 2008 г. ООО "Сантехстройсервис" от 30.01.2008 и поставленное отнесено на себестоимость от 31.08.09				Закуплено по смете фактуры №00000027 от 30.01.2008 и поставленное на учет по сч. 01 от 01.08.09				Списано оборудование, закупленное и переданное в 2008 году								
	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количес-тво	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количес-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	кол-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	
4.00	с 01.11.2008 по 15.12.2008	Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А																													
4.01	ГЭЧН 22-03-007-09 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	8 926.16	2 975.39				3,00	9 087.00	3 029.00																			
4.02	ГЭЧН 22-03-007-09 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	212 234.03	70 744.88				3,00	25 321.00	8 440.33																			
4.03	ГЭЧН 22-03-007-05 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	2 096.06	698.69	5	2 735.05	547.01																						
4.04	ГЭЧН 22-03-007-05 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	40 449.00	13 483.00				3,00	5 813.00	1 937.67																			
4.05	ГЭЧН 22-03-007-04 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	1 548.11	516.04				3,00	1 635.00	545.00																			
4.06	ГЭЧН 22-03-007-04 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	3	22 456.22	7 485.41				3,00	4 213.00	1 404.33																			
4.07	ГЭЧН 22-03-007-03 (0)	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	2	680.19	340.10				2,00	718.00	359.00																			
4.08	ГЭЧН 22-03-007-03 (0)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей водоснабжения	1 задвижка	2	10 326.97	5 163.49				2,00	2 021.00	1 010.50																			
4.09	ГЭЧН 22-03-014-12 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм	1 фланец	6	66 026.26	11 004.38				6,00	36 837.00	6 139.50																			
4.10	ГЭЧН 22-03-014-07 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	1 фланец	6	16 730.87	3 121.81				6,00	8 437.00	1 406.17																			
4.11	ГЭЧН 22-03-014-06 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1 фланец	6	14 513.91	2 418.99	4,00	4 957.28	1 239.32																						
4.12	ГЭЧН 22-03-014-05 (0)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1 фланец	4	5 243.54	1 310.89				4,00	2 734.00	683.50																			
4.13	ГЭЧН м07-04-001-01 (0)	Разборка агрегата насосного, масса: т. 0.664	1 шт.	3	6 514.21	2 171.40				3,00	7 069.00	2 356.33																			
4.14	ГЭЧН м07-04-001-01 (0)	Агрегат насосный, масса: т. 0.064. Монтаж оборудования	1 шт.	3	11 908.07	3 969.36				3,00	15 012.00	5 004.00																			
4.15	ГЭЧН м07-04-001-01 (0)	Насос центробежный фекальный с эл. двигателем	1 шт.	3	650 847.00	216 949.00				3,00	0.00	0.00		4,00	377 118.64	94 279.66															
4.16	ГЭЧН 22-01-011-12 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм	1 км. трубопровода	0.015	3 534.31	235 620.67				0.02	3 559.00	237 266.67																			
4.17	ГЭЧН 22-01-011-12 (0)	Установка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм	1 км. трубопровода	0.015	119 990.91	7 999 394.00				0.02	7 058.00	470 533.33																			
4.18	ГЭЧН 22-01-011-12 (0)	Отвод Д-600 мм	1 шт.	4	55 152.56	13 788.14				4,00	0.00	0.00																			
4.19	ГЭЧН 22-01-011-07 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм	1 км. трубопровода	0.01	909.43	90 943.00	0.007	552.43	78 918.57	0.01	947.00	94 700.00																			
4.20	ГЭЧН 22-01-011-07 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм	1 км. трубопровода	0.01	20 697.34	2 069 734.00				0.01	1 826.00	182 600.00																			
4.21	ГЭЧН 22-01-011-07 (0)	Отвод Д-250 мм	1 км. трубопровода	6	11 560.68	1 926.78				6,00	0.00	0.00																			
4.22	ГЭЧН 22-01-011-06 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км. трубопровода	0.01	868.00	86 800.00				0.01	902.00	90 200.00																			
4.23	ГЭЧН 22-01-011-06 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км. трубопровода	0.01	18 523.25	1 852 325.00	0.006	866.32	173 264.00	0.01	1 737.00	173 700.00																			
4.24	ГЭЧН 22-01-011-06 (0)	Отвод Д-200 мм	1 шт.	6	7 433.86	1 238.96				6,00	0.00	0.00																			
4.25	ГЭЧН 22-01-011-05 (0)	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм	1 км. трубопровода	0.008	507.27	63 408.75				0.008	530.00	66 250.00																			
4.26	ГЭЧН 22-01-011-05 (0)	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм	1 км. трубопровода	0.008	9 141.59	1 142 696.75				0.008	1 021.00	127 625.00																			
4.27	ГЭЧН 22-01-011-05 (0)	Отвод Д-150 мм	1 шт.	2	1 013.56	506.78				2,00	0.00	0.00																			
4.28	ГЭЧН р69-6-01	Устройство и разборка деревянных инвентарных лесов. Прочие ремонтно-строительные работы	100 м2 вертикальной поверхности				0.198	3 159.72	15 958.18																						

№ п/п	по форме КС-2 "Акт о приеме выполненных работ" от МУП "ПУ ЖКХ" в администрацию города в 2008 году						по КС-2 от 31.08.2009 от ООО "Сантехстройсервис" в адрес МУП "ПУ ЖКХ"			по КС-2 от 30 июля 2009 г. ООО "Сантехстройсервис" отнесено на себестоимость от 31.08.09			Закуплено по счету фактуры №00000027 от 30.01.2009 и поставленное на учет по сч. 01 от 01.09.09			Списано оборудование, закупленное и переданное в 2008 году		
	отчетный период	виды работ	ед. изм.	количес-тво	сумма, руб.	цена за 1 ед.	количес-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	колич-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	колич-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.	колич-во	сумма, руб.	цена за 1 ед.
4.29	ГЭСН46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов.					0,01	41,99	4 199,00									
4.30	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка спомощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремени, связи, крошштейны, тормозные конструкции т.пр. (настил из швеллера). Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.					0,25	12 318,28	49 273,12									
4.31	ГЭСН06-01-015-01	Установка анкеров сотов. в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном.					0,018	1 428,07	79 837,22									
4.32	ГЭСНм38-01-006-01	Сборка спомощью крана на автомобильном ходу. листовые конструкции массой свыше 0,5т (банки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) Изготовление перехода ст. 200/150мм -2 шт. Изготовление технологических конструкций в условиях производственных баз.					0,051	2 298,18	45 062,35									
4.33	ГЭСН06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (под насосы) бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном					0,028	14 077,51	502 768,21									
4.34	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (для анкеров болтов). Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов.					0,08	250,03	3 125,38									
4.35	ГЭСНм38-01-006-08	Изготовление мелких индивидуальных металлических конструкций (петли). Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.					0,0007	19,31	27 585,71									
4.36	ГЭСНм38-01-006-01	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. листовые конструкции массой свыше 0,5 т (банки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) стальных отводоев диаметром 200 мм - 2 шт. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.					0,11	4 957,55	45 068,64									
4.37	ГЭСН422-03-001-06	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800мм (отводы Д-200мм -2 шт)					0,11	11 502,21	104 565,55									
4.38	ГЭСН422-03-014-06	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200					2	2 478,65	1 239,33									
4.39	ГЭСН15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2					0,094	471,39	5 014,79									
4.40	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (демонтаж) Кровли					0,14	76,29	544,93									
4.41	ГЭСНм38-01-003-04	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (площадки из швеллера). Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.					0,26	9 689,38	37 266,85									
4.42	ГЭСНм38-01-001-04	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (настил из листовой стали)					0,85	28 979,05	34 093,00									
4.43	ГЭСНм38-01-003-04	Изготовление перил (прим.)					0,059	1 022,15	17 324,58									
4.44	ГЭСН09-03-030-01	Монтаж площадок (настил из швеллеров, листов с 4-мя опорами) (прим.) Строительные металлические конструкции					1,045	14 378,84	13 759,66									
4.45	ГЭСН15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (швеллера и листы, опоры)					0,3655	555,13	1 518,82									
4.46	ГЭСНм38-01-006-08	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (навесы и ручки)					0,00085	37,08	43 623,53									
4.47	ГЭСНм38-01-001-01	Изготовление листовых конструкций (створок люка)					0,023	783,92	34 083,48									
4.48	ГЭСН09-04-011-01	Монтаж 2-х створчатого люка (прим.)					0,0263	150,64	5 727,76									
4.49	ГЭСН15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей (люк), количество окрасок -2					0,008	12,18	1 522,50									
4.50	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей (перил), количество окрасок 2					0,067	586,96	8 760,60									
4.51	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц с ограждением (демонтаж) (2 шт)					0,536	1 556,35	2 903,64									
4.52	ГЭСНм38-01-004-08	Изготовление лестницы с ограждением (3 шт)					0,799	25 847,43	32 348,72									
4.53	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц с ограждением (3 шт)					0,799	4 482,79	5 610,50									
4.54	ГЭСН15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей лестниц, количество окрасок 2					0,161	304,680	1 892,42									

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Стоимость по акту ф. КС-2 от 15.12.2008г. Раздел "Ремонт и замена оборудования насосной станции ЗА"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2 039 779,67 руб.
строительных работ _____ 890 666,31 руб.
монтажных работ _____ 739 081,08 руб.
Средства на оплату труда _____ 61 937,56 руб.
Сметная трудоемкость _____ 456,99 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах на основании акта ф. КС-2 от 15.12.2008г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе		Т/з осн. раб.		Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Зк.Маш.	З/пМех	Мат	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт и замена оборудования насосной станции ЗА.													
1	ГЭСН22-03-007-09	Снятие движжек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм	1 движжка (или клапан обратный)		3	2 975,39	8 926,17	4 378,56	4 547,61			42,35	2,37
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗГТ=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗГМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 НР (4323,83 руб.); 79% от ОЗГТ ОП (3557,58 руб.); 65% от ОЗГТ											
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	14,118	42,35	103,38	4 378,14	4 378,14					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,7884	2,37								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,186	0,36	702,65	393,48		393,48				
	2. 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	1,128	3,38	1 024,28	3 462,07		3 462,07				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,552	1,66	416,28	691,02		691,02				
	4. 101-2581	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм	т			98 932,25							

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат					
								Осн.З/п	Зк.Маш.	З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	ГЭСН22-03-007-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (8287,33 руб.): 79% от ФОТ СП (6818,69 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		3	70 744,68	212 234,04	8 392,23	9 474,18		194 367,63	81,18	8,21				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	27,0595	81,18	103,38	8 392,39	8 392,39									
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,7375	8,21												
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,3875	1,16	702,65	815,07		815,07								
	2. 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	2,35	7,05	1 024,28	7 221,17		7 221,17								
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,15	3,45	416,28	1 436,17		1 436,17								
3	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	шт	2	6	114,38	686,28				686,28						
	5. 101-2581	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм	т	0,0155	0,0465	98 932,25	4 600,35				4 600,35						
3	6. прайс-лист	Затворы поворотные дисковые Д-600мм из нержавеющей стали давлением 10 Ат	шт.	1	3	63 027,00	189 081,00				189 081,00						
3	ГЭСН22-03-007-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1299,18 руб.): 79% от ФОТ СП (1068,94 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		3	698,69	2 096,07	1 315,62	780,45			12,73	0,81				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	4,242	12,73	103,38	1 316,03	1 316,03									
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,27	0,81												
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,042	0,13	702,65	91,34		91,34								
3	2. 150301	Аппараты сварочные четырехпостовые для ручной сварки на автомобильном приводе	маш.-ч	0,228	0,68	803,44	546,34		546,34								
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,114	0,34	416,28	141,54		141,54								
	4. 101-2578	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм	т			86 215,00											

1 Приложение

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					Мат				
								Осн./З/п	Зк.Маш.	З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	ГЭСН22-03-007-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2490,1 руб.): 79% от ФОТ СП (2048,82 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		3	13 483,01	40 449,03	2 521,62	1 625,97		36 301,44	24,39	1,69				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	8,1305	24,39	103,38	2 521,44	2 521,44									
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,5625	1,69												
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0875	0,26	702,65	182,69		182,69								
3	2. 150301	Агрегаты сварочные четырехфазовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,475	1,43	803,44	1 148,92		1 148,92								
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,71	416,28	295,56		295,56								
3	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	шт	2	6	57,20	343,20				343,20						
	5. 101-2578	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм	т	0,0038	0,0114	86 215,00	982,85				982,85						
3	6. прай-лист	Забор поворотный дисковый Д-250мм	шт.	1	3	11 658,47	34 975,41				34 975,41						
5	ГЭСН22-03-007-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (961,07 руб.): 79% от ФОТ СП (790,75 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		3	516,04	1 548,12	973,23	574,89			9,41	0,59				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	3,138	9,41	103,38	972,81	972,81									
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,198	0,59												
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,024	0,07	702,65	49,19		49,19								
3	2. 150301	Агрегаты сварочные четырехфазовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,174	0,52	803,44	417,79		417,79								
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,084	0,25	416,28	104,07		104,07								
	4. 101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т			89 741,00											

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе				Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Зк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ГЭСН22-03-007-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1842,03 руб.): 79% от ФОТ СП (1515,59 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		3	7 485,42	22 456,26	1 865,34	1 197,72		19 393,20	18,04	1,24
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	6,0145	18,04	103,38	1 864,98	1 864,98					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4126	1,24								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05	0,15	702,65	105,40		105,40				
3	2. 150301	Агрегаты сварочные четырёхпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,3625	1,09	803,44	875,75		875,75				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5 т	маш.-ч	0,175	0,53	416,28	220,63		220,63				
3	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	шт	2	6	51,13	306,78				306,78		
	5. 101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	0,0026	0,0078	89 741,00	699,98				699,98		
3	6. прайс-лист	Затвор поворотный дисковый Д-200мм	шт.	1	3	6 128,81	18 386,43				18 386,43		
7	ГЭСН22-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Снятие задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (421,43 руб.): 79% от ФОТ СП (346,74 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		2	340,10	680,20	426,76	253,44			4,13	0,26
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	2,064	4,13	103,38	426,96	426,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,132	0,26								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,018	0,04	702,65	28,11		28,11				
3	2. 150301	Агрегаты сварочные четырёхпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,114	0,23	803,44	184,79		184,79				
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъёмность до 5 т	маш.-ч	0,054	0,11	416,28	45,79		45,79				
	4. 101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т			89 741,00							

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				12	13	14			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
8	ГЭСН22-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (807,72 руб.): 79% от ФОТ СП (664,58 руб.): 65% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)		2	5 163,49	10 326,98	817,94	528,00		8 981,04	7,91	0,55				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	3,956	7,91	103,38	817,74	817,74									
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,275	0,55												
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0375	0,08	702,65	56,21		56,21								
3	2. 150301	Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,2375	0,48	803,44	385,65		385,65								
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1125	0,23	416,28	95,74		95,74								
3	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	шт	2	4	43,50	174,00				174,00						
	5. 101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	0,0024	0,0048	89 741,00	430,76				430,76						
3	6. прайс-лист	Затвор поворотный дисковый Д-150мм	шт.	1	2	4 188,14	8 376,28				8 376,28						
9	ГЭСН22-03-014-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3334,18 руб.): 79% от ФОТ СП (2743,31 руб.): 65% от ФОТ	1 фланец		6	11 004,37	66 026,22	3 376,38	33 765,36		28 884,48	27,05	37,88				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	4,508	27,05	124,83	3 376,65	3 376,65									
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,3125	37,88												
	1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,925	17,55	730,60	12 822,03		12 822,03								
	2. 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	3,3875	20,33	1 024,28	20 823,61		20 823,61								
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,3	416,28	124,88		124,88								
	4. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0027	0,0162	44 280,00	717,34				717,34						
3	5. 300-1748	Фланцы стальные плоские	шт.	1	6	4 694,52	28 167,12				28 167,12						

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				12	13			14
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10	ГЭСН22-03-014-07	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1709 66 руб.); 79% от ФОТ СП (1406 68 руб.); 65% от ФОТ	1 фланец		6	3 123,58	18 741,48	1 731,30	6 497,04		10 513,14	13,87	8,85			
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253															
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	2,3115	13,87	124,83	1 731,39	1 731,39								
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,475	8,85											
	1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,475	8,85	730,60	6 465,81		6 465,81							
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,08	416,28	33,30		33,30							
	3. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0011	0,0068	44 280,00	301,10				301,10					
	4. 507-9508	Фланцы стальные плоские	шт.	1	6	1 701,72	10 210,32				10 210,32					
11	ГЭСН22-03-014-06	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1411,93 руб.); 79% от ФОТ СП (1161,71 руб.); 65% от ФОТ	1 фланец		6	2 418,09	14 508,54	1 429,80	6 003,84		7 074,90	11,45	8,18			
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253															
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	1,909	11,45	124,83	1 429,30	1 429,30								
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3625	8,18											
	1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,3625	8,18	730,60	5 976,31		5 976,31							
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,08	416,28	33,30		33,30							
	3. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0006	0,0036	44 280,00	154,98				154,98					
	4. 507-9508	Фланцы стальные плоские	шт.	1	6	1 153,47	6 920,82				6 920,82					
12	ГЭСН22-03-014-05	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (589,7 руб.); 79% от ФОТ СП (485,19 руб.); 65% от ФОТ	1 фланец		4	1 312,64	5 250,56	597,16	2 103,00		2 550,40	4,78	2,85			
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253															
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	1,196	4,78	124,83	596,69	596,69								
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,7125	2,85											
	1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,7125	2,85	730,60	2 082,21		2 082,21							

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Коп.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе					Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,0125	0,05	416,28	20,81		20,81				
	3. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм З42	т	0,0004	0,0018	44 280,00	79,70				79,70		
	4. 507-9508	Фланцы стальные плоские	шт.	1	4	618,12	2 472,48				2 472,48		
13	ГЭСНм07-04-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Разборка агрегата насосного масса: 0,064 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7 НР (5701,98 руб.); 79% от ФОТ СП (4691,51 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.		3	2 171,41	6 514,23	5 774,16	459,69		280,38	54,54	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	18,18	54,54	105,87	5 774,15						
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,021	0,06								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	Маш.-ч	0,021	0,06	817,56	49,05				49,05		
	2. 030404	Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	Маш.-ч	0,441	1,32	34,41	45,42				45,42		
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	2,114	6,34	45,21	286,63		286,63				
	4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,406	1,22	6,70	8,17		8,17				
	5. 330301	Машины шлифовальные электрические	Маш.-ч	2,03	6,09	6,82	41,53				41,53		
	6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,021	0,06	416,28	24,98				24,98		
	7. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,7	2,1	18,70	39,27				39,27		
	8. 101-1518	Электроды диаметром 4 мм З50А	т	0,0018	0,0053	44 280,00	234,68				234,68		
	9. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,12	0,36	24,03	8,65				8,65		
14	ГЭСНм07-04-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Агрегат насосный лопастный, центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т НР (9503,29 руб.); 79% от ФОТ СП (7849,16 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.		3	220 562,69	661 688,07	9 623,58	656,70		651 407,79	90,90	0,09
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	30,3	90,9	105,87	9 623,58	9 623,58					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,09								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	Маш.-ч	0,03	0,09	817,56	73,58				73,58		
	2. 030404	Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	Маш.-ч	0,63	1,89	34,41	65,03				65,03		
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	3,02	9,06	45,21	409,60		409,60				
	4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,58	1,74	6,70	11,66		11,66				
	5. 330301	Машины шлифовальные электрические	Маш.-ч	2,9	8,7	6,82	59,33				59,33		
	6. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,03	0,09	416,28	37,47				37,47		
	7. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	4,2	18,70	78,54				78,54		
	8. 101-1518	Электроды диаметром 4 мм З50А	т	0,0035	0,0105	44 280,00	464,94				464,94		

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	9. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,24	0,72	24,03	17,30				17,30				
3	10. прайс-лист	Насос центробежный фекальный с эл.двигателем	шт	1	3	216 949,00	650 847,00				650 847,00				
15	ГЭСН22-01-011-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗТ=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1191,72 руб.): 79% от ФОТ СТ (980,53 руб.): 65% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,015	7 764 532,51	116 467,99	1 206,81	2 227,85		113 033,33	10,35	3,30		
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	690	10,35	116,60	1 206,81	1 206,81							
		Затраты труда машинистов	чел.час	219,858	3,3										
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	41,154	0,62	225,81	140,00		140,00						
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	24,78	0,37	25,17	9,31		9,31						
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	33	0,5	6,88	3,44		3,44						
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,864	0,1	855,34	85,53		85,53						
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	136,362	2,05	730,60	1 497,73		1 497,73						
	6. 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	29,838	0,45	1 024,28	460,93		460,93						
	7. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	5,64	0,08	315,19	25,22		25,22						
	8. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	59,4	0,89	6,82	6,07		6,07						
	9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33		416,28									
	10. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,07	0,0011	22 775,42	25,05				25,05				
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,15	0,0023	44 280,00	101,84				101,84				
	12. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,27	0,0041	4 237,00	17,37				17,37				
	13. 103-9011	Трубы стальные	м	1004	15,06	7 496,19	112 892,62				112 892,62				

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
16	ГЭСН22-01-011-12 Пр. Мирреусон от 17.11.08 № 253	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2284,13 руб.): 79% от ФОТ СП (1879,35 руб.): 65% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,015	11 675 789,99	175 136,85	2 313,05	4 641,36		168 182,44	19,84	6,87		
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	1322,5	19,84	116,60	2 313,34	2 313,34							
		Затраты труда машинистов	чел.час	458,0375	6,87										
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	85,7375	1,29	225,81	291,29		291,29						
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	51,625	0,77	25,17	19,38		19,38						
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	68,75	1,03	6,88	7,09		7,09						
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	14,3	0,21	855,34	179,62		179,62						
	5. 150202	Арматуры сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	284,0875	4,26	730,60	3 112,36		3 112,36						
	6. 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	62,1625	0,93	1 024,28	952,58		952,58						
	7. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	11,75	0,18	315,19	56,73		56,73						
	8. 330301	Машинны шифовальные электрические	маш.-ч	123,75	1,86	6,82	12,69		12,69						
	9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6875	0,01	416,28	4,16		4,16						
	10. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,07	0,0011	22 775,42	25,05				25,05				
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,15	0,0023	44 280,00	101,84				101,84				
	12. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,27	0,0041	4 237,00	17,37				17,37				
	13. 103-9011	Трубы стальные	м	1004	15,06	7 496,19	112 892,62				112 892,62				
3	14. прайс-лист	Отвд Д-600мм	шт	266,65	4	13 788,14	55 152,56				55 152,56				
17	ГЭСН22-01-011-07 Пр. Мирреусон от 17.11.08 № 253	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗТМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (353,72 руб.): 79% от ФОТ СП (291,04 руб.): 65% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,01	83 600,92	836,01	358,20	420,25		57,56	3,07	0,79		
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	307,2	3,07	116,60	357,96	357,96							

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат			
								Осн.З/п	Зк.Маш.	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Затраты труда машинистов	чел.час	79,182	0,79										
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	Маш.-ч	17,838	0,18	225,81	40,65		40,65						
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	Маш.-ч	9,072	0,09	25,17	2,27		2,27						
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	Маш.-ч	21	0,21	6,88	1,44		1,44						
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	Маш.-ч	0,99	0,01	855,34	8,55		8,55						
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	Маш.-ч	48,99	0,49	730,60	357,99		357,99						
	6. 151700	Установки для подогрева стыков	Маш.-ч	2,226	0,02	315,19	6,30		6,30						
	7. 330301	Машинны шлифовальные электрические	Маш.-ч	24,75	0,25	6,82	1,71		1,71						
	8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,276		416,28									
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,13	0,0013	44 280,00	57,56				57,56				
18	ГЭСН22-01-011-07	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 НР (677,96 руб.): 79% от ФОТ СП (557,82 руб.): 65% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,01	3 225 712,76	32 257,13	686,54	1 028,48		30 542,11	5,89	1,65		
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253														
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	588,8	5,89	116,60	686,77	686,77							
		Затраты труда машинистов	чел.час	164,9625	1,65										
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	Маш.-ч	37,1625	0,37	225,81	83,55		83,55						
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	Маш.-ч	18,9	0,19	25,17	4,78		4,78						
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	Маш.-ч	43,75	0,44	6,88	3,03		3,03						
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	Маш.-ч	2,0625	0,02	855,34	17,11		17,11						
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	Маш.-ч	102,0625	1,02	730,60	745,21		745,21						
3	6. 150301	Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручно сварки на автомобильном прицепе	Маш.-ч	19,0375	0,19	803,44	152,65		152,65						
	7. 151700	Установки для подогрева стыков	Маш.-ч	4,6375	0,05	315,19	15,76		15,76						
	8. 330301	Машинны шлифовальные электрические	Маш.-ч	51,5625	0,52	6,82	3,55		3,55						

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				Мат			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,575	0,01	416,28	4,16		4,16						
	10. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,06	0,0006	22 775,42	13,67				13,67				
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,13	0,0013	44 280,00	57,56				57,56				
	12. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,21	0,0021	4 237,00	8,90				8,90				
3	13. прайс-лист	Отвод Д-250мм	шт	600	6	1 926,78	11 560,68				11 560,68				
3	14. 103-0474	Трубы стальные Д-250мм	м	1004	10,04	1 882,60	18 901,30				18 901,30				
19	ГЭСН22-01-011-06	разборка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм	1 км трубопрово да		0,01	86 799,57	868,00	342,10	468,33		57,57	2,93	0,73		
	Пр. Мирреулон от 17.11.08 № 253	Козф. к ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (337,83 руб.); 79% от ФОТ СП (277,96 руб.); 65% от ФОТ													
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	293,4	2,93	116,60	341,64	341,64							
		Затраты труда машинистов	чел.час	72,882	0,73										
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	Маш.-ч	14,112	0,14	225,81	31,61		31,61						
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	Маш.-ч	4,68	0,05	25,17	1,26		1,26						
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	Маш.-ч	18	0,18	6,88	1,24		1,24						
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	Маш.-ч	0,99	0,01	855,34	8,55		8,55						
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	Маш.-ч	48,468	0,48	730,60	350,69		350,69						
3	6. 150301	Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручно сварки на автомобильном прицепе	Маш.-ч	8,13	0,08	803,44	64,28		64,28						
	7. 151700	Установки для подогрева стыков	Маш.-ч	1,182	0,01	315,19	3,15		3,15						
	8. 330301	Машины шлифовальные электрические	Маш.-ч	19,8	0,2	6,82	1,36		1,36						
	9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,258		416,28									
	10. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,13	0,0013	44 280,00	57,56				57,56				

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				12	13	14			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
20	ГЭСН22-01-011-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 НР (1122,89 руб.); 137% от ФОТ СЛ (729,47 руб.); 89% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,01	2 582 039,23	25 820,39	655,70	839,60		24 325,09	5,62	1,52				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	562,35	5,62	116,60	655,29	655,29									
		Затраты труда машинистов	чел.час	151,8375	1,52												
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	29,4	0,29	225,81	65,48		65,48								
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	9,75	0,1	25,17	2,52		2,52								
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания не более 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	37,5	0,38	6,88	2,61		2,61								
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,0625	0,02	855,34	17,11		17,11								
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	100,975	1,01	730,60	737,91		737,91								
	6. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	2,4625	0,02	315,19	6,30		6,30								
	7. 330301	Машины шифровальные электрические	маш.-ч	41,25	0,41	6,82	2,80		2,80								
	8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5375	0,01	416,28	4,16		4,16								
	9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,05	0,0005	22 775,42	11,39				11,39						
	10. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,13	0,0013	44 280,00	57,56				57,56						
	11. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,2	0,002	4 237,00	8,47				8,47						
	12. 103-9011	Трубы стальные	м	1004	10,04	1 674,68	16 813,79				16 813,79						
3	13. прайс-лист	Отвод Д-200мм	шт	600	6	1 238,98	7 433,88				7 433,88						
21	ГЭСН22-01-011-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка стальных водопроводных труб диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6, ЗМ=0,6 к расч.; ЗТМ=0,6, ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6 НР (448,55 руб.); 137% от ФОТ СЛ (291,39 руб.); 89% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,008	57 577,04	460,62	261,93	170,35		28,34	2,25	0,35				
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	280,8	2,25	116,60	262,35	262,35									
		Затраты труда машинистов	чел.час	43,482	0,35												

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				12	13	14			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1. 040102	Электропечи передвижные 4 кВт	маш.-ч	10,254	0,08	225,81	18,06		18,06								
	2. 041401	Электропечи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	2,1	0,02	25,17	0,50		0,50								
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	12	0,1	6,88	0,69		0,69								
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,924	0,01	855,34	8,55		8,55								
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	24	0,19	730,60	138,81		138,81								
	6. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	1,044	0,01	315,19	3,15		3,15								
	7. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,85	0,12	6,82	0,82		0,82								
	8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		416,28											
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм 342	т	0,08	0,0006	44 280,00	26,57				26,57						
22	ГЭСН22-01-011-05	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (859,73 руб.): 137% от ФОТ СП (558,51 руб.): 89% от ФОТ	1 км трубопрово да		0,008	1 269 339,22	10 154,71	502,03	452,11			9 200,57	4,31	0,72			
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253																
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	538,2	4,31	116,6	502,55	502,55									
		Затраты труда машинистов	чел.час	90,5875	0,72												
	1. 040102	Электропечи передвижные 4 кВт	маш.-ч	21,3625	0,17	225,81	38,39		38,39								
	2. 041401	Электропечи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	4,375	0,04	25,17	1,01		1,01								
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	25	0,2	6,88	1,38		1,38								
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,925	0,02	855,34	17,11		17,11								
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	50	0,4	730,6	292,24		292,24								
3	6. 150301	Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручно сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	15,125	0,12	803,44	96,41		96,41								
	7. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	2,175	0,02	315,19	6,3		6,3								
	8. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	30,9375	0,25	6,82	1,71		1,71								
9.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4375		416,28											

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб.	Т/з мех.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	10. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,04	0,0003	22775,42	6,83				6,83									
	11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,08	0,0006	44280	26,57				26,57									
	12. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,2	0,0016	4237	6,78				6,78									
	13. 103-9011	Трубы стальные	м	1004	8,032	1014,02	8144,61				8144,61									
3	14. прайс-лист	Отвод Д-150мм	шт	250	2	506,78	1013,56				1013,56									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														1 433 447,67	49 550,04	78 716,22	1 305 181,41	456,99	89,56	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														1 539 102,15	61 937,56	93 672,30	1 383 492,29	456,99	89,56	
Накладные расходы														49 959,92						
Сметная прибыль														40 685,32						
Итого по смете:																				
Итого Строительные работы														890 666,31					311,55	89,41
Итого Монтажные работы														739 081,08					145,44	0,15
Итого														1 629 747,39					456,99	89,56
В том числе:																				
Материалы														1 383 492,29						
Машины и механизмы														93 672,30						
ФОТ														61 937,56						
Накладные расходы														49 959,92						
Сметная прибыль														40 685,32						
Итого по разделу 1 Ремонт и замена оборудования насосной станции 3А.														1 629 747,39					456,99	89,56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														1 433 447,67	49 550,04	78 716,22	1 305 181,41	456,99	89,56	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														1 539 102,15	61 937,56	93 672,30	1 383 492,29	456,99	89,56	
Накладные расходы														49 959,92						
Сметная прибыль														40 685,32						
Итого по смете:																				
Итого Строительные работы														890 666,31					311,55	89,41
Итого Монтажные работы														739 081,08					145,44	0,15
Итого														1 629 747,39				456,99	89,56	
В том числе:																				
Материалы														1 383 492,29						
Машины и механизмы														93 672,30						
ФОТ														61 937,56						
Накладные расходы														49 959,92						
Сметная прибыль														40 685,32						
Временные 1,1%														17 927,22						
Итого														1 647 674,61						
Зимнее удорожание 2,856%														47 057,59						

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе				Т/з осн. раб.	Т/з мех.		
				на ед.	всего		на ед.	общая	Осн./з/п	Эк.Маш.			З/п/Мех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого							1 694 732,20							
Непредвиденные затраты 2%							33 894,64							
Итого с непредвиденными							1 728 626,84							
НДС 18%							311 152,83							
ВСЕГО по смете							2 039 779,67					456,99	89,56	



№ ФК 1012 от 21.09.2012 г.

Председателю контрольно-счетной
палаты Архангельской области
Дементьеву А.А.

Уважаемый Александр Александрович!

На Ваш запрос № 01-02/484 от 18.09.2012 г. сообщаем следующее:

1. На хозфекальных водоводах от насосных КНС № 3 и 3а до территории промзоны филиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коржме в 2000-2006 г.г. аварий не было, аварийно-восстановительные работы не проводились.

2. В подтверждение результатов обследования стенок городских напорных водоводов направляем заключения № 210 и № 270 лаборатории контроля металлов с пояснениями.

3. Напорный хозфекальный водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 630X24,1 после ремонта в 2008 году был подключен к трубопроводной сети в период с 20.08. по 30.08.2009 г. и эксплуатировался с 01.09.2009 г.

Директор

В.В.Антовицкий

РОССИЯ

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ

165651, Коряжма, ГСП

Архангельской области

Тел.: (818-50) 4-50-63

28 июля 2008 г.

Заказчик МУП «ПУ ЖКХ»


ЗАКЛЮЧЕНИЕ №210

по ультразвуковому контролю
толщины металла

Проверка толщины трубопровода Ø600 мм первой напорной канализации в районе станции мех. очистки воды произведена толщиномером DM-2 №15214.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

№ п-п	место контроля (сечение)	толщина по паспорту, мм	фактическая толщина, мм	примечание
1	2	3	4	5
1	г.1	-	6,6	
2	г.2	-	6,7	
3	г.3	-	6,5	
4	г.4	-	6,4	
5	г.5	-	6,6	



Начальник ЛКМ

Руководитель группы НК

Оператор-дефектоскопист

удостоверение № 09-3732

Васильев

О.В.Васьков

Шрейдер

К.А.Шрейдер

Нагилев

Н.М.Нагилев

РОССИЯ

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ

165651, Коряжма, ГСП

Архангельской области

Тел.: (818-50) 4-50-63

19 сентября 2008г.

Заказчик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №270

по ультразвуковому контролю

толщины металла

Проверка толщины трубопровода Ø500мм. напорной хоз. фекальной канализации в районе насосной
оборотного водоснабжения (НОВ) произведена толщиномером DM-2 №15214.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

№ п-п	место контроля (сечение)	толщина по паспорту, мм	фактическая толщина, мм				примечание
			12ч.	3ч.	6ч.	9ч.	
1	2	3	4				5
участок №1	Сечение А-А	-	8,9	8,9	8,6	7,7	
	Сечение Б-Б	-	8,8	8,6	8,6	8,7	
	Сечение В-В	-	8,1	8,7	8,8	8,6	
участок №2	Сечение А-А	-	8,3	7,9	-	9,2	
	Сечение Б-Б	-	8,1	7,8	-	9,3	
	Сечение В-В	-	8,3	8,1	-	8,9	
участок с язвенной коррозией (между сечениями А и Б участка)		-	2,5; 3,4; 2,5				

05500	Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Коряжма:
	ОП «Энергетика» Лаборатория контроля металлов

Начальник ЛКМ

Оператор-дефектоскопист

удостоверение № 09-3510

Яков

О.В.Васьков

Д.В.Лазаренко